

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย(บาท)	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ แก้ว อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	8,035,000.00	726,351.51	7 ตุลาคม 2565	25 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมแยกต้นตะเคียน-หนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,263,000.00	4,250,000.00	17 ตุลาคม 2566	30 มกราคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ประตูทางเข้า งานผนังและทาสี ภายใน สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	396,000.00	395,000.00	17 ตุลาคม 2566	15 มกราคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สนามแบดมินตัน ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	476,000.00	476,000.00	17 ตุลาคม 2566	16 พฤศจิกายน 2565	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟฟ้า แสงสว่าง ลานจอดรถหน้าอาคาร สำนักงานฝ่ายการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	483,000.00	480,000.00	19 ตุลาคม 2565	3 ธันวาคม 2565	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการซ่อมแซมวัสดุบำรุงรักษาเครื่อง กำเนิดออกซิเจน (Air Blower) ภายใน ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	429,400.00	499,000.00	19 ตุลาคม 2565	3 พฤศจิกายน 2565	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

7	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง อิมจันทร์สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	431,000.00	424,000.00	19 ตุลาคม 2565	18 พฤศจิกายน 2565	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์โรงเรียนเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงศ์ อำเภอเกาะสีชัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,664,000.00	3,883,000.00	21 ตุลาคม 2565	20 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	481,470.00	481,000.00	21 ตุลาคม 2565	5 ธันวาคม 2565	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์โรงเรียนวัดพานทอง (สุทธิศิริประชาสรรค์) ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,730,000.00	2,960,000.00	28 ตุลาคม 2565	25 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองสิบบ่ด-บ้านเนินดินแดง (ชบ.ถ.1-0904) (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	21,157,000.00	21,157,000.00	28 ตุลาคม 2565	27 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย ในเขตรับผิดชอบของ สก.เมืองชลบุรี และ สก.เมืองแสนสุข	ดำเนินการเสร็จแล้ว	24,535,000.00	24,449,000.00	21 ตุลาคม 2565	27 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
13	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (Chiler) ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	356,300.00	355,775.00	7 พฤศจิกายน 2565	24 ธันวาคม 2565	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

14	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาซึ่งรย์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	8,851,000.00	7,400,000.00	8 พฤศจิกายน 2565	16 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง กรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	31,374,000.00	20,817,916.52	11 พฤศจิกายน 2565	8 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,730,000.00	3,089,000.00	14 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,730,000.00	3,089,000.00	14 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระคู่ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,475,000.00	3,420,455.43	14 พฤศจิกายน 2565	4 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
19	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลหนองซอก อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	10,565,000.00	7,487,480.21	17 พฤศจิกายน 2565	16 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำเย็นแปรผัน (VRF-System) ห้องประชุมชาวชล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	8,000,000.00	5,360,000.00	18 พฤศจิกายน 2565	18 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
21	โครงการจ้างเปลี่ยนท่อสูบน้ำและท่อส่งตะกอนเวียนกลับ บ่อเติมอากาศพื้นที่ 1 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,050,000.00	942,477.40	21 พฤศจิกายน 2565	19 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

22	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนินตาดต้น-หนองกะชะล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอบางทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	7,248,700.00	7,161,380.31	23 พฤศจิกายน 2565	22 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
23	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ โรงเรียนวัดสุภะรังษีบุญญาราม ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,730,000.00	3,089,000.00	30 พฤศจิกายน 2565	30 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงท่า-เขามด้า หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	15,206,000.00	15,180,000.00	2 ธันวาคม 2565	21 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
25	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	765,000.00	688,000.00	6 ธันวาคม 2565	6 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
26	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ โรงเรียนบ้านมสบไผ่ (ทองปานประชาชนกุล) ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,428,000.00	1,820,000.00	9 ธันวาคม 2565	29 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
27	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,202,300.00	3,245,000.00	13 ธันวาคม 2565	12 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,283,000.00	8,669,000.00	14 ธันวาคม 2565	22 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
29	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินโรงหีบ หมู่ที่ 7 ตำบลหมอนาง อำเภอพนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,176,700.00	5,722,000.00	14 ธันวาคม 2565	13 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

30	โครงการจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำเสียของเครื่องสูบน้ำที่ 1 สถานีรวบรวมน้ำเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	467,600.00	340,645.20	16 ธันวาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
31	โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านทุ่งกลม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,500,000.00	3,500,000.00	16 ธันวาคม 2565	14 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
32	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ โรงเรียนบ้านมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,428,000.00	2,340,000.00	10 มกราคม 2566	30 เมษายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
33	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3,7 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	43,429,600.00	42,094,000.00	16 มกราคม 2566	10 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
34	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ โรงเรียนบ้านบึงตะกู ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,428,000.00	1,942,050.00	17 มกราคม 2566	7 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
35	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยสี่ที่บึงสุขุมวิท 109 (มิตรอารีย์) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหิรา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	16,152,400.00	2,702,452.18	19 มกราคม 2566	26 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
36	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	14,964,000.00	14,793,000.00	19 มกราคม 2566	4 มกราคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
37	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 11 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอนันทนาค	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,008,000.00	2,732,000.00	23 มกราคม 2566	22 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
38	โครงการซ่อมแซมเขื่อนยกปลา ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน อำเภอมือชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	479,723.80	479,000.00	25 มกราคม 2566	9 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

39	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 3245-บ้านหลังเขา (ขบ.ถ.-0907) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	7,679,000.00	7,665,000.00	30 มกราคม 2566	30 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
40	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ-ห้วยเตย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซอก อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,638,000.00	7,236,000.00	30 มกราคม 2566	28 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
41	โครงการปรับปรุง ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	672,700.00	672,000.00	30 มกราคม 2566	31 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
42	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล 3 (อ.ง.น.อุ.ป.ภ.ม.) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	14,964,000.00	14,855,000.00	31 มกราคม 2566	16 มกราคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
43	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์โรงเรียนวัดนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,428,000.00	2,054,400.00	2 กุมภาพันธ์ 2566	23 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
44	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมโหล่ทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าทางหลวงท้องถิ่นสายพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยมวัดแก้วศิลาราม (ขบ.ถ.1-0510)ม.3,4,5 ต.หนองปรือ อ. พนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	23,242,000.00	23,230,000.00	6 กุมภาพันธ์ 2566	4 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
45	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตาทอก หมู่4 ตำบล พุงขวาง อำเภอพนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,588,000.00	6,326,000.00	6 กุมภาพันธ์ 2566	6 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

46	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุขุมวิท 38 ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	41,516,000.00	40,936,200.00	9 กุมภาพันธ์ 2566	7 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
47	โครงการต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้องส้วม โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	585,000.00	456,888.00	10 กุมภาพันธ์ 2566	11 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
48	โครงการต่อเติมอาคารเรียน 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,949,000.00	1,725,376.15	10 กุมภาพันธ์ 2566	10 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
49	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,690,000.00	1,389,000.00	10 กุมภาพันธ์ 2566	31 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
50	โครงการซ่อมแซมอาคารชงโค โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุบลมณี) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,374,000.00	2,060,000.00	10 กุมภาพันธ์ 2566	10 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
51	โครงการซ่อมแซมอาคารบัวบาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุบลมณี) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,168,000.00	1,580,000.00	10 กุมภาพันธ์ 2566	10 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
52	โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	53,640.01	53,640.01	10 กุมภาพันธ์ 2566	12 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
53	โครงการปรับปรุงลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์ และวางระบายน้ำภายในสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	23,030,000.00	14,575,651.28	14 กุมภาพันธ์ 2566	16 กุมภาพันธ์ 2510	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

54	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน ตำบล หนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,730,000.00	2,835,500.00	15 กุมภาพันธ์ 2566	16 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
55	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ท้องถิ่น สายสุขราษฎร์-วัดหนองแพบ (ขบ.ถ.1-0105) เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟ ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 209 ต้น รวมอุปกรณ์ ตำบล หนองตาลีง อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	13,695,000.00	13,680,000.00	15 กุมภาพันธ์ 2566	25 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
56	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านมาบคล้า-บึงทองแดง- ถนนสาย 331 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	12,655,000.00	9,800,000.00	15 กุมภาพันธ์ 2566	13 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
57	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยเขามะกอก 9 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	17,608,200.00	17,575,000.00	15 กุมภาพันธ์ 2566	13 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
58	โครงการซ่อมแซมอาคารพิบูล โรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุบลมิตร) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,753,000.00	1,969,000.00	20 กุมภาพันธ์ 2566	20 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
59	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,576,999.00	4,558,200.00	27 กุมภาพันธ์ 2566	12 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

60	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายชอยหนองเกตูใหญ่ 7 และชอยหนองเกตูใหญ่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	26,058,500.00	26,050,000.00	27 กุมภาพันธ์ 2566	12 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
61	โครงการซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย P๗๑๐-๑ ขนาด ๑๗ kw. ณ. สถานีสูบน้ำเสียคลองสังเขป	ดำเนินการเสร็จแล้ว	299,000.00	299,000.00	27 กุมภาพันธ์ 2566	28 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
62	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายโรงโป๊ะ - นาเกลือ - เขามไ้แก้ว (ขบ.ถ.1-0308) หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,137,000.00	1,588,307.00	28 กุมภาพันธ์ 2566	29 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
63	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง มนุญวิทยาการ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	24,039,900.00	18,800,000.00	1 มีนาคม 3109	14 พฤษภาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
64	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสำนักขาม - บ้านทุ่งเหียง (ขบ.ถ.1 - 0509) ตำบลหมอนนาง อำเภอนาสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	12,365,000.00	12,355,000.00	1 มีนาคม 2566	28 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
65	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางรถไฟเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	12,187,000.00	12,187,000.00	3 มีนาคม 3109	8 พฤษภาคม 3109	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

66	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สะพานชลมารควิถีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลเสม็ด,ตำบลบ้านสวน, ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	13,670,000.00	12,380,000.00	7 มีนาคม 2566	3 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
67	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย บ้านทับร้าง-บ้านคลองตะเคียน (ขบ.ถ. 1-0802) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	39,289,000.00	38,900,000.00	8 มีนาคม 2566	3 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
68	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,685,000.00	3,990,000.00	9 มีนาคม 2566	22 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
69	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณชุมชนธาตุทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	40,092,000.00	40,000,000.00	10 มีนาคม 2566	5 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายจันทร์ อำวนวย-ดอนทอง-โคกหัวล้าน (ขบ.ถ. 1-0511) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	26,353,300.00	25,650,000.00	10 มีนาคม 2566	5 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

71	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านโปรงเกตุ - บ้านออมพนม(ขบ.ถ.๑ - ๐๘๐๕) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	91,900.00	91,000.00	13 มีนาคม 2566	27 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
72	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพร้อมปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียน 7 กับ 8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,555,000.00	731,794.41	15 มีนาคม 2566	13 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
73	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,372,000.00	1,146,315.00	16 มีนาคม 2566	13 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
74	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.พร้อมป้อมยาม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอนันทนิกม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,733,000.00	1,942,635.41	15 มีนาคม 2566	29 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
75	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี สำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร อบจ.ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	111,000.00	111,000.00	17 มีนาคม 2566	16 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
76	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายบางละมุง 12 หมู่ที่ 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	18,125,800.00	16,507,000.00	20 มีนาคม 2566	16 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
77	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอนันทนิกม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,220,100.00	2,925,000.00	20 มีนาคม 2566	16 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

78	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านบึงตะกู-บ้านอมพนม (ขบ.ถ.1-0801) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	20,847,000.00	18,040,000.00	21 มีนาคม 2566	6 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
79	โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านทางตรง ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,500,000.00	3,488,200.00	22 มีนาคม 2566	17 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
80	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านไร่ - บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 7, 8 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,448,700.00	3,760,000.00	21 มีนาคม 2566	22 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
81	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	26,739,000.00	23,440,000.00	22 มีนาคม 2566	18 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
82	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมไหล่ทางและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองพลู-บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.1-0906) หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่, หมู่ที่ 8 บ้านคลองยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	22,277,000.00	19,798,000.00	23 มีนาคม 2566	18 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
83	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายศรีนคร 8/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	8,381,200.00	5,970,000.00	23 มีนาคม 2566	20 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

84	โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนธิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	911,000.00	819,000.00	24 มีนาคม 2566	22 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
85	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่าง อาคารเรียน 5 กับ 6 โรงเรียนชุมชนวัด หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,776,000.00	1,259,000.00	22 มีนาคม 2566	7 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
86	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบล เกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	40,500,000.00	33,799,000.00	27 มีนาคม 2566	11 มกราคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
87	โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 และอาคาร 2 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	36,000,000.00	27,648,000.00	27 มีนาคม 2566	21 มีนาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
88	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัด รังษีสฤทธาวาส ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรี ราชา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการและตรวจรับ	14,017,200.00	12,661,000.00	28 มีนาคม 2566	21 พฤษภาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
89	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า เทียมพร้อมไฟส่องสว่าง โรงเรียนเมือง พิทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ตำบลหนอง ปรือ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	10,454,200.00	7,900,000.00	30 มีนาคม 2566	16 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
90	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้โลก ใต้ทะเลบางแสนงานปรับปรุงซ่อมแซมชุด โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง Chiller ขนาดใหญ่ของผู้จัดแสดง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	262,610.00	262,000.00	31 มีนาคม 2566	30 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
91	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านอมพนม - บ้าน เขาพริก (ขบ.ถ.1-0804) ตำบลปอทอง อำเภอปอทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,892,000.00	4,880,000.00	3 เมษายน 2566	2 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

92	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา พื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	91,664,000.00	91,664,000.00	3 เมษายน 2566	11 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
93	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านท้องคู้ง - บ้านหนองรี (ขบ.ถ.1-0103) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,643,000.00	9,630,000.00	5 เมษายน 2566	3 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
94	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโคลน ซอย 4 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเร็ก อำเภอพนสนธิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,644,000.00	5,440,000.00	5 เมษายน 2566	3 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
95	โครงการซ่อมแซมเครื่องโปรตีนสกริมเมอร์ เครื่องโอโซน และถังกรองคาร์บอนของตู้ Big Tank, ตู้ Cylinder และตู้ Tunnel ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,483,970.00	1,473,969.16	7 เมษายน 2566	5 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
96	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๓ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (ขบ.ถ.๑ - ๐๗๐๓) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง และทางหลวงท้องถิ่นสายแยก ๓๖ - บ้านไค้ดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	243,300.00	242,000.00	11 เมษายน 2566	11 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
97	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,593,000.00	1,198,400.00	19 เมษายน 2566	7 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

98	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง กะชะ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,253,500.00	5,740,000.00	20 เมษายน 2566	2 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
99	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกะไดอูม - ถนนสาย 344 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	18,501,500.00	15,100,000.00	24 เมษายน 2566	30 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
100	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากนา - ป้ายูบโน (ซอย 7) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	13,185,000.00	13,150,000.00	25 เมษายน 2566	21 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
101	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตี กคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน หนองกะชะ-บ้านห้วยยาง (ขบ.ถ.1-0603) ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,466,000.00	9,450,000.00	26 เมษายน 2566	23 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
102	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัด ยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,991,000.00	9,838,838.00	26 เมษายน 2566	21 มกราคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
103	โครงการก่อสร้างอาคารพลศึกษา (ส่วนที่ เหลือ) โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอ พนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	10,410,000.00	10,385,000.00	24 เมษายน 2566	23 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
104	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์ วิทยาคาร) ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,186,500.00	1,749,000.00	27 เมษายน 2566	26 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

105	โครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหน้า โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,702,000.00	1,252,366.71	28 เมษายน 2566	27 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
106	โครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการ เด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน เทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,222,000.00	1,218,500.00	28 เมษายน 2566	16 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
107	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนพุดตา หลวงวิทยา ตำบลพุดตาหลวง อำเภอสัต หีบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,021,000.00	1,500,000.00	28 เมษายน 2566	16 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
108	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบริเวณซอยพุดตาหลวง 5 (ซอยร่วม ใจ) หมู่ที่ 6 ตำบลพุดตาหลวง อำเภอสัต หีบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,141,000.00	4,780,000.00	28 เมษายน 2566	26 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
109	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ท้องถิ่น สายพนสนนิคม - สระสี่เหลี่ยม - วัดแก้วศิลาธรรม (ชบ.ถ.1-0510) หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนสนนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,368,000.00	5,350,000.00	28 เมษายน 2566	26 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
110	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองโคลน หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนสนนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,830,200.00	13,386,981.00	2 พฤษภาคม 2566	6 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
111	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,551,000.00	1,400,000.00	3 พฤษภาคม 2566	1 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

112	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบลิฟท์และทางเลื่อนภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,040,000.00	3,025,000.00	12 พฤษภาคม 2566	9 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
113	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนเลียบชายทะเล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางทราย อำเภอมือเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,535,100.00	6,800,000.00	12 พฤษภาคม 2566	10 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
114	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลและระบบยักซีฟัสต์ว้ในภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,000,000.00	1,968,292.00	12 พฤษภาคม 2566	10 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
115	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านก้านัน หมู่ที่ 2,4 ตำบลบางทราย อำเภอมือเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	14,737,300.00	11,140,951.19	15 พฤษภาคม 2566	17 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
116	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,208,500.00	1,011,000.00	18 พฤษภาคม 2566	15 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
117	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ชุมชนวังใหญ่ และหมู่ที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,768,000.00	6,755,000.00	18 พฤษภาคม 2566	15 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
118	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ตำบลนาเริก อำเภอนสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,981,000.00	4,947,623.81	23 พฤษภาคม 2566	กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
119	โครงการปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,082,600.00	1,069,000.00	24 พฤษภาคม 2566	21 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

120	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายพญา-ห้วยใหญ่ (ขบ.ถ.1-0309) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	29,473,400.00	29,420,000.00	24 พฤษภาคม 2566	9 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
121	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 331 บ้านเนินโมก - หนองกลุ่ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,369,000.00	4,400,000.00	26 พฤษภาคม 2566	25 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
122	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเขิน-หนองบอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,155,700.00	4,688,888.00	26 พฤษภาคม 2566	23 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
123	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,773,000.00	3,773,000.00	30 พฤษภาคม 2566	28 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
124	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาช่องลม-บ้านหนองหญ้า (ขบ.ถ.1-0402) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	26,714,000.00	26,570,050.70	8 มิถุนายน 2566	3 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
125	โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	490,000.00	479,305.00	09/06/2566	6 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
126	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,001,000.00	1,582,750.00	8 มิถุนายน 2566	6 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

127	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สาย 331 บึงตะกู (เจริญโชคดี) (ขบ.ถ.1-0807) ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจ็ญ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	18,577,000.00	14,599,999.00	9 มิถุนายน 2566	18 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
128	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย บ้านหนองบอนแดง - บ้านหนองขาค (ขบ.ถ.1-0706) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,886,000.00	19,751,762.79	9 มิถุนายน 2566	6 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
129	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย บ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	14,462,000.00	12,604,000.00	9 มิถุนายน 2566	6 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
130	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงน้ำตาล หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	7,509,700.00	6,870,000.00	12 มิถุนายน 2566	30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
131	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว ซอย 12 หมู่ที่ 10 ตำบลกะเจ็ญ อำเภอกะเจ็ญ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,342,500.00	6,100,000.00	14 มิถุนายน 2566	1 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
132	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพ และแสดงสินค้าโอท็อป องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,000,000.00	4,971,000.00	15 มิถุนายน 2566	12 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
133	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	8,002,000.00	8,000,000.00	27 มิถุนายน 2566	4 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

134	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนสนิมคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,248,000.00	5,498,000.00	4 กรกฎาคม 2566	31 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
135	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตะเคียน-เขาสิงห์โต หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	36,350,000.00	36,350,000.00	7 กรกฎาคม 2566	1 กรกฎาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
136	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณหมู่ที่ 8, 11, 16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	74,390,000.00	74,150,000.00	14 กรกฎาคม 2566	6 ตุลาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
137	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเสาไฮแมสท์ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	412,876.92	410,000.00	18 กรกฎาคม 2566	17 สิงหาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
138	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์เครื่องจักรกล	ดำเนินการเสร็จแล้ว	700,000.00	689,000.00	20 กรกฎาคม 2566	18 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
139	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	20,728,000.00	17,329,777.00	20 กรกฎาคม 2566	25 เมษายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
140	โครงการปรับปรุงภายในอาคารหอพักนักศึกษา ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	130,000.00	129,951.00	25 กรกฎาคม 2566	23 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
141	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	129,000.00	129,000.00	25 กรกฎาคม 2566	30 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
142	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหนองเสือช้าง ระยะที่ 2 อำเภอหนองใหญ่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	44,436,000.00	43,829,678.24	3 สิงหาคม 2566	29 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

143	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง-หนองบอนแดง ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	24,322,800.00	23,463,220.00	3 สิงหาคม 2566	18 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
144	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณร่วมมิตร หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,389,400.00	19,324,791.54	4 สิงหาคม 2566	30 เมษายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
145	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันท์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,103,000.00	2,800,039.00	7 สิงหาคม 2566	5 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
146	โครงการปรับปรุงอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ (โตม) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,826,300.00	1,669,039.00	7 สิงหาคม 2566	5 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
147	โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำคอนกรีตกลับ (รหัส P472-1) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	324,200.00	323,675.00	8 สิงหาคม 2566	6 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
148	โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑา สนามฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอนนทบุรี	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	4,483,000.00	22,483,000.00	10 สิงหาคม 2566	7 มีนาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
149	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,742,280.00	1,499,500.00	11 สิงหาคม 2566	9 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
150	โครงการซ่อมแซมชุดแลกเปลี่ยนตู้จัดแสดงความร้อน (Plate Heat Exchanger) ของตู้แสดง ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	497,550.00	497,550.00	15 สิงหาคม 2566	14 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

151	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสองช่วง โรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	451,271.94	439,000.00	18 สิงหาคม 2566	17 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
152	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย โป่งสะเก็ด-ห้วยปราบ (ขบ.ถ.1-0202) หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อวิน อำเภอสรีราชา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการและตรวจรับ	37,983,000.00	37,783,000.00	18 สิงหาคม 2566	14 พฤษภาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
153	โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบลอย (รหัส P350-1-2) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	466,500.00	465,450.00	21 สิงหาคม 2566	19 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
154	โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสีย P610-2 สถานีสูบน้ำเสียคลองบางปลา สร้อย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	498,406.00	498,406.00	22 สิงหาคม 2566	20 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
155	โครงการปรับปรุงพื้นทางเดิน บริเวณข้าง รั้ว สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม (ฝั่งแก่ง จีน)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	255,000.00	214,999.19	22 สิงหาคม 2566	20 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
156	โครงการซ่อมแซมเครื่องลำเลียงตะกอน (E120-1-2) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	499,583.00	499,583.00	23 สิงหาคม 2566	22 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
157	โครงการซ่อมแซมเครื่องรวบรวมตะกอน ลอย (รหัส B341-3-4 และ E342-3-4) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	494,900.00	493,376.20	24 สิงหาคม 2566	22 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
158	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเสียของเครื่อง สูบน้ำที่ 4 (รหัส P210-4) ของโรง ปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	340,600.00	330,159.20	24 สิงหาคม 2566	23 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

159	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3-6 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	7,701,000.00	7,701,000.00	25 สิงหาคม 2566	11 มกราคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
160	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	7,200,000.00	697,226.45	25 สิงหาคม 2566	22 มกราคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
161	โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยกุญแจ-บ้านโค้งดารา (ขบ.ถ.1-0701) หมู่ที่1,2,3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,914,000.00	8,880,000.00	25 สิงหาคม 2566	23 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
162	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	198,000.00	198,000.00	25 สิงหาคม 2566	24 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
163	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายบ่อพักท่อส่งน้ำเสียพร้อมเปลี่ยนฝายแบบเหล็กหล่อกลม จำนวน 19 บ่อ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	338,400.00	338,340.02	29 สิงหาคม 2566	28 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
164	โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ แบบ VRF ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	350,040.04	349,500.61	29 สิงหาคม 2566	7 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
165	โครงการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม-วัดแก้วศิลาธรรม ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	42,100.00	42,000.00	29 สิงหาคม 2566	28 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

166	โครงการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาไผ่-บ้านเนินหนึ่ง-บ้านหนองผักหนาม (ขบ.ถ.1-0705)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	474,000.00	474,000.00	29 สิงหาคม 2566	13 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
167	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายวัดโป่งปากดง-บ้านกล้วย (ขบ.ถ.1-0516) หมู่ที่ 2,3 ตำบลนาเริก อำเภอพนสนิมคม	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	12,060,000.00	9,750,000.00	29 สิงหาคม 2566	25 พฤษภาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
168	โครงการปรับปรุงสำนักช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	325,000.00	312,415.64	30 สิงหาคม 2566	29 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
169	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนิมคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,775,300.00	1,797,600.00	30 สิงหาคม 2566	18 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
170	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลโคกเพลาะระยะที่ 3 อำเภอพนสนิมคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,853,000.00	19,799,000.00	30 สิงหาคม 2566	26 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
171	โครงการต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	12,600,000.00	11,510,000.00	1 กันยายน 2566	28 เมษายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
172	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเส้นทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเนินตมมาก-บ้านเนินกลาง (ขบ.ถ.1-0503)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	28,500.00	28,500.00	1 กันยายน 2566	1 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

173	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น แยกทางหลวงหมายเลข 3133-บรรจบทางหลวงหมายเลข 344 (ขบ.ถ.1-0703) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	54,000.00	54,000.00	1 กันยายน 2566	1 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
174	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายแยก 36- บ้านโค้งดารา (ขบ.ถ.1-0203)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	106,000.00	106,000.00	1 กันยายน 2566	1 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
175	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องหมายจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายแยก 36-โค้งดารา (ขบ.ถ.1-0203) ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	12,722,300.00	10,702,564.00	14 กันยายน 2565	1 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
176	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเจ็ดเนิน-บ้านหนองยางล่าง (ขบ.ถ.1-1007) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	23,994,000.00	19,139,000.00	22 กันยายน 2565	8 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
177	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 1 คัน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	854,000.00	848,500.00	20 ตุลาคม 2565	17 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
178	โครงการปรับปรุงระบบแสดงผลภาพสำหรับห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	6,293,000.00	6,236,363.00	31 ตุลาคม 2565	29 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
179	โครงการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนผู้มาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,177,000.00	1,148,000.00	31 ตุลาคม 2565	29 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

180	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนสนิม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,759,500.00	1,672,000.00	11 พฤศจิกายน 2565	10 มกราคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
181	โครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์แบบล้อ ยาง จำนวน 1 คัน เครื่องยนต์ 4 สูบ พร้อมเทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วย น้ำ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,500,000.00	4,480,000.00	17 พฤศจิกายน 2565	25 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
182	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและ นาฏศิลป์ โครงการซื้อเครื่องดนตรีวงโยธ วาทิต โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอ ศรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	7,079,000.00	7,065,000.00	29 พฤศจิกายน 2565	24 มกราคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
183	โครงการพัฒนาตรสากลและวงโยธ วาทิต โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,590,100.00	2,007,000.00	25 พฤศจิกายน 2565	23 กุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
184	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนอง ขามอำเภอศรีราชา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,300,000.00	2,125,000.00	16 ธันวาคม 2566	14 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
185	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนย์ ปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัด ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	414,700.00	405,316.00	10 มกราคม 2566	11 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
186	โครงการจัดซื้อและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,600,000.00	1,470,000.00	19 มกราคม 2566	19 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

187	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,527,500.00	5,306,090.00	14 กุมภาพันธ์ 2566	15 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
188	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 18 ห้องเรียน) โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ อำเภอบ่อทอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,301,600.00	1,760,000.00	27 กุมภาพันธ์ 2566	28 เมษายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
189	โครงการจัดซื้อเครื่องวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมือทองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,500,000.00	1,486,000.00	16 มีนาคม 2566	15 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
190	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	680,300.00	541,796.00	7 เมษายน 2566	6 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
191	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมือทองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,500,000.00	789,600.00	21 เมษายน 2566	20 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
192	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามอำเภอมือทองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	840,000.00	431,200.00	24 เมษายน 2566	24 พฤษภาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
193	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	842,300.00	510,000.00	26 เมษายน 2566	25 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
194	ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	421,580.00	421,580.00	2 พฤษภาคม	31 กรกฎาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
195	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจัดการสื่อ มัลติมีเดียและเอกสาร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	197,500.00	197,500.00	3 พฤษภาคม 2566	2 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

196	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน เทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	632,200.00	350,600.00	11 พฤษภาคม 2566	10 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
197	โครงการปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตมุ่งสู่ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้สังคมดิจิทัล	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,200,200.00	19,179,600.00	12 พฤษภาคม 2566	14 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
198	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แค้น จำนวน 4 คัน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,400,000.00	3,399,000.00	2 มิถุนายน 2566	30 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
199	โครงการจัดซื้อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	3,398,700.00	3,380,000.00	9 มิถุนายน 2566	7 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
200	โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	9,466,000.00	7,360,000.00	4 กรกฎาคม 2566	2 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
201	โครงการจัดหาระบบไมโครโฟนไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	2,602,100.00	2,586,600.00	25 สิงหาคม 2566	22 มกราคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
202	โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหลทาง แบบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า เครื่องตัดหญ้าขับเคลื่อนด้วย ไฮดรอลิก มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	4,000,000.00	3,852,000.00	28 สิงหาคม 2566	27 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
203	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์ แบบเครือข่าย (IP Phone) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,318,500.00	5,210,000.00	4 กันยายน 2566	2 มีนาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

204	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,375,400.00	4,486,785.81	8 กันยายน 2566	5 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
-----	---	--------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------	-------	-------	--------