



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน โทร. 0 3845 9921

ที่ ขบ 51007/๒๕๖

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขออนุมัติให้เข้าดำเนินงานและขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ร.ก.วิ.อ.บ.จ.
๒๒๓
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖
๑๖๑๖.๐๐๖
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖
๖๑๘
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖
๑๖๑๖.๐๐๖

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จ้างเหมาบริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนเกาะจันทร์ ถึงโรงงานทองเหลือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 232/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 13,380,000.-บาท (สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 นั้น

1.2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 544/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

1.3 หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ 51007/7009 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของกรมชลประทาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ผังซ้าย (LMG) ช่วง กม.3+000 ถึง กม. 7+000 ในท้องที่ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างออกหนังสืออนุญาตให้สามารถเข้าดำเนินการโครงการ จึงให้บริษัทฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564

2. ข้อเท็จจริง

2.1 บันทึกข้อความ สนข. ที่ ขบ 51005/451 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักช่างส่งหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ที่ สพญ 7/(อญ)/1/2566 ลงวันที่ 14 มกราคม 2566 เรื่อง อนุญาตให้ผังท่อ/วางท่อประปาและ/หรือใช้น้ำในเขตที่ดินของกรมชลประทานฯ (ตามเอกสารแนบ) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ได้ประสานบริษัทป.วิไล จำกัด ให้เข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และแจ้งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เพื่อเข้าดำเนินงาน

2.2 ตามข้อ 1.3 ได้แจ้งให้บริษัท ป.วิไล จำกัด หยุดงานตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รวมหยุดงานทั้งสิ้น 480 วัน จึงต้องขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก 480 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566) โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ 13 เมษายน 2566

3.ระเบียบ...

3. ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
- (2) เหตุสุดวิสัย
- (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
- (4) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้

- (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท

ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(1) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(3) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

ข้อ 182 การงด...

ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

3.3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 371/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลำดับที่ 2(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ) มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ อนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น สำหรับภารกิจงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักช่าง

2.4 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีอำนาจลงนามในสัญญาก่อนหน้าผูกพันได้ภายในวงเงิน 20,000,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับการก่อหนี้ผูกพันที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกองที่กำกับดูแล

4. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 อนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก 480 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566) โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ 13 เมษายน 2566

4.2 แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

4.3 แจ้งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ทราบ

4.4 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

5. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 4 และดำเนินการตามระเบียบข้อ 3 หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

14 ก.พ. 2566



(นางวิรานุรัช บุญทวีภูมิ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

14 ก.พ. 2566



(นางดารัตน์ สุรักษะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖

นางสมพิศ ทองดารา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน



(นางอศุมา สุริสุกษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖