

ยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองข้างคอก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 3,570.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 32,130.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,500.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองข้างคอก) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°19'54.7", E 100°59'49.6" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°18'08.5", E 100°59'48.8" งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 37,850,600 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 17,850,600 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 20,000,000 บาท	20,000,000						/				สนช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
2	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายตอนหัวฟ่อ - บ้านเก่า (ตั้งแต่คลองสามวาถึงโกดังดับบลิวเอชเอ) หมู่ที่ 4, 6 ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจร กว้าง 13.00 - 18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,230.00 เมตร และปรับปรุงทางเท้ากว้าง 1.20 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทด.ตอนหัวฟ่อ) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°26'1.15", E 101°02'6.40" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°25'26.13", E 101°02'25.70" งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60,000,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 15,000,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท	45,000,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
3	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ข.13 และ ค.7 ผังเมืองรวม ชลบุรี (แยกทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท กม. ที่ 108 - กม. ที่ 103) (ชบ.ถ.1 - 0101) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 20.00 เมตร ยาว 4,694.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ฝั่งซ้ายทาง, ฝั่งขวาทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 93,880.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	9,531,800						/					สนช.
4	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายสุขุมวิท - สุขประยูร (ชบ.ถ.1 - 0106) ตำบลหนองไม้แดง, ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- <u>ช่วงที่ 1</u> เริ่ม กม. 0+000 ถึง กม. 0+400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> เริ่ม กม. 0+400 ถึง กม. 1+725 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,325.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,600.00 ตารางเมตร	24,313,000						/					สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแสนสุข - บางพระ (บริเวณทางรถไฟ - ถนนแสนสุข บางพระ ซอย 5) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ช่วงที่ 3 เริ่ม กม. 1+725 ถึง กม. 3+510 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.50 เมตร ยาว 1,785.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,172.50 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี) - ขนาดผิวจราจรกว้าง 24.50 - 27.00 เมตร ยาว 556.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 13,984.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.แสนสุข) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.27739, 100.95563 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.27756, 100.96074	17,179,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
6	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ถนนวิบูลย์ประชารักษ์ (ช่วงแยกวัดอู่ตะเภา - เขตเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.20 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 10,230.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.หนองไม้แดง) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.401223, 101.017385 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.416934, 101.029033	7,432,600					/						สนช.
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากระป่อม - เขาบาล (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองขำคอก อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,900.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองขำคอก) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.18495 N, 101.04102 E <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.301869 N, 100.998006 E	13,329,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายมาบใหญ่ - แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 3025 (ชบ.ถ.1 - 0517) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม - หมู่ที่ 3 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,327.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,616.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	25,528,900					/						สนช.
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพรง - ถนนสาย 331 หมู่ที่ 11 ตำบลหมอนนาง อำเภอนันทนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 5,945.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 47,560.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.หมอนนาง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.357835, 101.227496 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.339973, 101.27041 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 39,236,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 19,236,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 20,000,000 บาท	19,236,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านหนองซ่าง - บ้านหนองขยาด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 547.00 เมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ อบต.หนองขยาด) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.406581, 101.150673 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.410158, 101.154301	12,531,200					/						สนช.
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินแพง - แปลงกระถิน หมู่ที่ 4 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,265.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,590.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.สระสี่เหลี่ยม) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.547418, 101.236111 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.540655, 101.242075	7,039,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
12	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินพระธาตุ - ศาลาแดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,290.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หน้าพระธาตุ) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.28561, 101.93218 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.28349, 101.93686	1,303,000					/						สนช.
13	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็กคลองหลวง หมู่ที่ 1, 9, 6, 5 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม	- ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง คสล. จุดที่ 1 ขนาดความสูงเขื่อน 5.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดความสูงเขื่อน 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร จุดที่ 3 ขนาดความสูงเขื่อน 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร จุดที่ 4 ขนาดความสูงเขื่อน 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร	15,495,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
14	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลไทรหลักทอง อำเภอพนสนิม	จุดที่ 5 ขนาดความสูงเขื่อน 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร รวมความยาวเขื่อนไม่น้อยกว่า 637.00 เมตร (ตามแบบ อบต.ไทรหลักทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.4964331, 101.1779295 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.4819267, 101.184043 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 45,495,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 15,495,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท - ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเท้า) (ตามแบบ อบต.ไทรหลักทอง) จุดพิกัดโครงการ 13.4844508, 101.1829064	4,008,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
15	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนมะม่วง - หองไผ่แก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนิมคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 812.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,872.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองเหียง) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.475064, 101.324176 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.467945, 101.324122	4,589,000					/						สนช.
16	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Overlay) สายแปลงเกตุ ซอย 17 หมู่ที่ 16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนิมคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองเหียง) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.484149, 101.262193 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.463203, 101.258273	6,876,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
17	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายวัดหลวง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนสนิม	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 728.00 เมตร (ตามแบบ อบต.วัดหลวง) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.500162, E 101.161999 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.504315, E 101.165104	5,334,700					/						สนช.
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายห้วยน้ำโจนใต้ (สุรชัยฟาร์ม - ตำบลหนองซาก ชบ.ถ.69 - 004) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,720.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 10,320.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,730.00 เมตร (ตามแบบ ทต.บ้านบึง) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°19'14.51", E 101°8'2.74" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°19'8.59", E 101°8'59.63"	19,442,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านเขาทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซำซาก อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 8,700.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,220.00 เมตร (ตามแบบ ทด.หนองซำซาก) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.325789, 101.090517 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.313720, 101.090431	14,179,000					/						สนช.
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ถนนบ้านเก่า 8/1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลนางนาง อำเภอบางบาล	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,532.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 21,192.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านเก่า) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> N 13.2717, E 101.0127 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> N 13.2737, E 101.0244	25,539,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
21	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดนักบุญฟิลิป และยากอบหัวไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง	- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โคกขี้หนอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 13.554605, 101.128245 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.555340, 101.126587 ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 13.555215, 101.124116 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.553000, 101.120883	2,187,300					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเกาะกลางถนน สายเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3, 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 5,234.00 เมตร หนา 0.25 เมตร (รวม 2 ผัง) หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 47,106.00 ตารางเมตร - ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งเดี่ยว) สูง 9.00 เมตร พร้อมโคม และอุปกรณ์ จำนวน 176 ต้น (ตามแบบ อบต.บ่อวิน) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°2'22.49", E 101°7'32.56" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°1'36.74", E 101°8'43.09" งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 56,016,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 16,016,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 40,000,000 บาท	40,000,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ ซอยไฮโล (จากถนนสุขุมวิทถึงสามแยกบริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 - 10.00 เมตร ยาว 1,059.00 เมตร หนา 0.28 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 10,580.00 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ลอนเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.20 เมตร (2 ฟุต) พร้อมบ่อพัก จำนวน 96 บ่อ ความยาวรวม 1,928.00 เมตร (ตามแบบ ทน.แหลมฉบัง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.128551, 100.917573 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.127012, 100.908251 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 62,978,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 22,978,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 40,000,000 บาท	22,978,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสุรศักดิ์ ซอย 10 (สายเจริญผล) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,483.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 11,864.00 ตารางเมตร - งานวางท่อเหลี่ยม Box Culverts ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 40 ท่อน - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,952.00 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาคันทรง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.06621, 101.14204 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.05401, 101.14067	25,730,000					/						สนช.
25	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3240 (สายชัยพรวิถี) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 1, 11, 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,320.00 ตารางเมตร และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 3,280.00 เมตร	45,000,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
26	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายชอยหนองไม้แก่น 17 เชื่อมหนองไม้แก่น 21 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	และวางระบายน้ำคสล. กว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.95 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทม.หนองปรือ) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.962785, 100.920841 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.951964, 100.930941 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 65,487,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 20,487,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท - วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 1,490.00 เมตร และงานผิวจราจร คสล. หลังท่อระบายน้ำ มีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า 7,450.00 ตารางเมตร และงานทางเดินเท้า คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร	28,568,000					/					สนช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหัวตาชาย - บายพาส (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2, 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	(ตามแบบ ทม.หนองปรือ) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.914796, 100.944099 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.903461, 100.942807 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 9,040.00 ตารางเมตร และวางท่อระบาย น้ำ คสล. ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,260.00 เมตร (ตามแบบ ทต.ตะเคียนเตี้ย) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.033811, 100.968887 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.042781, 100.975488	37,040,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
28	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนห้วยยายมุข หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,089.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,534.00 ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทด.โป่ง) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.9437384, 100.977536 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.9325873, 100.999602	15,580,000					/						สนช.
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.48 - 020 (ระยะที่ 1) บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 3,660.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,220.00 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาไม้แก้ว) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.948021, 101.04547 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.946805, 101.052247	14,344,100					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
30	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	- วางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 376.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบ ทด.บางเสร่) พิกัดจุดเริ่มต้น 12°44'34.26"N, 100°53'45.87"E พิกัดจุดสิ้นสุด 12°44'38.41"N, 100°53'34.18"E	6,015,000					/						สนช.
31	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยข้าง หจก.สกุวิศวิชัยพलय หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	- วางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบ ทด.บางเสร่) พิกัดจุดเริ่มต้น 12°45'01.58"N, 100°53'57.89"E พิกัดจุดสิ้นสุด 12°45'03.48"N, 100°53'53.08"E	2,198,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
32	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร นาจอมเทียน หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ยาว 354.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,248.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.นาจอมเทียน) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> N 12.849327, E 100.909289 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> N 12.849657, E 100.913002	9,514,000					/						สนช.
33	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนทุ่งเจ๊กเลียว หมู่ที่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,973.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 11,838.00 ตารางเมตร - งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อ (ตามแบบ ทต.เขาชีจรรย์) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 12.792335, 100.938948 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 12.804406, 100.931906	27,909,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
34	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.203 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,850.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,100.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทด.หนองใหญ่) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.135003, 101.348151 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.125197, 101.360882	14,422,000					/						สนช.
35	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางแยก ทล.3245 - เอกกมล หมู่ที่ 4, 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองเสือช้าง) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.095042, E 101.278034 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.094044, E 101.256417	8,010,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
36	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 8 (สายเนินหิน - เนินดินแดง) หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,480.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 32,880.00 ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทด.ธาตุทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.297886, 101.361458 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.260166, 101.388589	24,760,800					/						สนช.
37	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยายเกา - 331 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบ่อแก้วทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,890.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,340.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทด.บ่อแก้วทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.336016, 101.287288 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.336142, 101.270617	16,009,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
38	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ.ถ.43 - 001 ธรรมรัตน์ - เขาบง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,493.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,958.00 ตารางเมตร และสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.311127, 101.483261 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.290642, 101.473776	17,274,000					/						สนช.
39	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสีดา หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,785.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 22,710.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ่อทอง) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.21514, 101.49118 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.22705, 101.49682	22,138,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
40	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองใหญ่ - เขาบ่อทอง ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ่อทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.14870, 101.51189 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.15864, 101.52315	10,224,900					/						สนช.
41	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งศาลา - บึงตะกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,360.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 26,880.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.วัดสุวรรณ) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.318709, E 101.406161 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.317930, E 101.382162	25,230,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
42	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพริก ซอย 3 บ้านเขาพริก หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.พลวงทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.258772, 101.589033 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.275144, 101.582217	15,336,000					/						สนช.
43	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ตำบลท่าหวางษ์ อำเภอเกาะสีชัง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จุดที่ 1 บริเวณถนนพัฒนา ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 183.00 เมตร และขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 16.50 เมตร จุดที่ 2 บริเวณบ่อตาไอ้ว ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร จุดที่ 3 บริเวณบ่อเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 231.00 เมตร	14,413,400					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
		<p>จุดที่ 4 บริเวณหน้าพระจุฑาธุชราชฐาน ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร</p> <p>จุดที่ 5 บริเวณสามแยกทิวไม้ถึงสะพาน ท่าล่าง ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร (ตามแบบ ทต.เกาะสีชัง) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°09'34.883", E 100°48'30.491" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°09'8.675", E 100°48'51.339"</p>												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
44	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรกฟ้า ซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,340.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,040.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.416473, E 101.366422 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.420572, E 101.363053	6,875,000					/						สนช.
45	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาวังแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,520.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.375493, E 101.456371 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.369679, E 101.453666	4,910,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
46	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกต้นตะเคียน - หอนงมะนาว ซอย 6 หมู่ที่ 4, 7, 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,300.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> N 13.424469, E 101.376782 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> N 13.420671, E 101.363053	7,986,000					/						สนช.
47	ปรับปรุงวางระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง	- ถนนเทศบาล ซอย 5/1 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 1,166.00 เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.427013, 101.343311 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.421885, 101.3432 - ถนนเทศบาล ซอย 7 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 787.00 เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> 13.421885, 101.3432 <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> 13.415399, 101.341683 - ถนนเทศบาล ซอย 7/1 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 707.00 เมตร	38,064,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
		<p>พิกัดจุดเริ่มต้น 13.419153, 101.342709</p> <p>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.418506, 101.346207</p> <p>- ถนนเทศบาล ซอย 7/2 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 709.00 เมตร</p> <p>พิกัดจุดเริ่มต้น 13.420134, 101.342902</p> <p>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.419456, 101.346486</p> <p>- ถนนเทศบาล ซอย 7/3 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 728.00 เมตร</p> <p>พิกัดจุดเริ่มต้น 13.422179, 101.343782</p> <p>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.421438, 101.347151</p> <p>- ถนนเทศบาล ซอย 9 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 886.00 เมตร</p> <p>พิกัดจุดเริ่มต้น 13.430411, 101.340953</p> <p>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.427013, 101.343311</p> <p>(ตามแบบ ทด.เกาะจันทร์)</p>												
		รวมทั้งสิ้น	800,602,700											

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเข็ด - บ้านบ่อชิง (ขบ.ถ.1 - 0506) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเข็ด, หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่เกิน 120 W. พร้อมอุปกรณ์ ช่วง กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 2+400 ระยะทาง 2,400.00 เมตร จำนวน 80 ชุด (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	6,415,000					/						สนช.
2	ปรับปรุงระบบความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านนาสูง - บ้านโรงนา (ขบ.ถ.1 - 0502) ตำบลหน้าพระธาตุ, ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับปรุงระบบความปลอดภัย จัดทำเครื่องหมายจราจร ระยะทาง 4,100.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	11,173,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
3	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนทุ่งขวาง (ระยะที่ 2) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนทุ่งขวาง (ระยะที่ 2) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	33,113,000					/						สนช.
4	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตำบลนาเริก (ระยะที่ 2) อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ตำบลนาเริก (ระยะที่ 2) อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	30,000,000					/						สนช.
5	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหนองปรือ (ระยะที่ 2) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนหนองปรือ (ระยะที่ 2) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 59,715,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 29,715,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	29,715,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
6	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 13, 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอน้ำจืด	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 13, 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอน้ำจืด (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	30,448,000					/						สนช.
7	วางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาให้องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณหมู่ที่ 8, 11, 16 ตำบลหนองเหียง อำเภอน้ำจืด	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณ หมู่ที่ 8, 11, 16 ตำบลหนองเหียง อำเภอน้ำจืด (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 74,390,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 19,390,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 55,000,000 บาท	55,000,000						/					สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
8	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณแยกหนองซาก - ซอยชลบุรี - ซอยบ้านบึง 10 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณแยกหนองซาก - ซอยชลบุรี - ซอยบ้านบึง 10 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 49,983,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 19,983,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	19,983,000					/						สนช.
9	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ - แยกหนองซาก ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ - แยกหนองซาก ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 57,193,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 27,193,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	27,193,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
10	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 41,479,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 21,479,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 20,000,000 บาท	21,479,000					/						สนช.
11	ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ ถนนสายหนองกองเส้า - ศรีราม หมู่ที่ 1, 9 ตำบลคลองกิ้ว อำเภอบ้านบึง	- ติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมสูง 7.00 เมตร จำนวน 240 ต้น, โคมไฟโซเดียม 150 วัตต์ จำนวน 240 ชุด, ฐานเสาไฟ จำนวน 240 ฐาน, ตู้ควบคุม เปิด-ปิด ระบบไฟฟ้า จำนวน 7 ชุด, หม้อแปลง ขนาด 30 KVA จำนวน 7 เครื่อง (ตามแบบ อบต.คลองกิ้ว) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°13'51.65", E 101°08'58.18" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°10'25.35", E 101°10'03.64"	15,214,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
12	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเนินตอง - บ้านโค้งดารา (ชบ.ถ.1 - 0201) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่เกิน 120 W. พร้อมอุปกรณ์ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 1+290 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+300 - กม.ที่ 2+990 รวมระยะทาง 1,980.00 เมตร จำนวน 66 ชุด (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	5,071,400					/						สนช.
13	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนมาบพิททอง - วัดญาณ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนมาบพิททอง - วัดญาณ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 44,785,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 14,785,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท	30,000,000						/					สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
14	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา พื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ พื้นที่อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 91,664,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 26,664,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 65,000,000 บาท	65,000,000	91,114,000						/	65,000,000		สนช.	
15	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนหนองปรือ อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 79,487,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 24,487,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 55,000,000 บาท	55,000,000						/				สนช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบี่ยง จ่าย งป. แล้ว (บาท)			
16	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนเลียบบถนน ทล.331 (ช่วงถนน ซบ.1063 ถึง สถานีตำรวจภูธร ห้วยใหญ่) และวัดเทพบุตร - ถนนชากแก้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ชุมชนเลียบบถนน ทล.331 (ช่วงถนน ซบ.1063 ถึง สถานีตำรวจ ภูธรห้วยใหญ่) และวัดเทพบุตร - ถนนชากแก้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 50,601,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 20,601,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	20,601,000					/						สนช.
17	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนน 3009 จากถนนสุขุมวิท - สีแยกหนองค้ำ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณถนน 3009 จากถนนสุขุมวิท - สีแยกหนองค้ำ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48,202,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 28,202,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 20,000,000 บาท	28,202,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ ระบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
18	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาไม้แก้ว (ระยะที่ 2) อำเภอบางละมุง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาไม้แก้ว (ระยะที่ 2) อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	25,500,000					/						สนช.
19	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน บริเวณซอยพหลุดาหลวง 39 (ซอยชัยศรีกร) ถึงซอยพหลุดาหลวง 40 (ซอย 109 ไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลพหลุดาหลวง อำเภอสัตตหีบ	- ติดตั้งเสาไฟสูง 6.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 35 วัตต์ แบบใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 88 ชุด (ตามแบบ อบต.พหลุดาหลวง) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.737925, 100.989843 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.714349, 100.991096	6,072,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ ระบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
20	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ ตำบลหนองเสือช้าง ระยะที่ 2 อำเภอหนองใหญ่	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ ตำบลหนองเสือช้าง ระยะที่ 2 อำเภอหนองใหญ่ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 44,436,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 14,436,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท	30,000,000							/	30,000,000		สนช.	
21	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 56,313,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 26,313,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	26,313,000					/					สนช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -		ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
22	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าบุญมี (ระยะที่ 2) อำเภอเกาะจันทร์	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลท่าบุญมี (ระยะที่ 2) อำเภอเกาะจันทร์ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 61,940,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 21,940,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 40,000,000 บาท	21,940,000					/						สนช.
รวมทั้งสิ้น			593,432,400									95,000,000		