



บันทึกข้อความ

ส.อบจ.เลขรับที่.....	4012	
วันที่ 10 ก.ค. 2567	เวลา.....น.	
<input type="radio"/> บท	<input type="radio"/> นก	<input type="radio"/> กท
<input type="radio"/> ปก	<input type="radio"/> ปถ	<input type="radio"/> อื่นๆ...สวัสดิ์

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร.0-3839-8038-42

ที่ ขบ 51007/๒๐๐๙

วันที่ ๙ กรกฎาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 3

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

ตามที่กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน 2567 - มิถุนายน 2567 นั้น

ในการนี้ จึงได้รวบรวมผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567 มาเพื่อบันทึกข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียด ดังนี้

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 28 แผ่น
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัญชีโอนเงิน (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) จำนวน 16 แผ่น
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 แผ่น
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 7) จำนวน 1 แผ่น
5. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 12) จำนวน 4 แผ่น
6. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 14) จำนวน 4 แผ่น
7. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 15) จำนวน 4 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป

(นางวิรานุรัช บุนนัทหมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (ท่ายายทิม, อ่าวอ็ชฎางค์, แหลมจักรพงษ์, ซ่องอิศริยาภรณ์ (ขาดเขา), แหลมสีชัง) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 พ.ย.66			9,775,000		/	ประกาศผู้ชนะ	
2	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง (ส่วนเพิ่มเติม) ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนิกม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				33,669,200				
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลโคกเพลาะ ระยะที่ 3 อำเภอนันทนิกม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 มิ.ย. 66	30 ส.ค.66		19,853,000		/	จ้าง 19,799,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนมาบพิททอง - วัดญาณ หมู่ที่ 7,10,11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 พ.ค.66	7 ธ.ค.66	27 พ.ค.67	44,785,000		/	จ้าง 44,600,000 ก่อนนี้ปี 67	
5	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3-6 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 มิ.ย.66	24 ส.ค.66	9 เม.ย.67	7,705,000		/	จ้าง 7,701,000	
6	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณหมู่ที่ 8,11,16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	29 มี.ค.66	14 ก.ค.66	16 พ.ค. งวดที่ 5 10 มิ.ย.67 งวดที่ 6	74,390,000		/	จ้าง 74,150,000 งบ 66 = 19390000 งบ 67 = 55,000,000	
7	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ส.ค.66	21 พ.ย.66		79,487,000		/	จ้าง 79,299,000 ก่อนนี้ปี 67	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองคารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณร่วมมิตร	1	คัดเลือก	-	4 ส.ค.66	1 มี.ค.67	19,324,791.54			/	
	อุดสาหกรรม	หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	โครงการ									
	และการโยธา											
9	แผนงาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)	1	ประกวดราคา	9 ม.ค.67			11,185,600			/	
	อุดสาหกรรม	สายทุ่งแฝกสรรณา หมู่ที่ 5,3 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนสนิมคม	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											
10	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ	1	ประกวดราคา	22 ก.ย.66	26 ธ.ค.66	22 เม.ย.67	17,298,200			/	จ้าง 10,499,000
	อุดสาหกรรม	คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาล 3/2 ถึง	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 1					
	และการโยธา	เทศบาล 3/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์										
11	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ.ถ. 98 004	1	ประกวดราคา	11 ก.ค.66	16 ต.ค.66	11 เม.ย.67	8,831,000			/	จ้าง 7,180,000
	อุดสาหกรรม	(บ้านป่าแดง - หนองตอ) หมู่ที่ 1 ตำบลห้างสูง	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 3 งวดสุดท้าย					
	และการโยธา	อำเภอหนองใหญ่										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตถัมภ์)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
12	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ.ถ. 43-027 (หนองหญ้าปล้อง - เขาม้าหอม) หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	3 ส.ค.66	17 ต.ค.66	27 มี.ค.67 (งวดที่1)	20,028,400		/	จ้าง 13,398,000	
13	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขประยูร - รพ.สต.เนินตามาก หมู่ที่3,6,5 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ม.ค.66	18 มี.ค.67	20 พ.ค.67 งวด 1-2 4 มิ.ย.67 งวด 3-4	22,037,000		/	จ้าง 15,600,000	
14	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	7 พ.ย.66	19 ม.ค.67	29 พ.ค.67 งวดที่ 4 งวดสุดท้าย	14,861,000.00		/	จ้าง 11579999	
15	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว ซอย 7 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	10 ก.ค.66	12 ต.ค.66	23 พ.ค. งวดที่ 3-4 งวดสุดท้าย	11,813,700.00		/	จ้าง 9,137,165.26	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองคารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิจิราวัชร บัญฑ์วรมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาลตำบลธาตุทอง (หนองบอน - บึงตะกุก) หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุทอง อำเภอปะทิว	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ.67	13 พ.ค.67		24,573,800		/	จ้าง 24,490,000	
17	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียน บ้านมาบคล้า - บึงทองแดง - ถนนสาย 331 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	11 ก.ค.66	3 ต.ค.66	9 ม.ค.67 (งวดที่3)	10,693,000		/	จ้าง 10,693,000	
18	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายแพรวพรรณ บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	13 ก.ค.66	27 ต.ค.66	7 พ.ค.67 งวดที่ 1-2	26,766,000		/	จ้าง 18,888,000	
19	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายสนามกีฬา - นิคมอมตะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตำลึง อำเภอนาทน	1	ประกวดราคา (e-bidding)	15 พ.ย.66	17 ม.ค.67	2 พ.ค.67 งวดที่ 1 20 พ.ค.67 งวดที่ 2	15,555,000		/	จ้าง 13,090,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภากริช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ไป ตาม แผน (/)	
20	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายสำนักงานที่ดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอนันทนิมคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ม.ค.67	30 เม.ย.67		13,024,700			/	จ้าง 8,500,000
21	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายขบ.ถ. 97 - 010 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอนันทนิมคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 เม.ย.67			5,335,800.			/	
22	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย ขบ.ถ.88 - 001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	13 ก.ค.66	30 ต.ค.66	29 เม.ย.67	22,973,300			/	จ้าง 18,250,000
23	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองแซ่ว่น - หนองม่วงเก่า หน้า รพ.สต.มาบโป่ง ปากซอย 11 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอนันทนิมคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				9,051,000				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาวิณี บัญฑิตวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
24	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ก.ย.66	12 ธ.ค.66	9 พ.ค.67	8,826,000			/	จ้าง 6,805,450
							งวดที่ 2-3 งวดสุดท้าย					
							4,763,815					
25	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขบ.ถ.82-009 หมู่ที่ 10	1	ประกวดราคา (e-bidding)	11 มี.ค.67	16 พ.ค.67		7,837,300			/	จ้าง 5,779,500
		ตำบลมาบโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม										
26	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ.ถ. 70- 005 (เขาตะกร้อ) บ้านเขาชะอางค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ก.ค.66	10 ต.ค.66	7 พ.ค.67	26,189,500			/	จ้าง 16,385,000
		อำเภอบ่อทอง					งวดที่ 4					
							4 มิ.ย.67					
							งวดที่ 5					

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
27	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง - บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 1,2 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ธ.ค.66	28 ก.พ.67	8 พ.ค.67 งวด 1 10 มิ.ย.67 งวด 2 สิ้นสุด	7,843,000		/	จ้าง 5,349,000	
28	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับร้าง - เขาคอขาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.ย.66	4 ธ.ค.66	23 พ.ค. 67 งวดที่ 1	16,066,800		/	จ้าง 11,223,700	
29	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารน้ำใจ - หนองผักกะเฉด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 พ.ย.66	21 พ.ค.67		14,390,000		/	จ้าง 10,515,059	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
30	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสองหนอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	16 พ.ย.66	27 ก.พ.67	1 เม.ย.67 งวด 1 17 เม.ย.67 งวด 2 สุดท้าย	6,814,000.00		/	จ้าง 4,990,059	
31	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเจ็ดน้อย - ห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ส.ค.66	20 ต.ค.66	11 เม.ย.67 งวดที่ 1 2,587,200	6,741,000		/	จ้าง 5,280,000	
32	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านล่าง - บ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 ก.พ.67	8 พ.ค.67		10,658,200		/	จ้าง 6,880,000	
33	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายชากนอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 พ.ย.66	28 ก.พ.67		8,310,400		/	จ้าง 6,060,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
34	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนสนิม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	7 พ.ย.66	16 ม.ค.67	20 พ.ค.67 งวดที่ 1 11 มิ.ย.67 งวดที่ 2	14,598,000		/	จ้าง 10,990,000	
35	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมย่อพัก สายหนองข้างคอก (ช่วงที่1) หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	12 ก.ค.66	16 ต.ค.66	17 ม.ค.67 (งวดที่2)	37,850,600		/	จ้าง 33,800,000 งบ 66 = 17850600 งบ 67 = 15,949,400	
36	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3240 (สายชัยพรวิถี) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 1,11,12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				65,487,000			ก่อนนี้ปี 67	
37	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณห้วยสุครีพ หมู่ที่ 4,6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				22,748,000				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
38	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเกาะกลางถนน สายเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3,7 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				56,016,000				ก่อนปี 67
39	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี สวนลานคนเมือง สวนกลางบ้านา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				7,210,000				
40	แผนงาน อุตสาหกรรม บริหารทั่วไป	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมติดตั้งกระเช้า- ไฟเบอร์กลาส	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 ส.ค. 66	24 ต.ค.66		2,978,000			/	
41	แผนงาน อุตสาหกรรม บริหารทั่วไป	จัดซื้อปั๊มอัดน้ำมันเครื่อง แบบใช้ลม ถึงขนาด 200 ลิตร ไฟเบอร์กลาส	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง				160,800				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองคารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณรัช บัญฑ์วรมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
42	แผนงาน อุตสาหกรรม บริหารทั่วไป	จัดซื้อปิ่นฉีดน้ำมัน พร้อมมิเตอร์แบบดิจิตอล	1	เฉพาะเจาะจง				160,800				
43	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)				515,900				
44	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนเกาะโพธิ์ถั้วงามวิทยา ตำบลท่าบุญมีอำเภอกะฉัง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				9,191,000				
45	แผนงาน การศึกษา	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่อาชีพ ครุภัณฑ์ห้องเรียน (E-SPORT) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				1,324,200			/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัด หา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
46	แผนงาน การศึกษา	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และ ไมโครบิท โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	6 มิ.ย.67			1,967,250			
47	แผนงาน การศึกษา	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ต.ค.66			2,225,000		/	TOR
48	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				1,268,000			
49	แผนงาน การศึกษา	โครงการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) ภายในห้องเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				800,000			
50	แผนงาน การศึกษา	โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Creative for Kids) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				10,946,050			

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมล)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
51	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทยโรงเรียนหัวถนน วิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	3 พ.ย.66	5 ม.ค.67	1 มี.ค.67	850,000			/	
52	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนพุลตาหลวง อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				925,000				
53	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพุลตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				1,255,200				
54	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				1,700,000				
55	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพุลตาหลวง วิทยา ตำบลพุลตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	6 ธ.ค.66	24 เม.ย.67		8,400,000			/	จ้าง 5,297,777

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
56	แผนงาน อาคารเรียน และการโยธา	โครงการต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	1	เฉพาะเจาะจง	-	1 ก.ย.66	19 เม.ย.67	12,600,000		/	จ้าง 11,510,000
						งวดที่ 3-4 งวดสุดท้าย					
57	แผนงาน อาคารเรียน และการโยธา	โครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 พ.ย.66	1 ก.พ.67	24 พ.ค.67	12,369,800		/	จ้าง 10,885,424
						งวดที่ 1 1,632,813.60					
58	แผนงาน อาคารเรียน และการโยธา	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง โรงเรียนทุ่งสุขลา พิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มี.ค.67	7 พ.ค. 67		10,602,000		/	จ้าง 6,470,000
59	แผนงาน อาคารเรียน และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มี.ค.67	14 พ.ค.67		18,031,050		/	จ้าง 15,543,210.98

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
60	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนสนิมคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ.67	23 พ.ค.67		60,536,900		/	จ้าง 55,910,000 งบ 66 15,536,99 งบ 67 40,373,100
61	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั้ง "ไฟโรจน์ประชาสรรค์" ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ม.ค.67	19 เม.ย. 67		11,707,000		/	จ้าง 9,090,000
62	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) ตำบลบ่อขวางทอง อำเภอโพทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ก.พ.67			4,788,000		/	
63	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดอรุณรังษี ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ก.พ.67	7 พ.ค.67		9,293,550		/	จ้าง 7,747,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวามี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
64	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	1	ประกวดราคา	15 พ.ย.66	20 ก.พ.67	20 พ.ค.67	16,809,900		/	จ้าง 12,588,800
	อุดสาหกรรม และการโยธา	ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	โครงการ	(e-bidding)			งวด 1 13 มิ.ย.67 งวด 2				
65	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"	1	ประกวดราคา	25 เม.ย.67			12,638,850		/	
	อุดสาหกรรม และการโยธา	มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)							
66	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5	1	ประกวดราคา	20 ก.พ.67	14 พ.ค.67		17,271,450		/	จ้าง 14,476,000
	อุดสาหกรรม และการโยธา	(ทวีโชคอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	โครงการ	(e-bidding)							
67	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย	1	ประกวดราคา	28 ก.พ.67	21 พ.ค.67		47,100,000		/	จ้าง 39,829,000
	อุดสาหกรรม และการโยธา	ตำบลกุฎไฉ่ อำเภอพนสนิมคม	โครงการ	(e-bidding)							งบ 66 17,100,000 งบ 67 39,828,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
68	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิตติราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ต.ค.66	15 ธ.ค.66	20 พ.ค.67 (งวดที่2)	23,976,900			/	จ้าง 18,700,000
69	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				1,043,000				
70	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสังข์ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มิ.ย.67			16,047,500			/	
71	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	7 ธ.ค.66	14 มี.ค.67	11 มิ.ย.67 งวดที่ 1 474,599.70	1,437,600			/	จ้าง 1,054,666

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
72	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 ก.พ.67	7 พ.ค.67		1,251,000			/	จ้าง 956,685
73	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุงภูมิ อำเภอเกาะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 มี.ค.66	7 ส.ค.66	3 พ.ค.67	4,103,000			/	จ้าง 2,800,039
							งวดที่ 1 งวดสุดท้าย					
74	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะจันทร์- พิทยาคาร ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 มี.ค.66	10 เม.ย.67		4,103,000			/	จ้าง 3,100,000
75	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)				2,640,100				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภากรัตน์ บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
76	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และหญ้าจริง พร้อมอุปกรณ์ระบบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนนังสนิม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ต.ค.66	16 ม.ค.67		22,511,000		/	จ้าง 22,089,000
77	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำรอบอาคารเรียน 1 และทำหลังคากันสาด โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ก.ค.66	20 ต.ค.66	16 ก.พ.67	739,999		/	
78	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 ธ.ค.66			19,410,500		/	
79	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้า โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสัตร์ราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ก.พ.67	10 เม.ย.67		649,900		/	จ้าง 566,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
80	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 7 และอาคารอเนกประสงค์หน้า อนุบาล 3 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)				583,000				
81	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ม.ค.67	15 มี.ค.67		1,055,000		/	จ้าง 616,000	
82	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 มี.ค.67	12 มี.ย.67		11,151,640		/	จ้าง 9,763,000	
83	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาชก อำเภอนงนุช	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 มี.ค.67	13 มี.ย.67		11,700,000		/	จ้าง 10,900,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนนัทวมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
84	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคาร 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 มี.ค.67	7 พ.ค.67		1,922,000		/	จ้าง 1,316,665	
85	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)				53,997,000			ก่อนปี 67	
86	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา บริเวณอ่าวอ่างศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 เม.ย.67	18 มิ.ย.67		11,687,000		/	จ้าง 8,999,000	
87	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกุญแจ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	16 มิ.ย.66	12 ธ.ค.66		2,670,800		/	จ้าง 1,700,039	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
88	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ก.พ. 67	7 พ.ค.67		4,103,000			/	จ้าง 2,653,600
89	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) บริเวณที่ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเขาจรจรัญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)				18,157,000				
90	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)				19,100,000				
91	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ่อ กว้างทอง ตำบลบ่อกว้างทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ม.ค.67	22 เม.ย.67		14,319,800			/	จ้าง 12,079,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
92	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และย้ายห้องควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)					13,306,500			
93	แผนงาน บริหารทั่วไป และการโยธา	โครงการจัดหาระบบไมโครโฟนไร้สาย ขององค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 มิ.ย.66	25 ส.ค.66	14 ธ.ค.66		2,586,600		/	
94	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียง ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ต.ค.66	6 ธ.ค.66	29 เม.ย.67		1,922,030		/	
95	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียง ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)					3,990,900			
96	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ก.ค.66	4 ก.ย.66	1 มี.ค.67		5,210,000		/	จ้าง5,210,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
97	แผนงาน บริหารทั่วไป	จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตูชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	1	ประกวดราคา (e-bidding)	29 ม.ค.67	11 มี.ค.67		1,464,000			/	จ้าง 1,440,000
98	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย ขบ.ถ.82- 003 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขยาด อำเภอนันทนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				4,894,700				งบปี 65 = 7,691,600 งบปี 66 = 18,000,000
99	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสุขประยูร และถนนจารูร ตำบลนันทนิคม อำเภอนันทนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				59,888,500				งบปี 65 = 9,888,500 งบปี 66 = 50,000,000
100	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชนเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ถึงอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	23 พ.ค. 65	15 ส.ค. 65	25 พ.ย. 65 (งวดที่2)	8,138,000			/	งบปี 65 =8,138,000 งบปี 66

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
101	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง -	1	ประกวดราคา				24,322,800			งบปี 65
	อุดสาหกรรม	หนองบอนแดง ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง	โครงการ	(e-bidding)							= 9,322,800
	และการโยธา	อำเภอบ้านบึง									งบปี 66
											= 15,000,000
102	แผนงาน	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยสุกรีพ	1	ประกวดราคา				27,782,100			งบปี 65
	อุดสาหกรรม	หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	โครงการ	(e-bidding)							= 7,782,100
	และการโยธา										งบปี 66
											= 20,000,000
103	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	25 ต.ค.65	16 ม.ค. 66	25 ม.ค.67	42,094,000		/	งบปี 65
	อุดสาหกรรม	สายเท็ดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3,7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	โครงการ	(e-bidding)							= 8,429,600
	และการโยธา										งบปี 66
											= 35,000,000
104	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ	1	ประกวดราคา	21 พ.ย. 65	27 ก.พ. 66	6 ก.พ.67	6 ก.พ.67		/	งบปี 65
	อุดสาหกรรม	คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยหนองเกตใหญ่ 7	โครงการ	(e-bidding)							= 11,058,500
	และการโยธา	และซอยหนองเกตใหญ่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล									งบปี 66
											= 15,000,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
105	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ	1	คัดเลือก					32,500,000			งบปี 65
	อุตสาหกรรม	คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายตะเคียนเตี้ย (ช่วงที่ 2)	โครงการ									= 7,500,000
	และการโยธา	หมู่ที่ 3,4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง										งบปี 66
												= 25,000,000
106	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ	1	ประกวดราคา	23 พ.ค. 65	20 ก.ค. 65	21 เม.ย.66	26,647,400		/		งบปี 65
	อุตสาหกรรม	พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ ระยะที่ 2	โครงการ	(e-bidding)								=13663000
	และการโยธา	ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม										งบปี 66
107	แผนงาน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์	1	ประกวดราคา	18 มี.ค.67			31,000,000				งบปี 65
	อุตสาหกรรม	โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอป่องทอง	โครงการ	(e-bidding)								= 5,000,000
	และการโยธา											งบปี 66
												= 26,000,000
108	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน	1	ประกวดราคา	8 ก.ค. 65	12 ก.ย. 65	26 ก.ย.66	12,555,954.00		/		งบปี 65
	อุตสาหกรรม	ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ	โครงการ	(e-bidding)								= 4,964,000
	และการโยธา											งบปี 66
												= 10,000,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท า โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
109	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				14,964,000			งบปี 65 = 4,964,000 งบปี 66 = 10,000,000
110	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตะเคียน - เขาสิงห์โต หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	12 เม.ย.66	7 ก.ค.66	21 พ.ค.67 งวดที่ 6	36,350,000		/	จ้าง 36,350,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลละสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวรมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร อบจ. ชลบุรี (EIS)	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				4,900,000				
2	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัย ประเภทรถตู้เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ม.ค.67	20 มี.ค.67		1,778,000		/		จ้าง 1,770,200
3	การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนฯ	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่ น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)				2,400,000				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑามณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนฯ	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่ น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนพลุดาหลวง อำเภอสัตตหีบ	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)				2,400,000				
5	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองพรหม ตำบลหมอนาง อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	29 เม.ย.67			12,378,450			/	
6	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างแนวผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมหินเรียง ป้องกันดินพังทลาย ริมถนนศรีมหาธา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				24,863,000				

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียพร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน เฉลิมลาภ-บ้านท่าจาม (ขบ.ถ.1-0905) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 เม.ย.67			7,450,800			/	
8	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแปลง กระถิน-บ้านหัวถนน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวถนน อำเภอนันทนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				24,603,700				
9	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย ขบ 4082-อ่างใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	13 มิ.ย.67			15,633,000			/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียพร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวिरานันท์ บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งาน/โครงการ	รายการ											
10	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหนองกะไดอุม-ถนนสาย 331	1	ประกวดราคา	1 ก.ค.67			10,931,000			/	
	อุดสาหกรรม	หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											
11	งานบริหาร	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม	1	ประกวดราคา	21 พ.ค.67			10,919,000			/	
	ทั่วไปเกี่ยวกับ	บ่อพัก สายหน้าศาลาฟอปปู-มาบไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักบก	โครงการ	(e-bidding)								
	การศึกษา	อำเภอมืองชลบุรี										
12	แผนงาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมวางท่อ	1	ประกวดราคา	18 มิ.ย.67			9,133,000			/	
	อุดสาหกรรม	ระบายน้ำ และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยนาจอมเทียน	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา	23 (ซอยเข้าวัดทรัพย์นา) ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลละสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวรมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน สังกะเปีย-บ้านหนองแขวะ (ขบ.ถ.1-0307) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				14,940,000				
14	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย พานทอง-หนองแซ่แวน (ขบ.ถ.1-0610) ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค.66	20 ก.พ.67		11,342,000		/		จ้าง 10,985,000
15	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน คลองตะเคียน-สำนักสงฆ์บุญญาวาส (ขบ.ถ.1-0901) ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 ม.ค.67	9 เม.ย.67		12,905,000		/		จ้าง 9,890,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านท่าบุญมี-บ้านเกาะจันทร์ (ขบ.ถ.1-1001) ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	10 เม.ย.67	21 พ.ค.67		9,089,300		/		จ้าง 8,950,000
17	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านบึงตะกู-บ้านอมพนม (ขบ.ถ.1-0801) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	22 เม.ย.67	10 มิ.ย.67		5,071,400			/	จ้าง 4,850,000
18	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านศรีวิชัย-นาวังหิน (ขบ.ถ.1-0505) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลนาวังหิน อำเภอนันทมัตถ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ธ.ค.66	20 ก.พ.67	12 มิ.ย.67	10,013,000		/		จ้าง 9,400,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลละสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองคารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน หนองปรือ-บ้านแหลมเหียง (ขบ.ถ.1-0304) ตำบลหนองปรือ, ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				9,736,200				
20	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายโป่ง สะแกต-ห้วยปราบ (ขบ.ถ.1-0202) ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	10 มิ.ย.67			7,191,200		/		
21	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย พนสนิม-สระสี่เหลี่ยม-วัดแก้วศีลาราม (ขบ.ถ.1-0510) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนิม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	2 เม.ย. 67	25 มิ.ย.67		3,099,000		/	จ้าง 2,690,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พละสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภากรัช บัญฑ์ทวมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
22	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายแยก 36-โค้งดารา (ชบ.ถ.1-0203) ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	12 ธ.ค.66	12 ก.พ.67	9 เม.ย.67 (งวดที่5) 19,275,000	25,714,000		/		จ้าง 25,700,000
23	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณคลองชล ประทานถึงโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิกม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	28 พ.ย.66	1 ก.พ.67	26 เม.ย.67 งวดที่ 2 งวดสุดท้าย	7,099,000		/		จ้าง 6,998,999
24	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเขาชี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	9 เม.ย.67	18 มิ.ย.67		6,500,000		/		จ้าง 6,491,300

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
25	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง 36-โค้งดารา (ขบ.ถ.1-0203) ตำบลหนองขาม อำเภอสัตร์ราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 มิ.ย.67			27,531,000		/	
26	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ท่าโพธิ์ ตำบลนามะตุ้ม อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ.67	2 พ.ค.67		25,158,000		/	จ้าง 25,130,000
27	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ที่ 2,6,7,8 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ธ.ค.66	7 ก.พ.67		6,502,000		/	จ้าง 6,500,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลเสสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
28	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน เทศบาลตำบลโป่ง ซอยท้ายยายมุก และเลียบบถนน ทล.36 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ก.พ.67	11 เม.ย.67	28 พ.ค.67 งวดที่ 1 4,067,800	20,437,000		/		จ้าง 20,339,000
29	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน นาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	7 มิ.ย.67			30,000,000		/		จ้าง
30	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน หนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 พ.ย.66	1 มี.ค.67		9,100,000		/		จ้าง 9,010,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
31	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน	1	ประกวดราคา	1 มี.ค.67	26 เม.ย.67		28,531,000		/		จ้าง 28,490,000
	อุตสาหกรรม	หมู่ที่ 1-5 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											
32	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน	1	ประกวดราคา	29 เม.ย.67	14 มิ.ย.67		20,451,000		/		จ้าง 20,440,000
	อุตสาหกรรม	หลังเครื่องสหพัฒน์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											
33	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน	1	ประกวดราคา	31 ม.ค.67	20 มี.ค.67		11,200,000		/		จ้าง 11,181,000
	อุตสาหกรรม	อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรียพร พลະສຸ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
34	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณตำบล	1	ประกวดราคา	7 ธ.ค.66	7 ก.พ.67	11 มิ.ย.67	15,021,000.00		/	จ้าง 14,899,999	
	อุดสาหกรรม	หนองบอนแดง (ระยะที่ 2) อำเภอบ้านบึง	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											
35	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิท	1	ประกวดราคา	13 มิ.ย.67			8,500,000		/		
	อุดสาหกรรม	ตั้งแต่หน้าศูนย์รถยนต์ ISUZU (อมตะ) -สุดเขตจังหวัดชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา	ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี										
36	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนหนอง	1	ประกวดราคา	19 ม.ค.67	14 มี.ค.67		8,704,000		/	จ้าง 8,659,000	
	อุดสาหกรรม	พังพวย-หนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลละสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
37	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบล ธาตุดอง (ระยะที่ 2) อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 มี.ค.67	7 มิ.ย.67		26,193,000		/	จ้าง 26,180,000	
38	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบล บ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	3 เม.ย.67			32,199,000		/		
39	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบล บ้านเก่า อำเภอพานทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ธ.ค.66	12 มี.ค.67		29,768,000		/	จ้าง 29,640,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมล)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
40	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบล หมอนนาง อำเภอพนสนิม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ม.ค.67	11 เม.ย.67	13 พ.ค.67 งวดที่ 1	22,653,000 3,383,933.85		/	จ้าง 22,559,559	
41	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโรงเรียน บ้านหนองเสงถึงวัดสวนสันติธรรม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	11 มิ.ย.67			33,465,000		/		
42	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณวัดจุกแฉ- แยกหนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	6 มิ.ย.67			7,170,000		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
43	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสามแยก	1	ประกวดราคา	3 เม.ย.67	27 พ.ค.67		7,750,000.00		/	จ้าง 7,721,564.96	
	อุดสาหกรรม	เขาทุ่งวัว-หน้าหมู่บ้านศรีราชาฮิลล์ไฮด์ทาวน์ ตำบลทุ่งสุขลา	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา	อำเภอศรีราชา										
44	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 1-8	1	ประกวดราคา	23 พ.ย.66	22 ม.ค.67	26 มี.ค.67	9,649,999.75		/		
	อุดสาหกรรม	ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่2)					
	และการโยธา											
45	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 1,2,4,	1	ประกวดราคา	8 ก.พ.67	26 เม.ย.67		11,200,000		/	จ้าง 11,190,000	
	อุดสาหกรรม	5,6,8,9,10 ตำบลสระสีเหลี่ยม อำเภอพนสนิมคม	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภากริช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
46	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 1	1	ประกวดราคา	4 เม.ย.67	5 มิ.ย.67		10,544,000			/	จ้าง 10,530,600
	อุตสาหกรรม	หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											
47	แผนงาน	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสะพานชลมารควิถีเฉลิม	1	ประกวดราคา	10 ม.ค.67	20 มี.ค.67		7,086,200			/	จ้าง 6,400,000
	อุตสาหกรรม	พระเกียรติ 84 พรรษา ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี และตำบล	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา	เสม็ด อำเภอมือเมืองชลบุรี										
48	แผนงาน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบริเวณชุมชนถนนาวี	1	ประกวดราคา		17 พ.ค.67	13 มิ.ย.67	2,691,000			/	จ้าง 2,689,000
	อุตสาหกรรม	หมู่ที่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลละสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมล)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 2)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)	1	ประกวดราคา	10 มิ.ย.67			8,537,900			/	ประกาศผู้ชนะ
	อุตสาหกรรม	สายหุงแก๊สระยะนา หมู่ที่ 5,3 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								
	และการโยธา											

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสมพิศ ทองดารา)
 หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
 ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่7)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานเคหะ และชุมชน	โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี	1	เฉพาะเจาะจง				331,000				
2	แผนงานเคหะ และชุมชน	โครงการปรับปรุงรั้ว บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดชลบุรี ม.11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา (ขาเขา, แหลมสีช้าง) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 พ.ย.66	13 ก.พ.67	7 มิ.ย.67	2,362,000			/	จ้าง 1,948,000
3	แผนงานเคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมลานจอดรถ บริเวณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ธ.ค.66	1 มี.ค.67		2,602,900			/	จ้าง 1,829,700

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน บริหารทั่วไป	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 มี.ค.67	7 พ.ค.67	20 พ.ค.67	1,664,000		/	จ้าง 1,664,000
			คัน			งวดที่ 1 งวดสุดท้าย					
2	แผนงาน บริหารทั่วไป	จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง	2	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ม.ค.67	12 มี.ค.67	26 พ.ค.67	1,930,000		/	จ้าง 1,914,000
			คัน			งวดที่ 1 งวดสุดท้าย					
3	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 ก.พ.67	7 พ.ค.67	30 พ.ค.67	1,504,900			จ้าง 603,475
			โครงการ			งวดที่ 1 งวดสุดท้าย					
4	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงห้องรับรองบริเวณชั้น 2 โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 5 ชั้น อบจ.ชลบุรี	1	เฉพาะ เจาะจง		19 เม.ย.67	11 มิ.ย. 67	2,850,000		/	จ้าง 2,850,000
			โครงการ			งวดที่ 1 งวดสุดท้าย					

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์พร พลผล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
5	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งอาคารสำนักงาน)	1	ประกวดราคา (e-bidding)				4,090,000		/	TOR
6	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรี สเตเดียม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				4,500,000			TOR
7	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบริเวณ หน้าหมู่บ้านวิพร บ้านร่มไทร ถึงหน้าหมู่บ้านงามเจริญ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 เม.ย.67	27 พ.ค.67		5,209,800		/	จ้าง 4,225,500 TOR

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
8	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (ซอยหลังฟาร์มหลังเขา) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะก อำเภอหนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	17 เม.ย.67	31 พ.ค.67		13,702,000.00		/	จ้าง 9,703,017.99
9	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว ค่ายนวมินทราชินี มณฑลทหารบกที่ 14 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ม.ค.67	2 พ.ค.67		3,876,000		/	จ้าง 2,675,000
10	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจผู้บริหารของ อบจ.ชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				13,822,000			

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พละสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	แผนงาน	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย	1	ประกวดราคา					30,555,500			
	รักษาความ	บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม บริเวณพื้นที่	โครงการ	(e-bidding)								
	สงบภายใน	สาธารณะเสี่ยงภัยชุมชน ในเขตรับผิดชอบสถานี										
		ตำรวจภูธรบางละมุง										

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่14)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแบริคเม้าท์พร้อมตู้	1	ประกวดราคา (e-bidding)				555,000			
2	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม บริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยชุมชนในเขตรับผิดชอบ สภ.เมืองชลบุรี และ สภ.เสม็ด	1	ประกวดราคา (e-bidding)				7,526,700			
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)				27,960,000			

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนนาวัตถ์)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่14)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม	1	ประกวดราคา	9 พ.ค.67			7,889,000				แจ้งลงนาม
	อุดสาหกรรม และการโยธา	บ่อพัก สายซอย 7 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								
5	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม	1	ประกวดราคา	2 เม.ย. 67			8,655,300			/	
	อุดสาหกรรม และการโยธา	บ่อพัก สายซอย 13 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								
6	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหนองเม็ก-เขาอ้านวยสุข	1	ประกวดราคา				9,282,000				
	อุดสาหกรรม และการโยธา	หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่14)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
7	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายกอไม้-หนองโคก หมู่ที่3 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	31 ม.ค.67	5 เม.ย.67	23 พ.ค.67 งวดที่ 1	9,678,000		/	จ้าง 6,879,777
8	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการงานวางท่อประปาต่อจากมิเตอร์ของการประปาส่วน ภูมิภาค ไปยังทุ่งส่งน้ำให้แก่เรือ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 เม.ย.67	9 พ.ค.67		3,115,600		/	จ้าง 1,740,000
9	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะถนนสายหนองใหญ่- เนินไผ่-เนินแฝก หมู่ที่ 1,5,6 ตำบลโคกทะเล อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				12,757,000			

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑ์ทวมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่14)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
10	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยรถไฟ	1	ประกวดราคา	25 ม.ค.67	26 เม.ย.67		11,602,000		/	จ้าง 9,980,000
	อุตสาหกรรม	เก้า หมูที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	โครงการ	(e-bidding)							
	และการโยธา										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)


ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่15)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน บริหารทั่วไป	จัดซื้อชุดรับแขก	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง				457,100				
2	แผนงาน บริหารทั่วไป	จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	27 พ.ค.67			2,716,000			/	
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				16,809,900				
4	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพ พนัสนิคม ตำบลนาเริก อำเภพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				6,756,820				

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนนทम्मณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่15)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)	14 มิ.ย.67			3,514,900			/	
6	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน โปร่งเกตุ-บ้านอมพนม (ชบ.ถ.1-0805) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)	5 มิ.ย.67			2,334,300			/	
7	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน คลองมือไทร-บ้านช่อง (ชบ.ถ.1-0806) ตำบลวัดสุวรรณ	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)				8,346,200				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่15)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายหนอง กระทิง-หัวกุญแจ (ขบ.ถ.1-0710) ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				2,698,000				
9	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น สาย บ้านนากระรอก-บ้านหนองขยาด (ขบ.ถ.1-0508) ตำบลทุ่งขวาง,ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	7 มิ.ย.67			17,893,000		/		
10	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น สาย หน้าที่ว่าการอำเภอพานทอง-วัดเกาะลอย (ขบ.ถ.1-0601) ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				2,560,000				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่15)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
11	แผนงาน	โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงยิมเนเซียม	1	ประกวดราคา	12 มี.ค.67	7 มี.ย.67		10,619,000		/	จ้าง 6,397,000
	อุดสาหกรรม และการโยธา	ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)							
12	งานบริหาร	โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อพัฒนา	1	เฉพาะเจาะจง				497,500			
	ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารห้องสมุดเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	โครงการ								
13	เคหะและ ชุมชน	เครื่องตัดขยะละเอียดอัตโนมัติ	1	ประกวดราคา				5,885,000			
			โครงการ	(e-bidding)							

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน