



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (ท่าชายทิม, อ่าวอั้งกางค์, แหลมจักรพงษ์, ช่องอิศริยาภรณ์ (ขาดเขา), แหลมสีชัง) ตำบลท่าเวววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	2 พ.ย.66	21 ส.ค. 67	21 พ.ย. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย	9,800,000		/	ยังไม่เบิกจ่าย (2งวด)
2	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง (ส่วนเพิ่มเติม) ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนาค	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	3 ม.ค. 68			33,669,200			จัดทำร่างสัญญา
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลโคกเพลาะ ระยะที่ 3 อำเภอนันทนาค	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 มิ.ย. 66	31 ส.ค. 66	6 ม.ค. 68 งวดที่ 3 สุดท้าย	19,853,000		/	จ้าง 19,799,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตชา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	แผนงาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)	1	ประกวดราคา	10 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67	28 พ.ย. 67	11,185,600			/	
	อุตสาหกรรม	สายฟุ้งแผลกระนา หมู่ที่ 5,3 ตำบลนาวังหิน อำเภอนันทนิง	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 1 สุดท้าย					
	และการโยธา											
5	แผนงาน	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	1	ประกวดราคา	18 เม.ย. 67	2 ก.ค. 67	29 ม.ค. 68	5,335,800			/	
	อุตสาหกรรม	สายขบ.ถ. 97 - 010 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอนันทนิง	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 2 สุดท้าย					
	และการโยธา											
6	แผนงาน	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	1	ประกวดราคา				9,051,000				
	อุตสาหกรรม	สายหนองแซ่แวน - หนองม่วงเก่า หน้า รพ.สต.มาบโป่ง		(e-bidding)								
	และการโยธา	ปากซอย 11 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอนาทอง										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
7	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขประยูร - รพ.สต.เนินตมามาก หมู่ที่ 3,6,5 ตำบลโคกพระผละ อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ม.ค. 67	19 มี.ค.67	3 ธ.ค. 67 งวดที่ 7 สุดท้าย	22,037,000		/	จ้าง 15,600,000 ยังไม่เบิกจ่าย (งวดที่ 7 สุดท้าย)
8	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาลตำบลธาตุทอง (หนองบอน - บึงตะกู่) หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ. 67	14 พ.ค. 67	13 ม.ค. 68 งวดที่ 4 5,142,900	24,573,800		/	จ้าง 24,490,000 ยังไม่เบิกจ่าย (งวดที่ 5 สุดท้าย)
9	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียน บ้านมาบคล้า - บึงทองแดง - ถนนสาย 331 (ช่วงที่ 2) นิคมอมตะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	11 ก.ค. 66	4 ต.ค. 67	28 พ.ย. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 2,111,200	10,693,000		/	จ้าง 10,693,000
10	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายสำนักงานที่ดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ม.ค. 67	1 พ.ค. 67	22 ต.ค. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 2,210,000	13,024,700		/	จ้าง 8,500,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณรัช บัญฑิตวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายขบ.ถ. 97 - 010 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถนน อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 เม.ย.67	2 ก.ค. 67	29 ม.ค. 68 งวดที่ 2 สุดท้าย 1,400,000	5,335,800			/	
12	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองแช่แวน - หนองม่วงเก่า หน้า รพ.สต.มาบโป่ง ปากซอย 11 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				9,051,000				
13	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารน้ำใจ - หนองผักกะเฉด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 พ.ย. 66	22 พ.ค.67	13 ธ.ค. 67 งวดที่ 5 สุดท้าย 2,313,312.98	14,390,000			/	จ้าง 10,515,059
14	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย.ชิตน้อย - ห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ส.ค. 66	21 ต.ค. 66	6 ธ.ค. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 2,481,002.34	6,741,000			/	จ้าง 5,280,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางจิรานุรัช บัญฑามณี)


ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
15	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 (สายชัยพรวีถิ) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 1,11,12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ธ.ค. 67			65,487,000			ก่อนปี 67 จัดทำร่างสัญญา
16	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านล่าง - บ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอนันทบดิน	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 ก.พ.67	9 พ.ค. 67	24 ธ.ค. 67 งวดที่ 3 สุดท้าย 2,408,000	10,658,200		/	จ้าง 6,880,000
17	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเกาะกลางถนนสายเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3,7 ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)				56,016,000			ก่อนปี 67

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณรัช บัญฑวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
18	แผนงาน อุตสาหกรรม บริหารทั่วไป	จัดซื้อปั๊มอัดน้ำมันเครื่อง แบบใช้ลม ถึงขนาด 200 ลิตร ไฟเบอร์กลาส	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง				160,800			
19	แผนงาน อุตสาหกรรม บริหารทั่วไป	จัดซื้อปืนฉีดน้ำมัน พร้อมมิเตอร์แบบดิจิตอล	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง				160,800			
20	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				515,900			Tor
21	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล สวนเฉลิมพระเกียรติราชาธิ สวนลานคนเมือง สวนกลางบ้านา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	23 ก.ย. 67	13 ธ.ค. 67		7,210,000			ตรวจสอบหลักประกัน สัญญาและจัดทำสัญญา

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
22	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเขื่อน้อย - ห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ส.ค. 66	21 ต.ค. 66	6 ธ.ค. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 2,481,002.34	6,741,000		/	จ้าง 5,280,000
23	แผนงาน การศึกษา	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอกะศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	29 ส.ค. 67	23 ต.ค. 67	21 พ.ย. 67 งวดที่ 1 สุดท้าย 1,953,000	1,967,250			
24	แผนงาน การศึกษา	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ต.ค. 66			2,225,000		/	TOR
25	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนพุลตาหลวง อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)				925,000			

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุช บัญหุ้มมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
26	แผนงาน	โครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร	1	ประกวดราคา	14 พ.ย.66	2 ก.พ. 67	30 ม.ค. 68	12,369,800			/	จ้าง 10,885,424
	อุดสาหกรรม และการโยธา	(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 7 สุดท้าย 2,721,356					
27	แผนงาน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง โรงเรียนทุ่งสุขลา	1	ประกวดราคา	12 มี.ค.67	8 พ.ค. 67	14 พ.ย. 67	10,602,000			/	จ้าง 6,470,000
	อุดสาหกรรม และการโยธา	พิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตร์ราชา	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 3 สุดท้าย 2,911,500					
28	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ	1	ประกวดราคา	5 มี.ค.67	15 พ.ค. 67	26 ธ.ค. 67	18,031,050			/	จ้าง 15,543,210.98
	อุดสาหกรรม	ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 3 1,554,321.10					เบิกจ่ายงวด 4 รอกกรรมการตรวจรับ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุสิฐ บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
29	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ตำบลกุฎไฉียง อำเภอนันทนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ. 67	24 พ.ค. 67	3 มี.ค. 68 งวดที่ 3 3,573,487	60,536,900		/	จ้าง 55,910,000 งบ 66 15,536,99 งบ 67 40,373,100
30	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขบ.ถ.82-009 หมู่ที่ 10 ตำบลมาบโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขยาด อำเภอนันทนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	11 มี.ค. 67	17 พ.ค. 67	3 ธ.ค. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย	7,837,300		/	จ้าง 5,779,500
31	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ม.ค. 67	20 เม.ย. 67	17 ม.ค. 68 งวดที่ 8 สุดท้าย	11,707,000		/	จ้าง 9,090,000
32	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) ตำบลบ่อขวางทอง อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ก.ค. 67	16 ต.ค. 67	12 ธ.ค. 67 งวดที่ 1 962,940	4,788,000		/	ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 2 - 5 สุดท้าย

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
33	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดจรูญรังษี ตำบลหนองอิฐ อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ก.พ. 67	7 พ.ค. 67	17 ธ.ค. 67 งวดที่ 6 สุดท้าย	9,293,550			/	จ้าง 7,747,000
34	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ส.ค. 67	4 ก.ย. 67	7 ก.พ. 68 งวดที่ 2 1,515,600	12,638,850			/	ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 3-7 สุดท้าย
35	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	15 พ.ย. 66	20 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67 งวด 8 สุดท้าย	16,809,900			/	จ้าง 12,588,800
36	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ก.พ. 67	14 พ.ค. 67	9 ม.ค. 68 งวดที่ 3 1,447,600	17,271,450			/	จ้าง 14,476,000 ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 4 - 7 สุดท้าย

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
37	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนสนิม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ก.พ. 67	21 พ.ค. 67	7 ก.พ. 68 งวดที่ 3 2,907,000	47,100,000		/	จ้าง 39,829,000 ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 4 - 15 สุดท้าย	
38	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ต.ค. 66	15 ธ.ค. 66	27 ก.พ. 68 งวดที่ 8 สุดท้าย	23,976,900		/	จ้าง 18,700,000	
39	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษา พลศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอมือเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ม.ค. 68			1,043,000			จัดทำร่างสัญญา	
40	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสังข์ชล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มิ.ย. 67	27 ส.ค. 67	27 ม.ค. 68 งวดที่ 2 2,584,000	16,047,500		/	ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 3 - 6 สุดท้าย	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางจิรากร บัญฑิตวิมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
41	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ตำบลบ่อขวางทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	7 ธ.ค. 66	14 มี.ค. 67	11 มิ.ย.67 งวดที่ 2 สุดท้าย	1,437,600		/	จ้าง 1,054,666
42	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 ก.พ.67	7 พ.ค.67	17 ก.พ. 68 งวดที่ 2 สุดท้าย	1,251,000		/	จ้าง 956,685
43	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์ โรงเรียนเกาะจันทร์- พิทยาคาร ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 มี.ค.66	10 เม.ย.67	8 ส.ค. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย	4,103,000		/	จ้าง 3,100,000
44	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)				2,640,100			จ้าง

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองคารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมม)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
45	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงร่อบระบายน้ำรอบอาคารเรียน 1 และทำหลังคากันสาด โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ก.ค.66	20 ต.ค. 66	16 ก.พ. 67 งวดที่ 1 สุดท้าย	739,999		/	
46	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชล	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 ธ.ค.66	13 ม.ค. 68		19,410,500		/	ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 4 สุดท้าย
47	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้า โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ก.พ.67	10 เม.ย. 67	29 ส.ค. 67 งวดที่ 1 สุดท้าย 566,000	649,900		/	จ้าง 566,000
48	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 7 และอาคารอเนกประสงค์ห อนุบาล 3 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิมคม อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	7 พ.ย. 67			583,000			จัดทำร่างสัญญา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณรัช บัญฑิตวรมณี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
49	แผนงาน	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)	1	ประกวดราคา	4 ม.ค.67	15 มี.ค. 67	13 มิ.ย. 67	1,055,000			/	จ้าง 616,000
	อุดสาหกรรม	โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 1 สุดท้าย					
	และการโยธา	อำเภอเมืองชลบุรี					568,382.11					
50	แผนงาน	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมี	1	ประกวดราคา	19 มี.ค.67	12 มิ.ย. 67	20 ธ.ค. 67	11,151,640			/	จ้าง 9,763,000
	อุดสาหกรรม	(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 4 สุดท้าย					
	และการโยธา						2,733,640					
51	แผนงาน	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนบ้านเขาช	1	ประกวดราคา	27 มี.ค.67	13 มิ.ย. 67	25 พ.ย. 67	11,700,000			/	จ้าง 10,900,000
	อุดสาหกรรม	(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 4 สุดท้าย					
	และการโยธา						3,052,000					
52	แผนงาน	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคาร 1	1	ประกวดราคา	4 มี.ค.67	7 พ.ค. 67	17 ม.ค. 68	1,922,000			/	จ้าง 1,316,665
	อุดสาหกรรม	โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 2 สุดท้าย					
	และการโยธา	อำเภอเมืองชลบุรี					802,662.42					

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรักษ์ บุญท่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
53	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 ส.ค. 67	17 ม.ค. 68		53,997,000			ก่อนปี 67 ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 14 สุดท้าย
54	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา บริเวณอ่าวอ่างศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 เม.ย.67	18 มิ.ย.67	23 ม.ค. 68 งวดที่ 5 สุดท้าย 899,900	11,687,000		/	จ้าง 8,999,000
55	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	16 มิ.ย.66	12 ธ.ค. 66	27 ส.ค. 67 งวดที่ 1 1,020,023.40	2,670,800		/	จ้าง 1,700,039 ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 2 สุดท้าย
56	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ก.พ. 67	7 พ.ค. 67	22 ส.ค. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 1,061,440	4,103,000		/	จ้าง 2,653,600

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองตารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ นุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
57	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการเอกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) บริเวณที่ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	29 พ.ย. 67	28 ม.ค. 68		18,157,000			ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 6 สุดท้าย
58	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอกประสงค์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ม.ค. 68			19,100,000			จัดทำร่างสัญญา
59	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอกประสงค์เทศบาลตำบลบ่อ กวางทอง ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ม.ค. 67	22 เม.ย. 67	7 ก.พ. 68 งวดที่ 4	14,319,800		/	จ้าง 12,079,000 ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 5 - 7 สุดท้าย
60	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และย้ายห้องควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				13,306,500			

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บุษยทั่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
61	แผนงาน บริหารทั่วไป และการโยธา	โครงการจัดหาระบบไมโครโฟนไร้สาย ขององค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 มิ.ย.66	25 ส.ค. 66	18 ธ.ค. 66	2,586,600			/	
							งวดที่ 1 สุดท้าย					
							2,586,600					
62	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียง ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				3,990,900				
63	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ก.ค.66	4 ก.ย. 66	1 มี.ค. 67	5,210,000			/	จ้าง5,210,000
							งวดที่ 2 สุดท้าย					
							2,605,000					
64	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต โรงเรียนพูลตาหลวงวิท อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)				1,255,200				
65	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล โรงเรียนบ้านหนองไ (ครูราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				1,700,000				ร่าง

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาณุรัช บัญฑิตวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
66	แผนงาน บริหารทั่วไป	จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตูชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	1	ประกวดราคา (e-bidding)	29 ม.ค. 67	11 มี.ค. 67	26 เม.ย. 67	1,464,000		/	จ้าง 1,440,000
			โครงการ				งวดที่ 1 สุดท้าย 1,440,000				
67	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย ขบ.ถ.82- 003 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาค อำเภอนานิคม	1	คัดเลือก	21 ธ.ค. 64	7 ก.พ. 65	25 พ.ค. 65	4,894,700			งบปี 65 = 7,691,600 งบปี 66 = 18,000,000
			โครงการ				งวดที่ 2 สุดท้าย 2,087,250				
68	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสุขประยูร และถนนจรรูร ตำบลพนัสนิคม อำเภอนานิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				59,888,500			งบปี 65 = 9,888,500 งบปี 66 = 50,000,000
			โครงการ								
69	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชนเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ถึงอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางรอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	23 พ.ค. 65	15 ส.ค. 65	25 พ.ย. 65	28,138,000		/	งบปี 65 = 8,138,000 งบปี 66
			โครงการ				งวดที่ 4 สุดท้าย 13,986,700				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
70	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง - หนองบอนแดง ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 เม.ย. 66	3 ส.ค. 66	22 ธ.ค. 66 งวดที่ 7 สุดท้าย 5,656,168	24,322,800			งปี 65 = 9,322,800 งปี 66 = 15,000,000
71	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น บริเวณห้วยสุกรีพ หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ก.ค. 67	8 ต.ค. 67		27,782,100			ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 11 สุดท้าย
72	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3,7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ต.ค.65	16 ม.ค. 66	25 ม.ค. 67 งวดที่ 10 สุดท้าย 4,208,050	42,094,000		/	งปี 65 = 8,429,600 งปี 66 = 35,000,000
73	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยหนองเตาใหญ่ 7 และซอยหนองเตาใหญ่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 พ.ย. 65	27 ก.พ. 66	6 ก.พ.67 งวดที่ 9 สุดท้าย 2,698,470	26,058,500		/	งปี 65 = 11,058,500 งปี 66 = 15,000,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บุญท้วมมี)


ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
74	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายตะเคียนเตี้ย (ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3,4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	1	คัดเลือก	21 พ.ค. 67	30 ส.ค. 67		32,500,000				ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 8 สุดท้าย
75	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ ระยะที่ 2 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอนันทนบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	23 พ.ค. 65	20 ก.ค. 65	14 ก.ค. 66 งวดที่ 7 สุดท้าย 6,991,600	33,663,000		/		งบปี 65 =13663000 งบปี 66
76	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค.67	20 ส.ค. 67		31,000,000				ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 10 สุดท้าย
77	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ตำบลสัดหีบ อำเภอสัดหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ก.ค. 65	12 ก.ย. 65	26 ก.ย.66 งวดที่ 8 สุดท้าย 1,822,068.96	14,964,000.00		/		งบปี 65 = 4,964,000 งบปี 66

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
78	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาร ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	16 ส.ค. 66	18 ต.ค. 66	1 ต.ค. 67 งวดที่ 8 สุดท้าย 1,825,440	14,964,000			งบปี 65 = 4,964,000 งบปี 66 = 10,000,000
79	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตะเคียน เขาสิงห์โต หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 เม.ย.66	7 ก.ค. 66	25 มิ.ย. 67 งวดที่ 7 สุดท้าย 7,633,500	36,350,000		/	จ้าง 36,350,000
80	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนเกาะโพธิ์ถัวยงามวิทยา ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)				7,935,000			
81	แผนงาน การศึกษา	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่อาชีพ ครุภัณฑ์ห้องเรียน (E-SPORT) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				1,324,200		/	รายชื่อผู้เสนอราคา และผลการพิจารณา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวามี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
82	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	5 ก.ย. 67	11 พ.ย. 67	6 ธ.ค. 67 งวดที่ 1 สุดท้าย 1,028,000	1,268,000				
83	แผนงาน การศึกษา	โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Creative for Kids) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอมือขลุ่ย	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				10,946,050				TOR
84	แผนงาน การศึกษา	โครงการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) ภายในห้องเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอมือขลุ่ย	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				800,000				
85	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นบริเวณห้วยสุกรีพ หมู่ที่ 4,6 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	23 ส.ค. 67	28 ต.ค. 67		22,748,000				ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 11 สุดท้าย

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองคารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
86	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพูลตาหลวง วิทยา ตำบลพูลตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	6 ธ.ค. 66	24 เม.ย. 67	28 ก.พ. 68 งวดที่ 4	8,400,000			/	จ้าง 5,297,777 ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 5 - 6
							794,667					

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุญทั่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน	โครงการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร อบจ. ชลบุรี (EIS)	1	ประกวดราคา	20 ส.ค. 67	10 ต.ค. 67	8 ม.ค. 68	4,900,000		/	ยังไม่เบิกจ่าย
	บริหารทั่วไป		โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 2				งวดที่ 3-4 สิ้นสุด
							1,689,800				
2	การศึกษา	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่ งานระดับก่อน	1	ประกวดราคา				2,400,000		/	
	งานระดับก่อน	น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอปอทอง	คัน	(e-bidding)							
	วิจัยเรียนฯ										
3	การศึกษา	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่ งานระดับก่อน	1	ประกวดราคา				2,400,000		/	รอประกาศ
	งานระดับก่อน	น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ	คัน	(e-bidding)							ประกวดราคา
	วิจัยเรียนฯ										
4	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองพรหม	1	ประกวดราคา	29 เม.ย. 67	5 ก.ค. 67	6 มี.ค. 68	12,378,450		/	
	อุตสาหกรรม	ตำบลหมอนาง อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 7 สิ้นสุด				
	และการโยธา						1,700,052.87				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป	ไม่ เป็น	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)		ตาม แผน (/)
5	แผนงาน	โครงการก่อสร้างแวนนังคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมหินเรียง	1	ประกวดราคา	23 ส.ค. 67	20 ม.ค. 68		24,863,000				ยังไม่เบิกจ่าย
	อุดสาหกรรม	ป้องกันดินพังทลาย ริมถนนศรีมหาธาฯ หมู่ที่ 6	โครงการ	(e-bidding)								งวดที่ 1-8 สุดท้าย
	และการโยธา	ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา										
6	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน	1	ประกวดราคา	25 เม.ย.67	1 ก.ค. 67	13 ม.ค. 68	7,450,800			/	5,500,000
	อุดสาหกรรม	เฉลิมลาภ-บ้านท่าจาม (ขบ.ถ.1-0905) หมู่ที่ 5	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 5 สุดท้าย					ยอดเงินทำสัญญา
	และการโยธา	ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่					770,000					
7	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแปลง	1	ประกวดราคา	5 ก.ค. 67	4 ก.ย. 67	5 มี.ค. 68	24,603,700				18,449,000
	อุดสาหกรรม	กระดิน-บ้านหัวถนน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 1					ยอดเงินทำสัญญา
	และการโยธา						3,228,575					ยังไม่เบิกจ่าย
												งวดที่ 2 - 7 สุดท้าย
8	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย ขบ 4082-อ่างโน หมู่ที่ 3	1	ประกวดราคา	13 มี.ย.67	31 ก.ค. 67	9 ธ.ค. 67	15,633,000			/	11,579,000
	อุดสาหกรรม	ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 3 สุดท้าย					ยอดเงินทำสัญญา
	และการโยธา						4,284,230					

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรีย์ บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
9	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหนองกะไตอุม-ถนนสาย 331 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	1 ก.ค.67	21 ส.ค. 67	7 ก.พ. 68 งวดที่ 3 สุดท้าย 2,480,000	10,931,000		/	8,000,000 ยอดเงินท่วสัญญา
10	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก สายหน้าศาลาพุ่มป่าไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 พ.ค.67	5 ส.ค. 67	30 ม.ค. 68 งวดที่ 2 สุดท้าย 4,428,000	10,919,000		/	
11	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยนาจอมเทียน 23 (ซอยเข้าวัดทรัพย์นา) ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มิ.ย.67	5 ส.ค. 67	9 ม.ค. 68 งวดที่ 2 สุดท้าย 2,304,960	9,133,000		/	ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 3-4 สุดท้าย
12	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน สังกะเปียว-บ้านหนองแขวะ (ขบ.ถ.1-0307) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 ก.ค. 67	16 ต.ค. 67		14,940,000			ทำสัญญาแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
13	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย พานทอง-หนองแซ่แวน (ขบ.ถ.1-0610) ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค.66	20 ก.พ.67	30 พ.ค. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 3,844,750	11,342,000		/	จ้าง 10,985,000
14	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน คลองตะเคียน-สำนักสงฆ์บุญญาวาส (ขบ.ถ.1-0901) ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 ม.ค.67	9 เม.ย.67	14 ส.ค. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 3,461,500	12,905,000		/	จ้าง 9,890,000
15	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน ท่าบุญมี-บ้านเกาะจันทร์ (ขบ.ถ.1-1001) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	10 เม.ย.67	21 พ.ค.67	30 ส.ค. 67 งวดที่ 3 สุดท้าย 3,222,000	9,089,300		/	จ้าง 8,950,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรีย์ บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน บึงตะกู-บ้านอ้อมพนม (ขบ.ถ.1-0801) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	22 เม.ย.67	10 มิ.ย. 67	22 ส.ค. 67	5,071,400			/	จ้าง 4,850,000
							งวดที่ 2 สุดท้าย					
							1,455,000					
17	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน หนองปรือ-บ้านแหลมเหียง (ขบ.ถ.1-0304) ตำบลหนองปรือ, ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ก.ค. 67	2 ก.ย. 67	19 ก.พ. 68	9,736,000				
							งวดที่ 5 สุดท้าย					
							2,445,300					
18	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายโป่ง สะแกต-ห้วยปราบ (ขบ.ถ.1-0202) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	10 มิ.ย.67	2 ส.ค. 67	6 พ.ย. 67	7,191,200			/	
							งวดที่ 3 สุดท้าย					
							851,400					
19	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย พนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม-วัดแก้วศิลาธรรม (ขบ.ถ.1-0510) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหียง อำเภอบ้านฉาง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 เม.ย. 67	25 มิ.ย.67	9 ก.ย. 67	3,099,000			/	จ้าง 2,690,000
							งวดที่ 2 สุดท้าย					
							1,614,000					

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
20	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายแยก 36-โค้งดารา (ขบ.ถ.1-0203) ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 ธ.ค.66	12 ก.พ.67	1 ก.ค. 67 งวดที่ 7 สุดท้าย 2,827,000	25,714,000		/	จ้าง 25,700,000
21	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเขาศี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 เม.ย.67	18 มิ.ย.67	10 ม.ค. 68 งวดที่ 2 สุดท้าย 4,504,563.71	6,500,000		/	จ้าง 6,491,300
22	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 มิ.ย.67	30 ส.ค. 67	21 พ.ย. 67 งวดที่ 2 (ข้ามงวด) 6,871,250	27,531,000		/	ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 3-4 สุดท้าย
23	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ท่าโพธิ์ ตำบลนวมะตุม อำเภอนันทนิกม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ.67	2 พ.ค.67	18 ธ.ค. 67 งวดที่ 1 7,539,000	25,158,000		/	จ้าง 25,130,000 ยังไม่เบิกจ่าย งวด 2-3 สุดท้าย

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้อำนวยการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมุขราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
24	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน	1	ประกวดราคา	8 ธ.ค.66	7 ก.พ.67	23 ก.ค. 67	6,502,000		/	จ้าง 6,500,000
	อุตสาหกรรม	ที่ 2,6,7,8 ตำบลห้วยถนน อำเภอพนสนิม	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 2 สุดท้าย				
	และการโยธา						3,900,000				
25	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน	1	ประกวดราคา	9 ก.พ.67	11 เม.ย.67	16 ก.ย. 67	20,437,000		/	จ้าง 20,339,000
	อุตสาหกรรม	เทศบาลตำบลโป่ง ขอยห้วยยายมุก และเสียบถนน ทล.36	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 3 สุดท้าย				
	และการโยธา	ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง					9,152,550				
26	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน	1	ประกวดราคา	7 มี.ย.67	25 ก.ค. 67		30,000,000		/	ยังไม่เบิกจ่าย
	อุตสาหกรรม	นาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	โครงการ	(e-bidding)							งวดที่ 1-4 สุดท้าย
	และการโยธา										
27	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน	1	ประกวดราคา	27 พ.ย.66	1 มี.ค.67	16 ก.ย. 67	9,100,000		/	จ้าง 9,010,000
	อุตสาหกรรม	หนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 3 สุดท้าย				
	และการโยธา						4,400,201.90				

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองคารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราวุธย์ บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
28	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน หมู่ที่ 1-5 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	1 มี.ค.67	26 เม.ย.67	20 ก.พ. 68 งวดที่ 6 สุดท้าย 11,396,000	28,531,000	/		จ้าง 28,490,000
29	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน หลังเครื่องสพพัฒนา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	29 เม.ย.67	14 มิ.ย.67	18 ธ.ค. 67 งวดที่ 1 4,088,000	20,451,000	/		จ้าง 20,440,000 ยังไม่เบิกจ่าย งวด 2-3 สุดท้าย
30	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	31 ม.ค.67	20 มี.ค.67	13 ก.ย. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 6,708,600	11,200,000	/		จ้าง 11,181,000
31	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่หน้าศูนย์รถยนต์ ISUZU (อมตะ) -สุดเขตจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	13 มิ.ย.67	13 มิ.ย. 67	8,500,000		/		จัดทำร่าง สัญญา

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองตรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ ชาญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
32	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนหนอง พังพวย-หนองคล้า ตำบลบึง อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 ม.ค.67	14 มี.ค.67	26 ก.ค. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 5,164,364	8,704,000		/	จ้าง 8,659,000
33	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบล ธาตุทอง (ระยะที่ 2) อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 มี.ค.67	7 มี.ย.67	15 ม.ค. 68 งวดที่ 3 สุดท้าย 9,163,000	26,193,000		/	จ้าง 26,180,000
34	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบล บ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	3 เม.ย.67	12 ก.ค. 67	9 ธ.ค. 67 งวดที่ 5 2,244,984.70	32,199,000		/	ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 6-7 สุดท้าย
35	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบล บ้านเก่า อำเภอนาทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ธ.ค.66	12 มี.ค.67	20 ธ.ค. 67 งวดที่ 2 6,361,726.43	29,768,000		/	จ้าง 29,640,000 ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 3 สุดท้าย

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
36	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบล หมอนนาง อำเภอพนสนิมคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ม.ค.67	11 เม.ย.67	13 พ.ค.67	22,653,000		/	จ้าง 22,559,559
							งวดที่ 5 สุดท้าย 6,767,867.70				
37	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโรงเรียน บ้านหนองเล็งถ้งวัดสวนสันติธรรม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	11 มิ.ย.67	30 ก.ค.67	6 ธ.ค. 67	33,465,000		/	ยังไม่เบิกจ่าย งวด 3-4 สุดท้าย
							งวดที่ 2 5,013,000				
38	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณวัดจุกแฉอ- แยกหนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	6 มิ.ย.67	30 ก.ค. 67	2 ม.ค. 68	7,170,000		/	
							งวดที่ 2 สุดท้าย 4,293,000				
39	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสามแยก เขาทุ่งวัว-หน้าหมู่บ้านศรีราชาฮิลล์ไฮด์ทาวน์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	3 เม.ย.67	27 พ.ค.67	7 พ.ย. 67	7,750,000.00		/	จ้าง 7,721,564.96
							งวดที่ 2 สุดท้าย 4,591,675.52				

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภากรัตน์ บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
40	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 1-8 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	23 พ.ย. 66	22 ม.ค.67	28 พ.ค. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 6,754,999.65	19,817,000.00		/		
41	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 1,2,4, 5,6,8,9,10 ตำบลสระสีเหลี่ยม อำเภอบ้านฉาง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ก.พ.67	26 เม.ย. 67	13 ก.ย. 67 งวดที่ 3 สุดท้าย 4,447,443	11,200,000		/	จ้าง 11,190,000	
42	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขา อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 เม.ย.67	5 มิ.ย.67	28 ส.ค. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 2,106,120	10,544,000		/	จ้าง 10,530,600	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
43	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 เม.ย.67	5 มิ.ย.67	28 ส.ค. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 2,106,120	10,544,000		/	จ้าง 10,530,600	
44	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสะพานชลมารควิถีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี และตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	10 ม.ค.67	20 มี.ค.67	18 มิ.ย. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 2,752,000	7,086,200		/	จ้าง 6,400,000	
45	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายพานทอง-หนองแวง (ขบ.ถ.1-0610) ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค.66	20 ก.พ.67	30 พ.ค. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 3,844,750	11,342,000		/	จ้าง 10,985,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวรรณรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 2)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)	1	ประกวดราคา	10 มิ.ย.67	30 ส.ค. 67	28 พ.ย. 67	8,537,900		/	
	อุดสาหกรรม และการโยธา	สายทุ่งแฝกสระนา หมู่ที่ 5,3 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)			งวดที่ 1 สุดท้าย 7,030,000				

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 7)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	แผนงานเคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมลานจอดรถ บริเวณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ธ.ค.66	1 มี.ค.67	25 ก.ค. 67 งวดที่ 3 สุดท้าย 731,880	2,602,900		/	จ้าง 1,829,700

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งอาคารสำนักงาน)	1	ประกวดราคา (e-bidding)					4,090,000		/		ราคากลาง
2	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรี สเตเดียม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	11 พ.ย. 67	26 ธ.ค. 67			4,500,000				ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1-2 สุดท้าย
3	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบริเวณ หน้าหมู่บ้านรวิพร บ้านร่มไทร ถึงหน้าหมู่บ้านงามเจริญ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 เม.ย.67	27 พ.ค. 67	24 ก.ย. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย		5,209,800		/		จ้าง 4,225,500
		15 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง					1,690,200						

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวมิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	แผนงาน บริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจผู้บริหารของ อบจ.ชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ก.ย. 67	12 พ.ย. 67	7 ม.ค. 68 งวดที่ 2	13,822,000 4,140,000			ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 2-3 สุดท้าย	
5	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม บริเวณพื้นที่ สาธารณะเสี่ยงภัยชุมชน ในเขตรับผิดชอบสถานี ตำรวจภูธรบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ธ.ค. 67			30,555,500			จัดทำร่างสัญญา	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุช บุญทั่วมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่14)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบไร้คอล์ยพร้อมตู้	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ก.ค. 67	15 ต.ค. 67	11 ก.พ. 68 งวดที่ 1 สุดท้าย 554,500	555,000				
2	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม บริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยชุมชนในเขตรับผิดชอบ สภ.เมืองชลบุรี และ สภ.เสม็ด	1	ประกวดราคา (e-bidding)	13 ธ.ค. 67			7,526,700				จัดทำร่างสัญญา
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	13 ก.ย. 67	6 ธ.ค. 67		27,960,000				ยังไม่เบิกจ่าย งวด 1-7 สุดท้าย

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่14)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
4	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก สายซอย 7 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 พ.ค.67	11 ก.ค. 67	6 ธ.ค. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 2,350,000	7,889,000			
5	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก สายซอย 13 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 เม.ย. 67	4 ก.ค. 67	2 ธ.ค. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 3,089,500	8,655,300		/	
6	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหนองเม็ก-เขาน้ำอ้นวสุข หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ส.ค. 67	28 ต.ค. 67	14 ก.พ. 68 งวดที่ 2 สุดท้าย 3,185,000	9,282,000			
7	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันกีดเซาะถนนสายหนองใหญ่- เนินไผ่-เนินแฝก หมู่ที่ 1,5,6 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				12,757,000			TOR

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรัตน์ บัญฑิตวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่15)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน บริหารทั่วไป	จัดซื้อชุดรับแขก	1	เฉพาะเจาะจง				457,100			
2	แผนงาน บริหารทั่วไป	จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 พ.ค.67			2,716,000		/	
3	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				16,809,900			รอประกาศ ผู้ชนะ
4	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพ พนสนนิคม ตำบลนาเร็ก อำเภอพุนสนนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)				6,756,820			ราคากลาง

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราษริช บุญท้วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่15)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
5	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	14 มิ.ย. 67	26 ส.ค. 67	14 ม.ค. 68 งวดที่ 1 สุดท้าย 1,745,000	3,514,900		/	
6	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน คลองมือไทร-บ้านช่อง (ขบ.ถ.1-0806) ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ก.ค. 67	8 ส.ค. 67	29 ก.ค. 67 งวดที่ 5 สุดท้าย 1,784,200	8,346,200			
7	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายหนอง กระตัง-ห้วยญแจ (ขบ.ถ.1-0710) ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ก.ย. 67	12 พ.ย. 67	7 มี.ค. 68 งวดที่ 2 สุดท้าย 941,760	2,698,000			
8	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น สาย บ้านนากระรอก-บ้านหนองขยาด (ขบ.ถ.1-0508) ตำบลทุ่งขวาง,ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	7 มิ.ย. 67	6 ส.ค. 67	11 ธ.ค. 67 งวดที่ 4 สุดท้าย 5,367,000	17,893,000		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมทิศ ทองคารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (บัญชีโอน ครั้งที่15)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
9	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น สาย หน้าที่ว่าการอำเภอพานทอง-วัดเกาะลอย (ขบ.ถ.1-0601) ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	1 ต.ค. 67	29 ต.ค. 67	23 ม.ค. 68 งวดที่ 1 สุดท้าย 2,330,000	2,560,000			
10	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมเนเชียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มี.ค.67	7 มิ.ย.67	1 พ.ย. 67 งวดที่ 2 สุดท้าย 3,831,634.60	10,619,000		/	จ้าง 6,397,000
11	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารห้องสมุดเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	1	เฉพาะเจาะจง	13 ส.ค. 67	20 ส.ค. 67		497,500			ยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 1 สุดท้าย
12	เคหะและ ชุมชน	เครื่องตัดขยะละเอียดอัตโนมัติ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 เม.ย. 67	5 ก.ค. 67		5,885,000			ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ธรรมกิจ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสมพิศ ทองดารา)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน