

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ค่าครุภัณฑ์</b>									
		<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>									
1	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สำหรับกองแผนฯ	5 เครื่อง	ตกลงราคา	-	11 ต.ค. 59	4 พ.ย. 59	150,000	-	/	ซื้อรวมกัน 7 รายการ
2	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ชุดเฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 6 เมตร สำหรับสำนักปลัดฯ	1 ชุด	ตกลงราคา	-	20 ก.ย. 59	30 ก.ย. 59	150,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศร์*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ศฯ อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กนก*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลตัญยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*บุญ*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรกันนุช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1	สอบราคา	10 ต.ค. 59	21 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59	630,000	-	/		
4	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม โรงอาหารและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1	สอบราคา	6 ก.ย. 59	10 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59	920,000	-	/		
5	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	ตกลงราคา				160,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ..... 103๙5๕1.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..... pu.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..... Dof.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณัฐ บัญฑ์ท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
6	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา	1	ตกลงราคา				214,310	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
		โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	โครงการ								
7	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	1	ตกลงราคา	-	16 มี.ค. 59	1 ก.ย. 59	109,000	-	/	
		โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	โครงการ								
8	แผนงาน การศึกษา	ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	3	e-Auction	22 ก.พ. 60	11 เม.ย. 60	5 มี.ย. 60	3,882,000	-	/	
		- โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม จำนวน 1 คัน									
		- โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ จำนวน 1 คัน									
		- โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 5)									

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
9	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	สอบราคา	20 ก.พ. 60	27 มี.ค. 60	3 เม.ย. 60	754,000	-	/	
10	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	1	ตกลงราคา	-	19 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	120,500	-	/	
11	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1	ตกลงราคา				488,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
12	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องครัวโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1	e-Auction	17 มี.ค. 60			2,148,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศรา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากริช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ตกลงราคา	-	8 มิ.ย. 59	1 ก.ย. 59	491,000	-	/		
14	แผนงาน การศึกษา	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอมือขลุ่ย	1 โครงการ	ตกลงราคา				228,600	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
15	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โรงเรียนท่าข้ามพิทย อำเภอนันทนาค	1 โครงการ	ตกลงราคา	-	16 ก.พ. 59	25 มี.ค. 59	267,000	-	/		
16	แผนงาน การศึกษา	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรียนท่าข้ามพิทย อำเภอนันทนาค	1 โครงการ	สอบราคา				568,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากรัช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
17	แผนงาน การศึกษา	โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยใน โรงเรียนโดยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ตกลงราคา	-	30 ม.ค. 60	1 มี.ค. 60	277,000	-	/	
18	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสนาม พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ (ครั้งที่ 3)	1 โครงการ	สอบราคา	18 ส.ค. 60	2 ต.ค. 60	ยังไม่ส่งมอบ	310,500	-	/	
19	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ตกลงราคา				240,600	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
20	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ห้องปฏิบัติการทางเคมี โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	สอบราคา	19 มิ.ย. 60			1,178,500	-	/		
21	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (ขนาดเล็ก) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอมือทองชลบุรี	1	สอบราคา	22 ก.พ. 60	28 มี.ค. 60	27 เม.ย. 60	1,600,000	-	/		
22	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอมือทองชลบุรี	1	ตกลงราคา	-	24 เม.ย. 59	6 ธ.ค. 59	138,850	-	/		
23	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอนันทบดิน	1	สอบราคา	4 ส.ค. 60	20 ก.ย. 60	ยังไม่ส่งมอบ	1,159,020	-	/		

ลายมือชื่อ.....*103010*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากรัช ขุนท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
24	แผนงาน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียน	1	e-Auction	25 ต.ค. 59	26 ธ.ค. 59	25 เม.ย. 60	7,986,750	-	/	
	การศึกษา	โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	โครงการ								
25	แผนงาน	โครงการพัฒนาอาคารสถานที่	1	ตกลงราคา	-	26 ธ.ค. 59	17 ม.ค. 60	474,900	-	/	
	การศึกษา	และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	โครงการ								
26	แผนงาน	โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ	1	สอบราคา	4 ม.ค. 60	22 ก.พ. 60	22 มี.ย. 60	748,900	-	/	
	การศึกษา	โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	โครงการ								
27	แผนงาน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ	1	ตกลงราคา				383,000	-	/	ยังไม่
	การศึกษา	โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	โครงการ								ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอริศศา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาวิมล บุษุทั่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
28	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อการสืบค้นสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	สอบราคา	11 ส.ค. 59	12 ต.ค. 59	18 พ.ย. 59	1,280,000	-	/		
29	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	e-Auction				2,126,100	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
30	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคหกรรม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	สอบราคา				560,100	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
31	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านกีฬา โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	e-Auction	29 ก.ค. 59	12 ก.ย. 59	20 ก.ย. 59	2,237,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
32	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนวัดยุคครุราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	1 โครงการ	สอบราคา				790,800	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
33	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สภาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	สอบราคา				634,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
34	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ตกลงราคา				201,500	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
35	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและ ดนตรีพื้นบ้าน โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ตกลงราคา				318,200	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิษณุ)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิธานุรัช บัญฑิตวามมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
36	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ตกลงราคา					266,200	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
37	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ตกลงราคา	-	3 พ.ย. 59	23 พ.ย. 59		120,000	-	/	
38	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	สอบราคา	23 มี.ค. 60	8 พ.ค. 60	26 มี.ย. 60		620,700	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศรา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กุศลศุภยา*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุศลศุภยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*บุญท้วม*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิธานุรัช บุญท้วม)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
39	แผนงาน การศึกษา	โครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ สู่มาตรฐานสากล Asian โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ตกลงราคา	-	1 ธ.ค. 59	26 ธ.ค. 59	202,400	-	/		
40	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ตกลงราคา				409,900	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
41	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ (ครั้งที่ 2)	1 โครงการ	สอบราคา	23 มี.ค. 60	8 พ.ค. 60	27 ก.ค. 60	1,437,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*ไอศวรรค์*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอศวรรค์ อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*Imp*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากรัช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
42	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1	สอบราคา					734,760	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
43	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1	สอบราคา					503,120	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
44	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1	ตกลงราคา	-	28 ธ.ค. 59	18 ม.ค. 60		104,111	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ตา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาวณิช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
45	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนบ้านเขาศก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1	ตกลงราคา				142,750	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
46	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ และครุภัณฑ์ประจำ ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านเขาศก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1	ตกลงราคา				161,850	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
47	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ด้วยห้องเรียน ICT โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	สอบราคา				1,198,300	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรดา อัสสรวิษณุ)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
48	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงาน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	สอบราคา				1,225,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
49	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ตกลงราคา	-	16 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	402,300	-	/	
50	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา งานอาคารสถานที่และงานช่าง โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ตกลงราคา	-	29 พ.ค. 60	25 ก.ค. 60	312,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมณี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
51	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากิจการกรม การเรียนการสอน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	สอบราคา				881,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
52	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร สน.ศท.อนุบาล 8 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	สอบราคา	7 ต.ค. 59	28 พ.ย. 59	25 ม.ค. 60	1,080,000	-	/		
53	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction				3,638,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิษณุ)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
54	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	สอบราคา	27 มี.ค. 60	1 มิ.ย. 60	7 ก.ค. 60	360,000	-	/	
55	แผนงาน การศึกษา	โครงการไฟส่องสนามกีฬา โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	1	ตกลงราคา	-	24 ส.ค. 59	9 ก.ย. 59	230,000	-	/	
<b>ประเภทสำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน</b>											
56	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 60,000,000 บาท (ครั้งที่ 2)	1	e-Auction	14 ก.ย. 59	29 พ.ย. 59	8 มิ.ย. 60 (งวดที่ 5)	11,824,640	-	/	งบปี58 = 5,000,0000 งบปี59 = 55,000,0000 จ้าง = 47,654,000

ลายมือชื่อ.....*103 ครุฑ*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรีศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*Dmy*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาณุรัช บัญฑิตวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
57	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 50,000,000 บาท	1	e-Auction	4 ม.ค. 58	21 มี.ค. 59	3 เม.ย. 60 (งวดที่ 6)	14,576,000	-	/	งบปี 58 = 5,000,000 งบปี 59 = 45,000,000 จ้าง = 44,900,000
58	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 12,963,000 บาท	1	e-Auction	14 กย. 58	17 พ.ย. 58	11 ส.ค. 59	11,196,000	-	/	งบปี 58 = 7,963,000 งบปี 59 = 5,000,000
59	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 14,000,000 บาท	1	e-Auction	19 ต.ค. 58	10 มี.ค. 59	8 ธ.ค. 59	6,831,980	-	/	งบปี 58 = 5,000,000 งบปี 59 = 9,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวีรานุรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
60	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุ่มแฉ่ง อำเภอบ้านบึง งบฯ 16,000,000 บาท	1	e-Auction	24 ก.ย. 58	1 ธ.ค. 58	13 ธ.ค. 59	15,300,000	-	/	งปปี 58 = 3,000,000 งปปี 59 = 13,000,000
61	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งคา อำเภอบางละมุง งบฯ 16,000,000 บาท	1	e-Auction	11 ก.ค. 59	15 พ.ย. 59	6 ก.ย. 60 (งวดที่ 5)	7,180,000	-	/	งปปี 58 = 3,000,000 งปปี 59 = 13,000,000 จ้าง = 13,450,000
62	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม งบฯ 13,000,000 บาท	1	e-Auction	18 ส.ค. 59	7 ธ.ค. 59	25 ส.ค. 60 (งวดที่ 2)	3,300,000	-	/	งปปี 59 = 6,000,000 งปปี 60 = 7,000,000 จ้าง = 9,400,000

ลายมือชื่อ.....ไอริศร์ดา.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....pu.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....CP.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราบุรุษ บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
63	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1	e-Auction	17 ส.ค. 59	15 พ.ย. 59	1 ส.ค. 60	7,028,500	-	/	
64	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1	สอบราคา	7 เม.ย. 59	1 มิ.ย. 59	20 ก.ย. 59	799,000	-	/	1,250,000
65	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง งบฯ 12,000,000 บาท	1	e-Auction	11 เม.ย. 59	28 มิ.ย. 59	5 พ.ค. 60	11,645,555	-	/	งป 59 = 5,000,000 งป 60 = 7,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
66	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	1	e-Auction	26 ก.ค. 59	6 ต.ค. 59	4 ส.ค. 60 (งวดที่ 5)	10,035,187	-	/	งบปี59 = 5,700,0000 งบปี60 = 10,000,0000 จ้าง = 15,333,750
67	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาเขื่อน อำเภอเมืองชลบุรี	1	e-Auction	22 ก.ค. 59	5 ต.ค. 59	1 ส.ค. 60	5,080,000	-	/	
68	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนวัดราษฎร์โมสร อำเภอเมืองชลบุรี	1	e-Auction	28 มิ.ย. 59	2 ก.ย. 59	30 มิ.ย. 60	5,314,000	-	/	
69	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองตะโก อำเภอเมืองชลบุรี	1	e-Auction	8 มี.ค. 59	22 มิ.ย. 59	16 ม.ค. 60	3,000,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราบุรุษ บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
70	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดผาสุกราม (สุวรรณวิทยาคาร) อำเภอเมืองชลบุรี	1	e-Auction	8 มี.ค. 59	16 มิ.ย. 59	28 ธ.ค. 59	2,900,000	-	/	
71	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพนัสนิคม งบฯ 12,0000,000 บาท	1	e-Auction	16 มิ.ย. 59	30 ส.ค. 59	30 มิ.ย. 60	11,318,000	-	/	งปี 59 = 5,000,0000 งปี 60 = 7,000,0000
72	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบมีพื้นที่สนามกีฬา) โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชาชนเคราะห์) อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	3 ต.ค. 59	19 ก.ย. 60	ยังไม่เบิกเงิน	6,970,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศร์ตา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ตา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อภัย*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราภรณ์ บุษย์ท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
73	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านบึง โรงเรียนเทศบาล2 (ตะวันออก) อำเภอบ้านบึง งบฯ 11,310,000 บาท	1	e-Auction	2 ส.ค. 59	18 พ.ย. 59	19 ก.ค. 60	9,000,000	-	/	งบปี 59 = 5,310,0000 งบปี 60 = 6,000,0000
74	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง	1	e-Auction	26 พ.ค. 59	11 ส.ค. 59	27 ก.พ. 60	6,275,000	-	/	
75	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองขาม อำเภอศรีราชา	1	e-Auction	14 มิ.ย. 59	19 ก.ย. 59	26 พ.ค. 60	9,105,100	-	/	
76	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดวังหิน อำเภอศรีราชา	1	e-Auction	14 มิ.ย. 59	19 ก.ย. 59	14 มิ.ย. 60 (งวดที่ 3)	4,342,700	-	/	จ้าง = 8,685,400

ลายมือชื่อ.....*ไอริศดา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*IV*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*Omj*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวีรานุรัช บัญฑามณี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
77	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อำเภอศรีราชา	1	e-Auction	25 เม.ย. 59	3 ส.ค. 59	20 ก.พ. 60	5,533,800	-	/	
78	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ลานกีฬา) โรงเรียนพันเสด็จใน อำเภอศรีราชา	1	e-Auction	29 เม.ย. 59	13 ก.ค. 59	13 ธ.ค. 59	5,200,000	-	/	
79	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชากยายจีน อำเภอศรีราชา งบฯ 12,000,000 บาท	1	e-Auction	29 ก.ค. 59	18 พ.ย. 59	9 มี.ค. 60 (งวดที่ 1)	2,250,000	-	/	งบปี 59 = 5,000,000 งบปี 60 = 7,000,000 จ้าง = 11,547,500

ลายมือชื่อ.....*ไอริศดา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศดา อัสสราวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*พช*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อนุช*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาณุรัช บัญฑามณี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
80	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	1	e-Auction	3 ส.ค. 59	25 ต.ค. 59	31 ก.ค. 60	9,566,900	-	/	งปี 59 = 5,873,0000
	การศึกษา	โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา งบฯ 12,873,000 บาท	โครงการ								งปี 60 = 7,000,0000
81	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	1	e-Auction	22 ก.ค. 59	15 พ.ย. 59	4 ก.ย. 60	5,000,000	-	/	
	การศึกษา	โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	โครงการ								
82	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	e-Auction	4 พ.ค. 59	3 ส.ค. 59	6 ม.ค. 60	4,600,000	-	/	
	การศึกษา	โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส อำเภอบ่อทอง	โครงการ								
83	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	e-Auction	17 พ.ค. 59	2 ส.ค. 59	17 มี.ค. 60	8,081,900	-	/	
	การศึกษา	โรงเรียนเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง	โครงการ								

ลายมือชื่อ.....*ไอริศตา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอริศตา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*Prak*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช ชูญฑ์ทวมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
84	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	1	e-Auction	17 ส.ค. 59	29 พ.ย. 59	2 พ.ค. 60	4,979,000	-	/	
85	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 5 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอสรีราชา	1	สอบราคา	10 ก.พ. 59	18 เม.ย. 59	12 ก.ค. 59	623,500	-	/	1,130,600
86	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศุภราชบุรีอุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	สอบราคา	21 ก.ค. 59	26 ส.ค. 59	6 ต.ค. 59	1,630,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศศา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภา นุรักษ์ ชาญทัมมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัด โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
87	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนเกาะสีชัง อำเภอกะสีชัง งบฯ 31,589,000 บาท	1	e-Auction	30 ก.ย. 59	27 ธ.ค. 59	15 พ.ค. 60 (งวดที่ 1)	2,347,380	-	/	งบปี 58 = 5,589,000 งบปี 59 = 26,000,000 จ้าง = 28,910,000	
<b>ประเภทคมนาคม</b>												
88	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และระบบระบายน้ำถนนแสนสุข - บางพระ ตอนที่ 2 (ช่วงทางรถไฟถึงแสนสุข - บางพระ ซอย 5) ตำบลแสนสุข อำเภอมือเมืองชลบุรี งบฯ 31,000,000 บาท	1	e-Auction	3 ส.ค. 59	6 ต.ค. 59	4 ส.ค. 60	20,700,000	-	/	งบปี 58 = 3,000,000 งบปี 59 = 28,000,000	

ลายมือชื่อ.....*103 ต ๓๓*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรีศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากรัช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
<b>ประเภทสาธารณูปโภค</b>												
89	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ตำบลหัวถนน ระยะที่ 2 อำเภอพนัสนิคม งบฯ 20,000,000 บาท	1	e-Auction	30 มี.ค. 58	16 มิ.ย. 58	30 ธ.ค. 59	19,111,000	-	/	งบปี 58 = 2,000,0000 งบปี 59 = 18,000,0000	
90	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม งบฯ 19,780,000 บาท	1	e-Auction	25 มี.ค. 58	18 มิ.ย. 58	13 ก.พ. 59	19,780,000	-	/	งบปี 58 = 4,800,000 งบปี 59 = 15,000,000	
91	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม งบฯ 30,630,000 บาท	1	e-Auction	2 เม.ย. 58	18 มิ.ย. 58	29 ก.พ. 59	30,630,000	-	/	งบปี 58 = 5,000,000 งบปี 59 = 26,000,000	

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากริช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
<b>ประเภทคมนาคม</b>												
92	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 17 (ช่วงที่ 2) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง งบฯ 14,115,000 บาท	1	e-Auction	6 พ.ย. 58	8 ม.ค. 59	7 มิ.ย. 59	14,115,000	-	/	งบปี 58 = 2,115,000 งบปี 59 = 12,000,000	
93	เคหะ และชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตำลึง - หมู่ที่ 6 ตำบลมาบไฟ อำเภอพานทอง งบฯ 12,311,000 บาท	1	e-Auction	24 ก.ย. 58	24 พ.ย. 58	22 มี.ค. 59	11,786,000	-	/	งบปี 58 = 2,311,000 งบปี 59 = 10,000,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราวุธ บัญฑวัฒน์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
งาน/โครงการ	รายการ										
<b>ประเภทสาธารณูปโภค</b>											
94	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง งบฯ 21,000,000 บาท	1	e-Auction	3 เม.ย. 58	3 มิ.ย. 58	1 ธ.ค. 58	19,462,000	-	/	งบปี 58 = 4,000,000 งบปี 59 = 17,000,000
95	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ตำบลเกาะลอย ระยะที่ 2 อำเภอพานทอง งบฯ 20,000,000 บาท	1	e-Auction	24 มี.ค. 58	29 พ.ค. 58	21 ธ.ค. 58	19,941,000	-	/	งบปี 58 = 4,000,000 งบปี 59 = 16,000,000
<b>ประเภทคมนาคม</b>											
96	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำหนองค้อ หมู่ที่ 7, 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา งบฯ 17,826,400 บาท	1	e-Auction	30 กย. 58	1 ธ.ค. 58	1 ส.ค. 59	17,008,000	-	/	งบปี 58 = 2,826,400 งบปี 59 = 15,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรืศรดา อัสสรวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
97	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไข่น้ำ หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนสายบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง งบฯ 26,159,000 บาท	1	e-Auction	19 ม.ค. 59	29 มี.ค. 59	23 ธ.ค. 59	24,687,000	-	/	งบปี 58 = 5,159,000 งบปี 59 = 21,000,000
<b>ประเภทสาธารณูปโภค</b>											
98	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ตำบลหนองปลาไหล ระยะที่ 3 อำเภอบางละมุง งบฯ 30,450,000 บาท	1	e-Auction	17 เม.ย. 58	4 ส.ค. 58	27 เม.ย. 59	30,147,000	-	/	งบปี 58 = 4,450,000 งบปี 59 = 26,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานรัช ชูญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
<b>ประเภทคมนาคม</b>											
99	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักขอยร่วมมิตร ชุมชนเกี๊ยะแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ งบฯ 15,207,000 บาท	1	e-Auction	9 ก.ย. 58	14 ธ.ค. 58	8 ก.ค. 59	15,099,000	-	/	งบปี 58 = 2,207,000 งบปี 59 = 13,000,000
100	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งคลองกานดา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเลียบริมคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ งบฯ 13,828,000 บาท	1	e-Auction	17 ส.ค. 59	21 ต.ค. 59	1 ก.ย. 60	9,070,000	-	/	งบปี 58 = 3,828,000 งบปี 59 = 10,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรืศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช นุญท้วม)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
101	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลุมมะค่า - บ้านชากนา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ งบฯ 12,556,000 บาท	1	e-Auction	8 ต.ค. 58	9 ธ.ค. 58	24 พ.ค. 59	12,546,000	-	/	งบปี 58 = 5,556,000 งบปี 59 = 7,000,000	
102	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ งบฯ 18,067,000 บาท	1	e-Auction	8 ต.ค. 58	4 ธ.ค. 58	27 มิ.ย. 59	17,970,000	-	/	งบปี 58 = 5,067,000 งบปี 59 = 13,000,000	
103	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตะเคียน ซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง งบฯ 13,425,000 บาท	1	e-Auction	8 ก.ย. 58	20 พ.ย. 58	1 มิ.ย. 59	13,415,000	-	/	งบปี 58 = 3,425,000 งบปี 59 = 10,000,000	

ลายมือชื่อ..... 103 ต.ก. ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาณุรัช บงกัท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
104	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขามะกรูด - น้ำซับ หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง งบฯ 13,756,000 บาท	1	e-Auction	4 ก.ย. 58	11 พ.ย. 58	4 เม.ย. 59	13,745,000	-	/	งบปี 58 = 3,756,000 งบปี 59 = 10,000,000
<b>ประเภทสาธารณูปโภค</b>											
105	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววี (สองฝั่ง) ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง งบฯ 22,531,000 บาท	1	e-Auction	28 ก.ย. 58	24 ธ.ค. 58	30 ส.ค. 59	22,317,000	-	/	งบปี 58 = 4,531,000 งบปี 59 = 18,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช นุเอกทัมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ประเภทคมนาคม</b>									
106	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่-บ้านนายดำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเริก อำเภอนันทนคม	1 โครงการ	e-Auction	12 ม.ค. 59	18 เม.ย. 59	15 ส.ค. 59	2,584,800	-	/	
107	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 - ฟาร์มพิรพงศ์ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนคม	1 โครงการ	e-Auction	22 ธ.ค. 58	25 ก.พ. 59	24 มิ.ย. 59	4,047,000	-	/	
108	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตุ้ม อำเภอนันทนคม	1 โครงการ	e-Auction				8,041,000		/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....*103๖5๙*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*Pyf*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาวณิช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
109	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสอง ซอย 8 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนาค	1	e-Auction	22 ธ.ค. 58	22 มี.ค. 59	15 ก.ค. 59	2,275,500	-	/	
110	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองข่า - หนองไก่อเนียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนาค	1	e-Auction	23 ธ.ค. 58	22 มี.ค. 59	15 ก.ค. 59	2,275,500	-	/	
111	เคหะ และชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักงานที่ดินพนัสนิคม หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอนันทนาค	1	e-Auction	4 ม.ค. 59	29 เม.ย. 59	11 ส.ค. 59	4,280,000	-	/	

ลายมือชื่อ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนาภรณ์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาวีร์ช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
112	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซาก - บ้านมาบเตย หมู่ที่ 3, 8 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	9 มี.ค. 59	17 พ.ค. 59	12 ต.ค. 59	5,081,100	-	/		
113	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่แก้ว - บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง เชื่อมต่อตำบลห้างสูง อำเภอนองใหญ่	1	e-Auction	14 ม.ค. 59	1 เม.ย. 59	28 ก.ค. 59	5,665,000	-	/		
114	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสายสุคนธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	1	e-Auction	22 มี.ค. 59	14 มิ.ย. 59	30 ส.ค. 59	4,155,500	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
115	เคหะ และชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ่อนไก่ - เตาด่าน (ขอยัดหีบสุขุมวิท 73) หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ	1	e-Auction	12 ม.ค. 59	29 มี.ค. 59	5 ส.ค. 59	3,774,000	-	/		
116	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านชุมชนเนินบรรพต ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	1	สอบราคา	12 ก.พ. 59	5 เม.ย. 59	12 พ.ค. 59	1,207,000	-	/		
117	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าแม่กวนอิม - คลองธาร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	4 ม.ค. 59	22 มี.ค. 59	17 ส.ค. 59	7,555,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอริศร์ตา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณรัช บุษุทั่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
118	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำคลองกุ่มแหล่งท่องเที่ยว ตำบลพลวงทอง หมู่ที่ 2 บ้านเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	29 ธ.ค. 58	31 มี.ค. 59	6 ก.ย. 59	7,760,000	-	/		
119	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายศาลเจ้า - เนินทุ่ง ชุมชนย่อยที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	1	e-Auction	9 มี.ค. 59	31 พ.ค. 59	22 ก.ค. 59	3,096,200	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรีศา อัสสรวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรกนุรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
120	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแปลง ชุมชนย่อยที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	1	สอบราคา	19 ก.พ. 59	5 เม.ย. 59	22 ก.ค. 59	1,166,000	-	/		
121	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลนาวังหิน อำเภอนันทนิคม	1	e-Auction	19 เม.ย. 59	8 ก.ค. 59	30 ธ.ค. 59	2,530,000	-	/		
122	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอนันทนิคม	1	สอบราคา	18 ม.ค. 59	2 มี.ค. 59	12 พ.ค. 59	1,406,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรืรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญทวม)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
123	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ บริเวณตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม	1	e-Auction	22 มี.ค. 59	14 มิ.ย. 59	19 ต.ค. 59	7,621,120	-	/		
124	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม	1	e-Auction	28 มี.ค. 59	4 ก.ค. 59	19 ต.ค. 59	4,384,000	-	/		
125	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเข็ด อำเภอพนสนิมคม	1	e-Auction	26 เม.ย. 59	1 ก.ค. 59	15 ก.ย. 59	4,376,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐช บัญฑิตวามี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
126	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนถนนสายบ้านไร่ - ท้องกาน้ำ 3023 (ฝั่งซ้าย) อำเภอพานทอง	1	e-Auction	5 ส.ค. 59	11 ต.ค. 59	23 ธ.ค. 59	9,320,000	-	/	
127	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายหนองกะทะ - ห้วยยาง หมู่ 2, 3 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง - เชื่อมต่อ เขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลมาบฝั่ อำเภอพานทอง	1	e-Auction	3 พ.ค. 59	15 ก.ค. 59	9 ม.ค. 60	5,750,110	-	/	
128	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ 6 บ้านไค้งดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	1	e-Auction	26 เม.ย. 59	26 ก.ค. 59	16 พ.ย. 59	2,606,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ตา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัทยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บุญท่วม)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
129	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวน หมู่ที่ 12 (บ้านหนองแวนชุมชน ย่อยที่ 15) ตำบลหมอนนาง อำเภอนนทบุรี เชื่อมตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	e-Auction				9,771,500	-	/	ยกเลิก โครงการ
130	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรงธรรม - เนินตุ้ม - ทรายมูล - 331 หมู่ที่ 2, 6, 9 ตำบลหนองปรือ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน อำเภอนนทบุรี งบฯ 29,967,900 บาท	1 โครงการ	e-Auction	25 ก.ค. 59	21 ต.ค. 59	2 มิ.ย. 60	28,840,000	-	/	งปี 59 = 7,967,900 งปี 60 = 22,000,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาณุรัช บัญฑิตวิชัย)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
131	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 331 - แยกมาบคล้า - หมื่นจิตร - นองไผ่แก้ว หมู่ที่ 4, 5, 6 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	29 มิ.ย. 59	29 ส.ค. 59	9 มี.ค. 60	10,700,000	-	/		
132	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยาง - หนองเหียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	3 ส.ค. 59	10 ต.ค. 59	20 ม.ค. 60	7,343,000	-	/		
133	เคหะ และชุมชน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน หมู่ที่ 7 บริเวณริมคลองพานทอง ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง	1	e-Auction	20 มิ.ย. 59	16 ส.ค. 59	9 พ.ค. 60	4,660,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวามี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
134	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายทองผกเกาะเจด หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	1	e-Auction	25 ก.ค. 59	21 ต.ค. 59	20 มี.ค. 60	7,136,688	-	/	
135	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 3245 - คลองน้ำดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่	1	e-Auction	7 มี.ค. 59	13 พ.ค. 59	1 พ.ย. 59	10,360,000	-	/	
136	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 3245 - หนองชุมเห็ด ชุมชนย่อยที่ 13 หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	1	e-Auction	7 ต.ค. 59	28 ธ.ค. 59	17 พ.ค. 60	8,500,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บัญทวมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
137	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง	1	e-Auction	16 ส.ค. 59	1 พ.ย. 59	2 ส.ค. 60	4,411,100	-	/		
138	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภopanทอง	1	e-Auction	18 ส.ค. 59	11 ต.ค. 59	19 พ.ค. 60	4,773,880	-	/		
139	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	16 ส.ค. 59	10 ต.ค. 59	6 ก.พ. 60 (งวดที่ 3)	7,760,300	-	/	จ้าง = 10,930,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรืศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาณุรัช บัญฑั่วมณี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป	ไม่ เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ตาม แผน (/)	
140	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านหนองข้าซาก หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction				11,375,100	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
141	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแก๊กิโลฝั่งตลาดรอดเยี่ยมผ่านบายพาส ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ	1	e-Auction	25 ต.ค. 59	23 ก.พ. 60	1 ก.ย. 60	9,250,000	-		/	
142	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชก 104 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชก อำเภอนองใหญ่	1	e-Auction	26 เม.ย. 59	24 มิ.ย. 59	21 พ.ย. 59	10,815,500	-		/	

ลายมือชื่อ..... 103๙๖๘.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
143	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาญจนางผล 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านคลองไฉ่ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	1	e-Auction	1 มี.ค. 59	12 พ.ค. 59	19 ต.ค. 59	9,082,000	-	/		
144	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายชัยพฤกษ์ 2 - เชื่อม เมืองพัทยาและเขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 ชุมชนหนองหิน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	1	e-Auction	29 ส.ค. 59	9 ธ.ค. 59	26 มิ.ย. 60	10,821,900	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรืศรดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บัญฑ์วรมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
145	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลังตลาด เตาถ่านทองทิพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ	1	e-Auction	11 ส.ค. 59	18 พ.ย. 59	7 เม.ย. 60	3,406,800	-	/	
146	เคหะ และชุมชน	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณชุมชนเนินพลับหวานถนนสายมายายเลีย ถนนสายลับแลและถนนสายบุญสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	1	e-Auction	12 ต.ค. 59	6 ก.พ. 60	13 ก.ค. 60	13,450,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐช บัญหัตถ์)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>									
147	บริหารงาน ทั่วไป	เก้าอี้โซฟา แบบ 1 ที่นั่ง ขนาด 68.50x93.50x108.00 ซม. สำหรับกองการท่องเที่ยว	6 ตัว	ตกลง ราคา	-	29 ส.ค. 59	23 ก.ย. 59	123,000	-	/	
		<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>									
148	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้สี่ล้อโครมและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล สำหรับสำนักการช่าง	1 คัน	e-Auction	18 ส.ค. 59			18,000,000	-	/	(ยกเลิก ครั้งที่ 1)

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัทยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณรัช บุนทุมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>										
149	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่อง สำหรับสำนักงานช่าง	9 เครื่อง	ตกลง ราคา	-	11 ต.ค. 59	4 พ.ย. 59	270,000	-	/		ชื่อรวมกัน 7 รายการ
		<b>ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</b>										
150	การรักษา ความสงบ ภายใน	ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง สำหรับสำนักงานช่าง	4 ชุด	สอบราคา	29 ก.ค. 59	15 ก.ย. 59	26 ต.ค. 59	455,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรืศรศา อัสสรารวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวிரานุรัช บัญห่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>									
151	การรักษา ความสงบ ภายใน	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม - สภ.พลูตาหลวง - สภ.ห้วยใหญ่ - สภ.คลองกิ่ว - สภ.พนัสนิคม	1 โครงการ	e-Auction				176,027,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
		<b>ประเภทคมนาคม</b>									
152	เคหะ และชุมชน	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลเมืองแสนสุข เขตพื้นที่เทศบาล เมืองแสนสุข (จำนวน 8 สาย) อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 42,933,000 บาท	1 โครงการ	e-Auction	2 มิ.ย. 59	26 ส.ค. 59	28 มี.ค. 60	42,700,000	-	/	งบปี 59 = 7,933,000 งบปี 60 = 35,000,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัทยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐช ชาญทั่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
153	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำประปาบริเวณ สถานีจ่ายน้ำประปาหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 12,900,000 บาท	1	e-Auction	16 มิ.ย. 59	26 ส.ค. 59	20 ก.พ. 60	12,835,480	-	/	งบปี 59 = 6,900,000 งบปี 60 = 6,000,000	
154	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณ ชุมชนสถานีจ่ายน้ำบางพระ - ถนนข้าวหลาม อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 40,000,000 บาท	1	e-Auction	16 มิ.ย. 59	26 ส.ค. 59	21 ธ.ค. 59 (งวดที่ 3)	23,369,784	-	/	งบปี 59 = 7,000,000 งบปี 60 = 33,000,000 จ้าง = 39,739,570	
155	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนถนนสายข้าวหลาม - ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 29,839,000 บาท	1	e-Auction	30 มิ.ย. 59	30 ส.ค. 59	11 พ.ค. 60	29,690,000	-	/	งบปี 59 = 5,839,000 งบปี 60 = 24,000,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอรศรีศา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภากรุช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
156	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้เทศบาลตำบลเหมือง บริเวณชุมชนบางพระ 1 - ชุมชนสันติภักดี (เทศบาลตำบลเหมือง) อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 48,739,000 บาท	1	e-Auction	18 ส.ค. 60			6,739,000	-	/	งบปี 59 = 6,739,000 งบปี 60 = 42,000,000
157	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนสถานีจ่ายน้ำมณีแก้ว - โค้งลูกทุ่ง อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 14,918,000 บาท	1	e-Auction	24 ส.ค. 59	4 พ.ย. 59	5 พ.ค. 60	14,852,000	-	/	งบปี 59 = 4,918,000 งบปี 60 = 10,000,000
158	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาล ตำบลหัวถนน ระยะที่ 3 บริเวณตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม งบฯ 19,446,000 บาท	1	e-Auction	29 ก.ค. 59	21 ต.ค. 59	17 พ.ค. 60	19,157,190	-	/	งบปี 59 = 5,446,000 งบปี 60 = 14,000,000

ลายมือชื่อ.....*ไอริศรา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอริศรา อัสสรวินัญ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิรัช*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
159	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้พื้นที่ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง งบฯ 29,768,000 บาท	1	e-Auction	15 ก.ค. 59	16 ก.ย. 59	11 เม.ย. 60	29,616,000	-	/	งบปี 59 = 5,768,000 งบปี 60 = 24,000,000	
160	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนถนนสายบ้านไร่ - ท้องกาน้ำ 3023 (ฝั่งขวา) อำเภอกวนทอง งบฯ 17,982,000 บาท	1	e-Auction	17 ส.ค. 59	13 ต.ค. 59	29 มี.ค. 60	17,910,000	-	/	งบปี 59 = 5,982,000 งบปี 60 = 12,000,000	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศ*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศ อัสราวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*ญ*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนา รัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*AmA*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากร รัช บัญฑิตถัมภ์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
161	เคหะ	โครงการขยายเขตประปาจำหน่ายน้ำประปา	1	e-Auction	16 พ.ค. 59	15 ก.ค. 59	16 ธ.ค. 59	10,802,400	-	/	งบปี 59 = 5,853,000	
	และชุมชน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์	โครงการ								งบปี 60 = 5,000,000	
		บริเวณถนนสายบ้านไร่ - หนองกาน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง งบฯ 10,853,000 บาท										
162	เคหะ	โครงการวางท่อส่ง - จ่ายน้ำ บริเวณชุมชน	1	e-Auction	28 ก.ย. 59	11 ม.ค. 60	4 ส.ค. 60	34,684,000	-	/	งบปี 59 = 5,920,000	
	และชุมชน	สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 - สถานีจ่ายน้ำบางพระ	โครงการ								งบปี 60 = 30,000,000	
		อำเภอศรีราชา งบฯ 35,920,000 บาท										

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรารวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาริรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บัญทวมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
163	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนซอยข้างสวนเสือศรีราชา - โค้งดารา (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) อำเภอศรีราชา งบฯ 29,739,000 บาท	1	e-Auction	15 ส.ค. 59	3 พ.ย. 59	12 มิ.ย. 60 (งวดที่ 3)	15,886,456	-	/	งบปี 59 = 6,739,000 งบปี 60 = 23,000,000 จ้าง = 29,607,640	
164	เคหะ และชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณสะพานสวนเสือศรีราชา - ถังสูงเขาเขียว (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) อำเภอศรีราชา งบฯ 15,556,000 บาท	1	e-Auction	26 ก.ค. 59	9 ธ.ค. 59	11 ส.ค. 60	14,898,130	-	/	งบปี 59 = 5,556,000 งบปี 60 = 10,000,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ศา อัสสรวิษณุ)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนาภรณ์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณัฐ บัญทวามมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
165	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งสระ 2 ถึงถนนสายศิรินคร 8 เชื่อมต่อเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ 1, 2 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 20,768,000 บาท	1	e-Auction	18 ต.ค. 59	12 ม.ค. 60	24 พ.ค. 60 (งวดที่ 7)	14,818,570	-	/		งปปี 59 = 5,768,000 งปปี 60 = 15,000,000 จ้าง = 20,605,000
166	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขยาด - บ้านหนองบอนแดง ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม เชื่อมต่อ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง งบฯ 11,242,500 บาท	1	e-Auction	1 พ.ย. 59	30 ม.ค. 60	29 พ.ค. 60	10,890,000	-	/		งปปี 59 = 5,242,500 งปปี 60 = 6,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาณุรัช บัญฑิตวรมย์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
167	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ขยายผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยชัยพรวิถี 25 - เชื่อมทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง งบฯ 11,925,300 บาท	1	e-Auction	26 ส.ค. 59	2 ธ.ค. 59	11 พ.ค. 60	11,882,900	-	/	งบปี 59 = 5,925,300 งบปี 60 = 6,000,000
	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอบอ่างขากนอก - หนองปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง งบฯ 13,051,400 บาท	1	e-Auction	17 ต.ค. 59	6 ก.พ. 60	ยังไม่เบิกเงิน	8,051,400	-	/	งบปี 59 = 8,051,400 งบปี 60 = 5,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสราวิชิต)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บุญท่วม)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
169	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านผจญ เชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง งบฯ 10,903,700 บาท	1	e-Auction	17 ส.ค. 59	11 ต.ค. 59	15 มี.ค. 60	9,820,450	-	/		งบปี 59 = 5,903,700 งบปี 60 = 5,000,000
170	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหุบอียักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่ งบฯ 12,042,000 บาท	1	e-Auction	4 ต.ค. 59	2 ธ.ค. 59	26 มิ.ย. 60	11,050,000	-	/		งบปี 59 = 5,042,000 งบปี 60 = 7,000,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาณุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
171	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองปรัง - ชุนช้านาญ (ซอย 2) หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง งบบฯ 21,810,000 บาท	1	e-Auction	30 ส.ค. 59	9 พ.ย. 59	8 มี.ค. 60	21,810,000	-	/		งบปี 59 = 6,810,000 งบปี 60 = 15,000,000
172	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาลตำบลธาตุทอง 18 (ศาลาหนึ่ง - เนินดินแดง) บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	29 ส.ค. 59	4 พ.ย. 59	2 พ.ค. 60	10,498,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*ไอรัก*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอรัก อัสสราวิชญ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*ก*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภากรัช บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
173	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสุข - สุหร่าเขียว หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอบ้านฉาง งบฯ 12,655,900 บาท	1 โครงการ	e-Auction	15 พ.ย. 59	6 ก.พ. 59	17 พ.ค. 60	9,953,000	-	/	งบปี 59 = 6,655,900 งบปี 60 = 6,000,000
174	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยาง - หนองน้ำขาว หมู่ที่ 3, 5 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง งบฯ 15,859,500 บาท	1 โครงการ	e-Auction	14 ก.ย. 59	30 พ.ย. 59	15 พ.ค. 60 (งวดที่ 3)	10,044,296	-	/	งบปี 59 = 5,859,000 งบปี 60 = 10,000,000 จ้าง = 14,399,900

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลัตตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
175	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง เชื่อมต่อตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 16,740,000 บาท	1	e-Auction	27 ก.ย. 59	27 ธ.ค. 59	11 ก.ย. 60	12,100,000	-	/		งบปี 59 = 5,740,000 งบปี 60 = 11,000,000
176	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายโรงไม้ขีด - มาบบอน หมู่ที่ 1, 2, 3, 8 และ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง งบฯ 16,051,700 บาท	1	e-Auction	9 ธ.ค. 59	18 เม.ย. 60	ยังไม่เบิกเงิน	15,401,100	-	/		งบปี 59 = 5,051,700 งบปี 60 = 11,000,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอริศรดา อัสสรวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภากรุรัช บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป	ไม่ เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ไป ตาม แผน (/)	
177	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหลุมกลาง - บ้านป่ายุบ ขบ.ถ.1 - 0903 (ขบ. 3026) หมู่ที่ 3, 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ งบฯ 13,530,000 บาท	1	e-Auction	1 พ.ย. 59	13 ม.ค. 60	21 ส.ค. 60	13,530,000	-	/		งบปี 59 = 5,530,000 งบปี 60 = 8,000,000
178	เคหะ และชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ขบ 4102 - เนินทุ่ง หมู่ที่ 3, 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ เชื่อมอำเภอบ่อทอง งบฯ 12,003,000 บาท	1	e-Auction	4 ต.ค. 59	19 ธ.ค. 59	8 พ.ค. 60	9,800,000	-	/		งบปี 59 = 5,003,000 งบปี 60 = 7,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอศรिता อัสสราวิษณุ)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากรัช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>									
		<b>ประเภทสำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน</b>									
1	-	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอมือเมืองชลบุรี	1	e-Auction	27 ต.ค. 58	29 ธ.ค. 58	8 พ.ย. 59	-	10,390,000	/	
		<b>ประเภทคมนาคม</b>									
2	-	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาไผ่-บ้านเนินหนึ่ง - บ้านหนองผักหนาม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	20 ต.ค. 58	22 ธ.ค. 58	16 มิ.ย. 59	-	7,670,000	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสราวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)


ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
3	-	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองพลู - บ้านคลองยาง ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	1	e-Auction	19 ต.ค. 58	29 ธ.ค. 58	19 พ.ค. 59	-	8,829,000	/	
4	-	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินดินแดง - บ้านคลองสิบบ่ด ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	1	e-Auction	19 ต.ค. 58	21 ธ.ค. 58	7 เม.ย. 59	-	5,616,200	/	
5	-	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปรือ - บ้านแหลมเหียง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1	e-Auction	16 ต.ค. 58	29 ธ.ค. 58	28 มี.ค. 59	-	2,157,800	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวไอริศรา อัสสราวิชัญ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุนทุวมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
6	-	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปรือ - บ้านอมพนม - บ้านเขาพริก ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	17 ธ.ค. 58	28 ม.ค. 59	15 ก.ค. 59	-	8,829,000	/	
7	-	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองใหญ่ - บ้านคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่	1	e-Auction	29 ธ.ค. 58	28 ม.ค. 59	20 เม.ย. 59	-	5,569,000	/	
8	-	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 331 - บ้านบึงตะกู ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะฉันทร์	1	e-Auction	15 ต.ค. 58	29 ธ.ค. 58	7 มี.ค. 59	-	3,784,800	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรีศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
9	-		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองตะเคียน - สำนักสงฆ์บุญญาวาส ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่	1	e-Auction	17 ธ.ค. 58	28 ม.ค. 59	25 ก.พ. 58	-	3,274,700	/	
10	-		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาชะอางค์ - บ้านคลองยาง ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	15 ต.ค. 58	23 ธ.ค. 58	19 ก.พ. 59	-	5,134,000	/	
11	-		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองมือไทร - บ้านช่อง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	สอบราคา	11 ธ.ค. 58	29 ธ.ค. 58	15 ก.พ. 59	-	1,934,000	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
12	-	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินตมมาก - บ้านเนินกลาง ตำบลโคกเพลาะ อำเภอนันทนิคม	1	e-Auction	15 ต.ค. 58	14 ธ.ค. 58	12 ก.พ. 59	-	2,266,800	/	
13	-	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึงตะกู - บ้านอพนม ตำบลธาตุทอง, ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	19 ต.ค. 58	23 ธ.ค. 58	19 ก.พ. 59	-	8,176,200	/	
14	-	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีวิชัย - บ้านนาวังหิน ตำบลนาวังหิน อำเภอนันทนิคม	1	e-Auction	16 ต.ค. 58	22 ธ.ค. 58	9 ก.พ. 59	-	2,231,500	/	

ลายมือชื่อ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสราวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
15	-	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโมก - บ้านน้ำซับ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม	1	สอบราคา	16 ต.ค. 58	22 ธ.ค. 58	18 ก.พ. 59	-	1,506,000	/	
16	-	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดชุมแสง - วิทยาลัยการอาชีพ ตำบลนาเร็ก อำเภอพนัสนิคม	1	สอบราคา	12 ต.ค. 58	29 ธ.ค. 58	23 ก.พ. 59	-	1,700,000	/	
17	-	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดการอำเภอบานทอง - วัดเกาะลอย ตำบลพานทอง อำเภอบานทอง	1	e-Auction	20 ต.ค. 58	22 ธ.ค. 58	20 เม.ย. 59	-	5,952,500	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรืศรศา อัสสราวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุริช บุญทั่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
18	-	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยญแจ - บ้านโค้งดารา ตำบลคลองพลู, ตำบลหนองขาม อำเภอบ้านบึง อำเภอสรีราชา	1	e-Auction	17 ธ.ค. 58	28 ม.ค. 59	17 พ.ค. 59	-	5,932,200	/	
19	-	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโปรงเกตุ - บ้านอมพนม ตำบลธาตุทอง, ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	20 ต.ค. 58	29 ธ.ค. 58	15 ก.พ. 59	-	2,898,000	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวีรานุรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 8)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ค่าครุภัณฑ์</b>									
		<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>									
1	บริหารงาน ทั่วไป	โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	สอบราคา	30 ก.ย. 59	7 พ.ย. 59	30 ธ.ค. 59	1,590,000	-	/	
2	บริหารงาน ทั่วไป	โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครือข่าย หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	สอบราคา	21 ต.ค. 59	23 ธ.ค. 59	9 ก.พ. 60	1,815,000	-	/	
3	บริหารงาน ทั่วไป	โครงการปรับปรุงระบบห้องประชุม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2)	1	สอบราคา	12 ม.ค. 60	15 มี.ค. 60	7 มิ.ย. 60	1,760,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสราวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บัญฑัมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 8)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
4	บริหารงาน ทั่วไป	โครงการปรับปรุงโรงภาพยนตร์ 4 มิติ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	1	e-Auction	9 พ.ค. 60	6 ก.ค. 60	29 ส.ค. 60 (งวดที่ 1)	1,288,200	-	/	จ้าง = 6,441,000
		<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> <b>ประเภทสำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน</b>									
5	การศึกษา	ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 18 ห้องเรียน (บริเวณชั้นล่าง) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศรราชบุรีอุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	สอบราคา	22 ก.ย. 59	7 ธ.ค. 59	1 พ.ค. 60	1,405,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศศา อัสสราวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรวรรุณี บัญฑ์ท้วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 8)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
<b>ประเภทคมนาคม</b>											
6	เคหะและ ชุมชน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรอบเขาสามมุข - แหลมแท่น อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	e-Auction	26 ส.ค. 59	17 ต.ค. 59	15 พ.ย. 59	2,048,000	-	/	
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>											
7	เคหะและ ชุมชน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแสดงสินค้าบริเวณสะพาน เลียบริมชายทะเลจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	สอบราคา	24 ส.ค. 59	4 พ.ย. 59	2 ก.พ. 60	1,535,000	-	/	
8	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการปรับปรุงระบบยังชีพสัตว์น้ำ และจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภายในศูนย์การเรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	e-Auction	27 ก.ค. 60			67,169,300	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสราวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บุญทั่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ค่าครุภัณฑ์</b>									
		<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>									
1	บริหารงาน ทั่วไป	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559	1 โครงการ	ตกลงราคา	-	14 พ.ย. 59	13 ธ.ค. 59	420,000	-	/	
		<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>									
		<b>ประเภทสำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน</b>									
2	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	e-Auction	17 ต.ค. 59	16 มี.ค. 60	ยังไม่เบิกเงิน	3,593,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....โอสระวิชัย.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศร อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....กช.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....สมใจ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากรัตน์ บุญคุ้มมณี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
3	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	e-Auction	17 ต.ค. 59	1 ก.พ. 60	1 มิ.ย. 60	2,317,000	-	/	
		โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 อำเภอพนสนิมคม	โครงการ								
4	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	e-Auction	17 ต.ค. 59	16 มี.ค. 60	ยังไม่เบิกเงิน	2,299,965	-	/	
		โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณุปลั๊กมภ์) อำเภอบ้านบึง	โครงการ								
5	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	e-Auction	8 พ.ย. 59	31 ม.ค. 60	22 มิ.ย. 60	2,950,000	-	/	
		โรงเรียนบ้านมาบกรุด อำเภอบ้านบึง	โครงการ								
6	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	e-Auction	17 ต.ค. 59	24 ม.ค. 60	7 มิ.ย. 60	2,800,000	-	/	
		โรงเรียนบ้านมาบพิททอง อำเภอบางละมุง	โครงการ								

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ


(นางสาวไอริศรา อัสสราวิชญ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุช บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)		ไป ตาม แผน (/)
7	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	1	e-Auction	17 ต.ค. 59	16 มี.ค. 60	7 ก.ย. 60 (งวดที่ 1)	594,968	-	/		จ้าง = 1,699,909
8	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	17 ต.ค. 59	10 ม.ค. 60	11 พ.ค. 60	3,590,000	-	/		
9	การศึกษา	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	22 พ.ค. 60	24 ส.ค. 60	ยังไม่เบิกเงิน	14,290,000	-	/		
10	การศึกษา	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนบ้านชากนา อำเภอนงนุช	1	e-Auction	2 พ.ย. 59	8 ก.พ. 59	21 ส.ค. 60	3,474,500	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรินทร์ อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
<b>ประเภทสาธารณูปโภค</b>												
11	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน โครงการที่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	1	e-Auction	23 พ.ย. 59	27 ก.พ. 60	13 ก.ย. 60 (งวดที่ 3)	12,882,000	-	/		จ้าง = 21,470,000
12	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม	1	e-Auction	24 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	27 ก.ค. 60	19,287,000	-	/		
13	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม	1	e-Auction	29 พ.ย. 59	15 ก.พ. 60	23 ส.ค. 60	14,605,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*ไอริศรา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภากริช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
14	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ตำบลหนองหงษ์ - ตำบลหนองตำลึง - ตำบลมาบฝั่ อำเภอพานทอง	1	e-Auction	9 ธ.ค. 59	24 ก.พ. 60	18 ส.ค. 60	12,149,000	-	/	
15	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง (ระยะที่ 2) ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	14 มี.ค. 60	22 พ.ค. 60	19 ก.ย. 60	10,922,000	-	/	
16	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสี่แยกมาบโป่ง - พานทอง ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง	1	e-Auction	24 พ.ย. 59	14 ก.พ. 60	ยังไม่เบิกเงิน	6,433,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*1๐3๙/ก*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวไอริศรดา อัสสรวิชญ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*TH*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*Pring A*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณรัช บัญฑิตวรมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
17	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง (ระยะที่ 1) ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	10 ม.ค. 60	27 เม.ย. 60	ยังไม่เบิกเงิน	17,590,000	-	/	
18	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง	1	e-Auction	22 ก.พ. 60	18 เม.ย. 60	30 มี.ย. 60	19,310,000	-	/	
<b>ประเภทคมนาคม</b>											
19	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พ.318 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	1	e-Auction	24 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	8 มี.ย. 60	7,630,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศร์ตา* ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ตา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*ท.น.* ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา* ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิภาบุรุษ บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
งาน/โครงการ	รายการ										
		<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>									
20	บริหารงาน ทั่วไป	โครงการปรับปรุงระบบโทรทัศนวงจรปิดพร้อม อุปกรณ์สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม เฟส 2 ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สวนหลวงชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี	1	ตกลงราคา	-	13 ก.ค. 60	21 ส.ค. 60	475,000	-	/	
		<b>ประเภทคมนาคม</b>									
21	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรงธรรม - ท้องไร่ หมู่ที่ 2 , 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม	1	e-Auction	19 ธ.ค. 59	3 มี.ค. 60	ยังไม่เบิกเงิน	11,575,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
22	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านเนินพลับ ขอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกกู้ง อำเภอนันทนิคม	1	e-Auction	21 ธ.ค. 59	15 มี.ค. 60	ยังไม่เบิกเงิน	14,830,500	-	/	
23	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองบึงยาง (วังเดือนห้า) หมู่ที่ 7 ตำบลหมอนนาง อำเภอนันทนิคม	1	e-Auction	27 ธ.ค. 59	4 พ.ค. 60	ยังไม่เบิกเงิน	2,620,000	-	/	
24	เคหะและ ชุมชน	โครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองยาง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	27 ธ.ค. 59	28 ก.พ. 60	26 ก.ค. 60	7,100,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
25	เคหะและ ชุมชน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองกลางดอน - เรือนจำ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	16 ม.ค. 60	18 เม.ย. 60	27 ก.ค. 60	9,960,000	-	/	
26	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายแยก 36 - โค้งดารา หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา	1	e-Auction	7 มี.ค. 60	23 พ.ค. 60	ยังไม่เบิกเงิน	4,564,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอรศรดา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 14)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>											
<b>ประเภทสำนักงาน-ที่ทำการ-ศูนย์บริหารงาน</b>											
1	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอิมจันทร์ พร้อมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	e-Auction	30 พ.ค. 60	19 ก.ย. 60	ยังไม่เบิกเงิน	13,139,600	-	/	
<b>ประเภทสาธารณูปโภค</b>											
2	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น และกำแพงหินกอบริเวณวัดสันติคาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	1	e-Auction	9 ธ.ค. 59	3 เม.ย. 60	ยังไม่เบิกเงิน	5,591,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศรา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวินัญ)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*พญ*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณรัช บัญฑิตวามี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (บัญชีไอเงิน ครั้งที่ 14)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		<b>ประเภทคมนาคม</b>										
3	เคหะและ ชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขามอน - ถนนหาดยาว คลองไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	e-Auction	21 ธ.ค. 59	20 มี.ค. 60	5 เม.ย. 60	7,100,000			/	
4	เคหะและ ชุมชน	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านบึงตะกู - บ้านอมพนม หมู่ที่ 9 ตำบลสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	สอบราคา	24 ก.พ. 60	27 มี.ค. 60	26 เม.ย. 60	1,925,000			/	
5	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแก้ว ซอย 6 - เขาวังแก้ว ซอย 1 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	1 โครงการ	e-Auction	21 ธ.ค. 59	6 มี.ค. 60	19 พ.ค. 60	6,295,000			/	

ลายมือชื่อ.....*163 ก. 5 ต.*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศร์ตา อัสสรวิชนู)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิวัฒน์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>									
		<b>ประเภทสำนักงาน-ที่ทำการ-ศูนย์บริหารงาน</b>									
1	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน อำเภอบ่อทอง	1	e-Auction	27 ธ.ค. 59	1 พ.ค. 60	29 ส.ค. 60 (งวดที่ 1)	1,068,000	-	/	จ้าง = 8,900,000
		<b>ประเภทสาธารณูปโภค</b>									
2	เคหะและ ชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหนองเขิน - แยกหนองสรวง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	1	e-Auction	27 มี.ค. 60	31 พ.ค. 60	21 ส.ค. 60	14,484,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศรา*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*ดิษฐ์*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
	<b>ประเภทคมนาคม</b>										
3	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านโป่งตามข - บ้านหนองขยาด หมู่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอกวนทอง (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	1	e-Auction	16 ม.ค. 60	18 เม.ย. 60	14 ก.ย. 60	9,875,000	-	/	
4	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา (ตามแบบ อบต.บางพระ)	1	e-Auction	21 ธ.ค. 59	21 มี.ค. 60	15 ก.ย. 60	18,232,200	-	/	
5	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองใหญ่ - บ้านคลองพลู หมู่ที่ 1, 3 ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่ (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	1	e-Auction	6 มิ.ย. 60	11 ส.ค. 60	ยังไม่เบิกเงิน	10,150,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศรา อัสสราวิชญ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรานุช ชูญทั่วมมี)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงินงบประมาณ (ล้านบาท)
6	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเกาะจันทร์ - บ้านไร่เสร์ หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	1	e-Auction	22 ส.ค. 60			27,534,700	-		/	

ลายมือชื่อ.....*ไอริศ*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไอริศศา อัสสรวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิรัช*.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางวิรัช บัญฑิตวิชัย)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน