



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กผ.) โทร ๐ - ๓๘๓๙ - ๘๐๓๘ - ๔๓ ต่อ ๓๑๑

ที่ ขบ ๕๑๐๐๓/๘๒๘๑

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชบ. ทุกโรงเรียน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

จึงขอจัดส่งรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนึ่งสำหรับสำนักปลัดฯ ขอความอนุเคราะห์นำข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ สำหรับกองการท้องถิ่นฯ ให้ประชาสัมพันธ์ในวารสารประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



## บันทึกข้อความ

รายนาม...   ยบง	รายนาม 2 อบจ.	รองปลัด อบจ. (1)
3252	4824	5239
24 ธ.ค. 2564	๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	22 ธ.ค. 2564
เวลา 8.40	เวลา 10.00 น.	เวลา 09.00 น.

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กย.) โทร. ๐ - ๓๘๓๙ - ๘๐๓๙ - ๔๓ ต่อ ๓๑๑

ที่ ชบ ๕๑๐๐๓/๐๕๖๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปลัด อบจ.
ที่ 12873
๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 13.50 น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายนาม...   ยบง
3239
23 ธ.ค. 2564
เวลา 16.20 น.

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี พร้อมคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ เพื่อพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๔

๑.๓ กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑.๕ ขอมติให้คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ออกตรวจติดตามโครงการหมวดเงินอุดหนุน (ต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

### ๒. ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๓. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามข้อ ๑

### ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ลงนาม...

๔.๑ ลงนามประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ ปิดประกาศเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้โดยเปิดเผย ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๔.๓ เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น

๔.๔ แจกหนังสือถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทราบ

๔.๕ แจกหนังสือถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทราบ

๔.๖ แจกหนังสือถึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทราบ

๔.๗ จัดส่งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ

๔.๘ แจกส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชบ. และจัดส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทุกส่วนและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทุกโรงเรียนทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

๔.๙ แจกสำเนาปลัดฯ นำรายงานการติดตามฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว

๔.๑๐ แจกกองการท้องถิ่นฯ ประชาสัมพันธ์การประกาศเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวารสารประจำเดือน

#### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศและหนังสือ ตามข้อ ๔ ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิวรรณท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวัฒน์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔

20/10/16

(นางสาวพิมพ์พิพัศ ดวงแก้ว)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายวรพล สิทธิรักษ์)  
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๔

(นางสาวเพ็ญประภา สำเภาแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๔

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔

ลงนามแล้ว

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔

25/10/16



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\_\*\*\_\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศผลการดำเนินการ จัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี**

“ เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่มีองนวัตกรรมนำอยู่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”

**ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม มีดังนี้**

๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าสู่นวัตกรรมใหม่
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาระดับนานาชาติ
๕. เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๗. สนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน  
แก้ปัญหาสังคม ยาเสพติด
๘. เสริมสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การบริหาร  
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ค. ยุทธศาสตร์...

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และ  
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

- ๑.๑ พัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการจัดการศึกษา
- ๑.๒ พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
- ๑.๓ พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา
- ๑.๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
- ๑.๖ ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
- ๑.๗ สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล
- ๑.๘ สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น
- ๑.๙ พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง
- ๑.๑๐ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยวและกีฬา

- ๒.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล
- ๒.๒ พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลสำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ
- ๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- ๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ
- ๒.๕ ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้
- ๒.๖ ส่งเสริมพัฒนากีฬาและสนามกีฬาสำหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

- ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
- ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
- ๓.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ๓.๔ พัฒนาระบบทางระบายน้ำ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน
- ๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
- ๔.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
- ๔.๔ ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

๔.๕ ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค และระดับสากล

๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ๕.๑ รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
- ๕.๒ รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการบำบัดรักษา
- ๕.๓ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง โดยมีผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญในการป้องกัน
- ๕.๔ ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุกและบูรณาการให้ทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
- ๕.๕ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท
- ๖.๓ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดของประชาชนให้ยั่งยืน
- ๖.๔ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- ๗.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย
- ๗.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- ๗.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๗.๔ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
- ๗.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
- ๗.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านบริการ
- ๗.๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มีอาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## ส่วนที่ 5

### การประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวม

\*\*\*\*\*

#### 5.1 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2564 แนวทางในการประเมินผลสำเร็จกำหนดตัวชี้วัดจากร้อยละของโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ใช้วิธีการประเมินผลจากการตรวจสอบติดตามจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดให้ค่าคะแนนระดับผลสำเร็จคำนวณเป็นร้อยละ ดังนี้

ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง	ระดับผลสำเร็จ
มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 90	ดีมาก
มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80	ดี
มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 70	ปานกลาง
มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 60	พอใช้
ต่ำกว่า ร้อยละ 50	ต้องปรับปรุง

จากการประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งนำโครงการในแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติได้ ดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 609 โครงการ นำโครงการ ไปดำเนินการจริง จำนวน 468 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.85 และจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ จำนวน 4,641,453,772 บาท นำงบประมาณไปดำเนินการจริง จำนวน 3,019,751,775 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.06 รายละเอียดตามตารางที่ 1


ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน / โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี กับแผนงาน / โครงการ และงบประมาณที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี (ล้านบาท)	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	365	299	81.92	1,838,801,300	1,273,078,199	69.23
1.1 แผนงานสาธารณสุข	31	15	48.39	455,634,700	233,050,200	51.15
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	4	66.67	20,800,000	7,638,200	36.72
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	6	-	-	5,498,250	-	-



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี (ล้านบาท)	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	54	49	90.74	57,144,100	16,284,100	28.50
1.5 แผนงานการศึกษา	266	230	86.47	1,285,524,250	1,010,916,624	78.64
1.6 แผนงานงบกลาง	2	1	50.00	14,200,000	5,189,075	36.54
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา</u>	34	23	67.65	441,662,680	248,530,757	56.27
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	-	-	62,369,000	-	-
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	29	23	79.31	379,293,680	248,530,757	65.52
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง</u>	136	106	77.94	1,864,353,400	1,336,396,240	71.68
3.1 แผนงานเคหะชุมชน	3	3	100.00	26,777,800	26,485,800	98.91
3.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	133	103	77.44	1,837,575,600	1,309,910,440	71.28
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</u>	9	4	44.44	19,127,400	5,389,722	28.18
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	4	44.44	19,127,400	5,389,722	28.18
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</u>	19	10	52.63	62,284,560	23,157,464	37.18
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	-	-	16,000,000	-	-
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	3	30.00	35,082,560	14,018,064	39.96
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	7	7	100.00	11,202,000	9,139,400	81.59



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ จริง	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณ ในแผนพัฒนา ประจำปี (ล้านบาท)	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม	11	6	54.55	70,220,142	5,828,255	8.30
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	-	-	292,500	-	-
6.2 แผนงานเกษตรชุมชน	7	4	57.14	16,927,642	5,813,955	34.35
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	3	2	66.67	53,000,000	14,300	0.03
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	35	20	57.14	345,004,290	127,371,138	36.92
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	16	10	62.50	178,291,290	99,927,528	56.05
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	17	8	47.06	86,713,000	24,255,400	27.97
7.3 แผนงานงบกลาง	2	2	100.00	80,000,000	3,188,210	3.99
รวม 7 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น	609	468	76.85	4,641,453,772	3,019,751,775	65.06
โครงการที่จังหวัดอนุมัติให้ยกเว้นไม่ต้องใช้แผน	-	2	-	-	134,300,000	-
โครงการครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา	-	10	-	-	9,259,928	-



อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคบางแสน  
โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบางแสน  
งบประมาณ 363,700 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนมัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี

โครงการปรับปรุงหลังคามัสยิด

งบประมาณ 400,000 บาท



โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ




อุดหนุนโรงเรียนวัดเตาปูน  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
งบประมาณ 1,231,500 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ




อุดหนุนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (คส.)  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนวัดเข็ดสำราญ อำเภอพนัสนิคม  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดทุ่งเหียง  
งบประมาณ 1,044,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพนัสนิคม  
โครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนวัดทรงธรรม  
งบประมาณ 275,200 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขี้เหล็ก - หนองเซ่ง หมู่ 3  
ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนบุรี  
งบประมาณ 6,607,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนวัดโบสถ์  
ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอนันทนบุรี  
งบประมาณ 7,939,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  
โครงการพัฒนาห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัย  
สู่มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
งบประมาณ 3,094,500 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ







โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโสม (วงทวิอุปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง  
งบประมาณ 2,100,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ




โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสว่างวัฒนา - โรงฆ่าสัตว์  
หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง  
งบประมาณ 4,010,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยภายในตำบลหนองหงษ์ หมู่ 1 , หมู่ 3 , หมู่ 6  
เชื่อมต่อพื้นที่ หมู่ 5 และหมู่ 8 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง  
งบประมาณ จำนวน 19,863,000 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ




อุดหนุนวัดแหลมแค อำเภอบ้านทอ  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 2,000,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อำเภอบ้านทอ  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดเกาะลอย  
งบประมาณ จำนวน 582,800 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนมัสยิดอาลีเย์ลกามีลียันน์ อำเภอกีร์ราซา  
โครงการก่อสร้างมัสยิดอาลีเย์ลกามีลียันน์  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนมัสยิดสลามาตุ้ลเลาะห์ อำเภอกีร์ราซา  
โครงการต่อเติมที่ละหมาดหุญมัสยิดสลามาตุ้ลเลาะห์  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



โครงการขยายฝิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกัก  
สายโค้งดารา - หินกอง หมู่ที่ 6 , 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา

งบประมาณ 12,548,000 บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง



อุดหนุนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอสรีราชา

โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งบประมาณ 2,154,500 บาท



โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างปัญญา  
งบประมาณ 1,161,400 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ





อุดหนุนโรงเรียนวัดจุกกระเมอ อำเภอสรีราชา  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
งบประมาณ 1,243,500 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ




อุดหนุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อำเภอบางละมุง  
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ไอที)  
ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

งบประมาณ 5,500,000 บาท

โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนวัดบางละมุง อำเภอบางละมุง  
โครงการบูรณะอุโบสถ (หลังเก่า)  
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนวัดนพทองดีศรีพฤตมาราม อำเภอบางละมุง  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ







อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
งบประมาณ ๒,๒๔๔,๐๐๐ บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



โครงการสมทบปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายสำนักท้อน - ห้วยใหญ่  
(ชบ.ถ.๑ - ๐๓๐๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง  
งบประมาณ ๑,๐๖๕,๔๐๐ บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



- อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จำนวน 2 โครงการ
- 1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาเครื่องจัดจ่ายยาอัตโนมัติ งบประมาณ 11,700,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ
  2. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติสู่มatricฐานสากล  
งบประมาณ 2,700,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ






อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจับเต่า อำเภอสัตหีบ

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างปัญญา

งบประมาณ 1,161,400 บาท

โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนโรงเรียนบ้านขลอด อำเภอสัตหีบ

โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งบประมาณ 1,357,000 บาท

โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสำตึบ  
งบประมาณ 2,984,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  
สายโรงไฟฟ้าย่อย - ถนนสาย 332 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสำตึบ  
งบประมาณ 7,569,900 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.205 หมู่ที่ 2  
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่  
งบประมาณ 10,058,000 บาท  
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง



อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) อำเภอหนองใหญ่  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้างปัญญา

งบประมาณ 1,408,700 บาท

โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองสิบบ่ด อำเภอหนองใหญ่

โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งบประมาณ 713,000 บาท

โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ





อุดหนุนวัดจรุงปรีชาาราม อำเภอนองใหญ่

โครงการบูรณะอุโบสถ

งบประมาณ 1,000,000 บาท

โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนวัดโพธิญาณรังสี อำเภอนองใหญ่

โครงการก่อสร้างอุโบสถ


งบประมาณ 1,000,000 บาท

โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ

ชุดศูนย์กลางเฝ้าระวังพร้อมเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพของผู้ป่วยแบบไร้สาย (Central monitor)





เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ



กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา



อุปกรณ์ทางทันตกรรม



อุดหนุนโรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง  
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย  
โรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
งบประมาณ 1,530,900 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ






โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณารัษฎิกาวาส อำเภอปอทอง  
งบประมาณ 11,318,000 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง



โครงการปรับปรุงรั้ว โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอปอทอง  
งบประมาณ 421,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ




อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อำเภอปอทอง  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
งบประมาณ 727,500 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ





โครงการสมทบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองมือไทร - บ้านช่อง  
(ชบ. ถ. 1 - 0806) ตำบลธาตุทอง , ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง  
งบประมาณ 1,376,200 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ






โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 331 - เนินทรายขาว  
หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ่อทอง  
งบประมาณ 15,442,200 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งศาลา - หนองสังข์  
หมู่ 3 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง  
งบประมาณ 13,490,700 บาท โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
งบประมาณ 2,500,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนวัดหนองงูเหลือม อำเภอเกาะจันทร์  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ



อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลยันนะห์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุ้ลยันนะห์  
งบประมาณ 234,100 บาท  
โครงการอยู่ในระดับผลสำเร็จ