



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารณมนตรีเสวี ๑ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรหลักทอง คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๓/๒ หมู่ ๔ ตำบล/แขวงไร่หลักทอง อำเภอ/เขต พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยนายดำรงเกียรติ ตาดเดิม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๓๓๐๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านล่าง-บ้านสวน หมู่ที่ ๕ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีปัญหาอุปสรรค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว จึงให้แก้ไขปรับเปลี่ยนแนวท่อระบายน้ำจากฝั่งซ้ายไปอยู่ฝั่งขวา และปรับท่อระบายน้ำลดถนนจาก ๐ ๐.๘๐ เมตร เป็น ๐ ๐.๖๐ เมตร จากการเปรียบเทียบปริมาณเนื้องาน และมูลค่างานก่อสร้างมีมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น ตามประมาณราคาเป็นเงิน ๖๖๙.๖๔ บาท ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดียินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด และได้ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๔๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) จึงพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายดำรงเกียรติ ตาดเติม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิหรานรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)





องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านล่าง - บ้านสวน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,045.00 ม.หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,270.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  $\varnothing$  0.80 ม.

พร้อมบ่อพัก ยาว 733.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย X $F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.(ตามใบเสนอราคา)								
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.	ท่อน	28.00	1,102.25	30,863.00	1.3420	1,479.22	41,418.15	
2	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (ส่วนขอแก้ไข)								
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.	ท่อน	28.00	1,120.07	31,361.98	1.3420	1,503.14	42,087.78	
รวมค่าก่อสร้างคิดเป็นมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น								669.64	

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายศุภเดช น้อยศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายกฤต โภภแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายประจวบ ชลวิริยะกุล)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายหุตม์พงศ์ พลิชรุ้เกษม)



ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ