



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.วิไล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนทุ่งขวาง (ระยะที่ ๒) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าดำเนินการ ซึ่งต้องขออนุญาตแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ อนุญาตให้เข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จนกว่าแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ อนุญาตให้สามารถเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว



ข้อ ๒ แนวทางหลวงชลบุรี ที่ ๑ ได้พิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดำเนินการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเงื่อนไขเพิ่มเติมข้อ ๑-๒๖ ที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต ที่ คค ๐๖๑๔๓/๘๑๒/๕๓๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพิจารณาให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๑๖๖ วัน(ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗) จึงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๖๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวด ๖ งวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองคารา)