

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๓๑/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นาย วิชา คุณปลื้ม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วัสดุภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๒/๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนาง ไพรมา แซ่โง้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๑๓๗๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานแจ้งว่าเขตและวางผังตำแหน่งอาคารตามระยะที่กำหนดในสัญญาจ้าง พบว่าทางเท้าของอาคารทับซ้อนกับแนวรั้วสนามกีฬาบริเวณ Line เส่า ๑๐,B ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างอาคารดังกล่าว และแจ้งให้เทศบาลเมืองชลบุรีตรวจสอบผังและตำแหน่งงานก่อสร้างอาคารพร้อมปรับขยับตำแหน่งอาคารเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมกันตรวจสอบตำแหน่งอาคารดังกล่าว ตามผังบริเวณที่เทศบาลเมืองชลบุรีได้ปรับขยับตำแหน่งแบบแปลนแผ่นที่ A-๐๔ และแผ่นที่ SN-๐๑ แล้วพบว่าตำแหน่งอาคารที่มีการปรับขยับตำแหน่งอาคารดังกล่าวสามารถก่อสร้างได้ และไม่กระทบกับปริมาณงานและมูลค่างานก่อสร้างแต่อย่างใด โดยขออนุมัติยกเลิกแบบแปลนตามสัญญาจ้างแผ่นที่ A-๐๔ และแผ่นที่ SN-๐๑ รวม ๒ แผ่น และใช้แบบแปลนแผ่นที่ A-๐๔ (แก้ไขครั้งที่ ๑) และแผ่นที่ SN-๐๑ (แก้ไขครั้งที่ ๑) แทนแบบแปลนเดิม

และตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๖๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑

๑๓๑



๒๗

กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗) อนุมัติขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๖๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้างในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ (ขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า

รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... *ว.ว.*ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง

(นางไปรมก แซ่ใจ้ว)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน

(นายอภิโชติ เข็นธนากุล)