

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๗

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอบึงเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โชนำชัย ขนส่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติ บุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล ตลาดจินดา อำเภอบางแพไร จังหวัด นครปฐม โดยนางยอดขวัญ ใช้บางยาง ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๗๓๕๕๔๘๐๐๒๖๓๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาล ตำบลธาตุทอง ๑ (หนองบอน-บึงตะกู่) หมู่ที่ ๔ ตำบล ธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงาน พบว่าในส่วนงานไฟฟ้าแสงสว่างมี ปริมาณงานของสายไฟ CV ๓๐ x ๑๐ และท่อ HDPE ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร พร้อมข้อต่อ และชุดฝัง ตามใบเสนอราคา อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างกับปริมาณงานที่ดำเนินการตามหน้างานไม่สอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการ จึงต้องปรับลดปริมาณงานและมูลค่าการก่อสร้างลง ดังนี้

๑. สายไฟ CV ๓๐ x ๑๐ ปรับลดปริมาณงานจากจำนวน ๖,๑๐๖.๐๐ เมตร คงเหลือจำนวน ๓,๓๓๕.๐๐ เมตร
๒. ท่อ HDPE ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร พร้อมข้อต่อ และชุดฝัง ปรับลดปริมาณงานจากจำนวน





๕,๗๓๐.๐๐ เมตร คงเหลือจำนวน ๒,๗๗๐.๐๐ เมตร

โดยปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง เป็นเงินจำนวน ๖๕๓,๐๐๔.๒๑ บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ในงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๕ (สุดท้าย) เป็นเงิน ๖,๘๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชั้นพื้นทางเดิม บดอัดแน่น และงานผิวจราจร คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมขยายเขตและติดตั้ง หม้อแปลงทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๘๓๖,๕๕๕.๗๕ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๕ (สุดท้าย) เป็นเงิน ๖,๒๐๔,๑๕๕.๗๕ บาท (หกล้านสองแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานชั้นพื้นทางเดิมบดอัดแน่น และงานผิวจราจร คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อม ขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นางอঞ্জรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางยอดขจรณี ใจดีนางขาง)


(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายอภิโชติ เอ็นธนากุล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓/๐๕/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๔/๐๕/๒๕๖๗ จนถึง ๑๗/๐๒/๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๗/๒๕๖๗	๔,๑๖๓,๓๐๐.๐๐			๔,๑๖๓,๓๐๐.๐๐
๒	๒	๓๑/๐๘/๒๕๖๗	๔,๑๖๓,๓๐๐.๐๐			๔,๑๖๓,๓๐๐.๐๐
๓	๓	๒๐/๑๐/๒๕๖๗	๔,๑๖๓,๓๐๐.๐๐			๔,๑๖๓,๓๐๐.๐๐
๔	๔	๐๕/๑๒/๒๕๖๗	๕,๑๔๒,๕๐๐.๐๐			๕,๑๔๒,๕๐๐.๐๐
๕	๕	๑๗/๐๒/๒๕๖๘	๖,๒๐๔,๑๕๕.๗๕			๖,๒๐๔,๑๕๕.๗๕


วงจ (ชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....



พยาน (ลงชื่อ).....



พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาลตำบลธาตุทอง 1 (หนองบอน - บึงตะกู่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,865.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 22,920.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลธาตุทอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ปรับลดเนื้องานไฟฟ้าแสงสว่าง								แผ่นที่ 1/2
	1.1 จำนวนปริมาณงานตามใบเสนอราคา								
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	-สายไฟ CV 3C x 10	ม.	6,106.00	162.00	989,172.00	1.1150	180.63	1,102,926.78	
	-ท่อ HDPE ขนาด 40 มม. พร้อมข้อต่อ และชุดฝัง	ม.	5,730.00	46.20	264,726.00	1.1150	51.51	295,169.49	
	รวมค่าก่อสร้างตามใบเสนอราคา				1,253,898.00			1,398,096.27	
	1.2 จำนวนปริมาณงานตามที่ทำจริง								
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	-สายไฟ CV 3C x 10	ม.	3,335.00	162.00	540,270.00	1.1150	180.63	602,401.05	
	-ท่อ HDPE ขนาด 40 มม. พร้อมข้อต่อ และชุดฝัง	ม.	2,770.00	46.20	127,974.00	1.1150	51.51	142,691.01	
	รวมค่าก่อสร้างตามหน้างานจริง				668,244.00			745,092.06	

Factor F

1.1150

ลงชื่อ).....

C. S. S.

Wm

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....

Op

พยาน (ลงชื่อ).....

C. S. S.



