

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองการ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจด ทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนทำงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบล เสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แบบทำสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ ชุมชนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ เขาไม้แก้ว ถึง ห้วยใหญ่, ชากนอก อำเภอ บางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้า พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๑๕๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) จึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๑๕๖ วัน นับถัด จากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้างในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขยายระยะเวลา(ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ข้อ ๒ อนุมัติแก้ไขงวดงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงได้แบ่งงวดงานจากเดิมงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) โดยงวดที่ ๖ คำนึงถึงเนื้องานที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จได้และงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ประกอบด้วยเนื้องานที่พื้นวิสัยที่ผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จได้ อีกทั้ง ยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ จึงอนุมัติให้แบ่งงวดงานประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ อนุมัติยกเลิกงวดเดิม งวดที่ ๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒.๒ อนุมัติงวดงานใหม่ทดแทนงวดที่ ๖ เดิม ดังนี้

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งาน ดังนี้

- ๑) งานวางท่อจ่ายน้ำ HDPEØ ๕๐๐ มม. PN๑๐ (Class ๑๐๐) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(เบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๖๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๐๐๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑) งานวางท่ออื่น ๆ ที่เหลือและคืนสภาพผิวจราจรทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒) งานเครื่องกลและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- ๓) งานขยายเขตไฟฟ้า ๓๑๕ KVA แล้วเสร็จ
- ๔) งานไฟฟ้าและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- ๕) งานติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๖) ติดตั้งป้ายถาวร จำนวน ๒ ป้าย
- ๗) งานอื่น ๆ ที่เหลือตามสัญญาและแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจัดส่งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง


๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย(เบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๖๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ข้อ ๓. แก้ไขสัญญา ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสารพัฑู คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางปรียาถักยล ดันตริาพันธ์)