

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท คงคา แอ็คควานซ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๕/๓๗๐ หมู่ ๒ ตำบลไร่จริง อำเภอสภาพาน จังหวัดนครปฐม โดยนายทรงพล อ่อนละมุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๗๐๗๗๘๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเสียจากบ่อผันน้ำไปยังบ่อเติมอากาศชั้นที่ ๑ แดกรั่ว ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเจาะสก็ดปากบ่อ คสล. เพื่อนำท่อ HDPE ขนาด ๑,๐๐๐ มม. ลงไปเปลี่ยนท่อเหล็กเดิมที่ชำรุด แต่ท่อเหล็กมีความชำรุดเสียหายมาก จึงไม่สามารถทำการต่อเข้ากับอุปกรณ์ Mechanical Coupling ได้ จึงต้องทำการปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขและติดตั้ง โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๓๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๔ ข และข้อ ๗ ข

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวาทิ)



KONGKA ADVANCE CO., LTD.



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทรงพล อ่อนละมูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนนท์)