

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวเกศศิริินทร์ สกุลนอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๓๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ ชุมชนเกลือแก้ว อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๑๓,๕๕๕.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและแก้ไขวงงาน ดังนี้

๑.๑ อนุมัติปรับลด งานวางท่อ HDPE ๓๑๕ PN๖ ปริมาณที่ตามสัญญาฯ ความยาวรวม ๒,๔๑๓ เมตร สามารถดำเนินการได้ ๒,๓๕๐ เมตร ปรับลดความยาวลง ๒๓ เมตร

๑.๒ อนุมัติปรับลด งานวางท่อ HDPE ๒๒๕ PN๖ ปริมาณที่ตามสัญญาฯ ความยาวรวม ๕,๘๘๔ เมตร สามารถดำเนินการได้ ๕,๗๒๔ เมตร ปรับลดความยาวลง ๑๖๐ เมตร

๑.๓ อนุมัติปรับลด งานวางท่อ HDPE ๑๑๐ PN๖ ปริมาณที่ตามสัญญาฯ ความยาวรวม ๑,๐๗๑ เมตร สามารถดำเนินการได้ ๑,๐๔๘ เมตร ปรับลดความยาวลง ๒๓ เมตร

รวมค่าวัสดุและค่าก่อสร้างที่ปรับลดลงทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๑๔,๕๒๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑.๔ อนุมัติยกเลิกงวดเดิม งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๒๕,๔๒๒.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม)

๑.๕ อนุมัติงวดงานใหม่ งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๑๐,๘๕๘.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑. บัญชีเปรียบเทียบราคา จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๘๑๓,๕๕๕.๐๐ บาท หัก ปรับลด  
วงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๒๑๔,๕๒๔ บาท คงเหลือ ๑๕,๕๙๘,๐๓๑.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน  
สามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา  
เหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน และแก้ไขงานงวดที่ ๓ ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๒๕,๔๒๒.๐๐ บาท หัก ปรับลด ๒๑๔,๕๒๔.๐๐ บาท  
คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๗,๖๑๐,๘๙๘.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  
(รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม)

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด  
แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ  
หนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเกศศิริพันธ์ สุกุลนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวีรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)