

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร บริษัท ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ๖๕ ซอยเชิดน้อย ถนนเชิดน้อย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดย นายปิณฑน์ ล้วนธนเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๒๑๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนซอยภายในตำบลหนองหงษ์ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๗๓,๘๗๓.๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) จึงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๒๑ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๒ แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) และข้อ ๗ (ข)


ข้อ ๔ (ข) งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายปิติพัฒน์ ส่วนธนเศรษฐ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุนฑ์ทम्मี่)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางรมิดา จรรยาوار โสภณ)