



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๑/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี.วี.ไอ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบ อำนาจ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนอ่างศิลา - บางแสน (เลียบชายทะเล) อำเภอเมืองชลบุรี วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ตามแบบการประปา ส่วนภูมิภาค เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้าน ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

- วางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN๖ (Class ๑๐๐) ความยาวรวม ๒๕๘ ม. เดิมกำหนดความ ยาว ๒๕๖ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๓๘ ม.
- ติดตั้งชุดดับเพลิงขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด เดิมตามรายการงานก่อสร้างกำหนดให้ติดตั้ง ชุดดับเพลิงขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน ๔ ชุด แต่ตามแบบแปลนมิได้กำหนดจุดติดตั้งไว้
- ขุดวางท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN๖ ลึก ๐.๖๐ ม. เดิมตามแบบแปลนกำหนดลึก ๐.๘๐ ม.
- ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวน ๑๖๐,๓๗๐.๕๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ด สิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) โดยปรับลดในวงงานที่ ๑ เป็นเงิน ๔๓,๓๕๒.๕๓ บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบ สองบาทห้าสิบบสามสตางค์) และปรับลดในวงงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑๒๖,๐๑๘.๐๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทห้าสตางค์) (ตามตารางเปรียบเทียบปรับลด-เพิ่มแนบ)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๖,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๓๗๐.๕๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์) คงเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๖๖,๖๒๙.๔๒ บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

(งวดที่ ๑) จำนวนเงิน ๒,๖๑๐,๘๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๔๓,๓๙๒.๕๓ บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๗,๔๐๗.๔๗ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

(งวดที่ ๒) (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๓,๘๐๖,๒๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๑๑๖,๙๗๘.๐๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๙,๒๒๑.๙๕ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

