

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระบุว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วน ร่วมทอวงวัสดุภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๒/๖ หมู่ ๑๑ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย นางไปรมา แซ่ไว้้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๑๓๗๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง มนุญวิทยาการ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึงมนุญวิทยาการ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

จากเดิม

-หน้าต่าง น.๗ สำหรับการก่อสร้าง เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างตามแบบรูปรายการได้ เนื่องจากติดโครงสร้างเสา คสล. ซึ่งต้องดำเนินการฉาบปูนเสาข้างละ ๒.๕ ซม. ทำให้ความกว้างของหน้าต่าง น.๗ ลดลงเหลือความกว้าง ๓.๗๐ เมตร ในส่วนของความสูงคงเดิม ตาม Shop Drawing ที่เสนอ

-งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น ๑ และงาน Top หินแกรนิตโถปัสสาวะชาย ชั้น ๓ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบสถาปัตยกรรม โดยตามแบบรูปรายการกำหนดให้เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ ห้องน้ำครูชาย-หญิง มีขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร และ งาน Top หินแกรนิตโถปัสสาวะชายห้องน้ำครูชายชั้น ๑ ตามแบบรูปรายการกำหนด ขนาดความกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ในส่วนของงาน Top หินแกรนิตโถปัสสาวะชายห้องน้ำชายชั้น ๓ ตามแบบรูปรายการกำหนด ขนาด



ความกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓.๗๐ เมตร เนื่องจากมีงานโครงสร้างผนังและงานฉาบปูนบังคับไว้ ทำให้เคาน์เตอร์  
อ่างล้างหน้าห้องน้ำครูชาย-หญิง มีขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร และความยาวลดลงเหลือ ๑.๖๕ เมตร และใน  
ส่วนของ Top หินแกรนิตโพลีสวาสะชายชั้น ๑ มีขนาดความกว้าง ๐.๑๐ ความยาวลดลงเหลือ ๑.๕๕ เมตร งาน  
Top หินแกรนิตโพลีสวาสะชายห้องน้ำชายชั้น ๓ มีขนาดความกว้าง ๐.๑๐ เมตร และมีความยาวลดลงเหลือ  
๓.๖๐ เมตร

ขอเปลี่ยนแปลง เห็นชอบให้แก้ไข ขนาดหน้าต่าง น.๗ จากขนาดความกว้าง ๓.๗๕ เมตร สูง  
๐.๔๕ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร สูง ๐.๔๕ เมตร และเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำห้องน้ำครูชาย-  
หญิง บริเวณชั้น ๑ จากขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๖๕ เมตร และงาน  
Top หินแกรนิตโพลีสวาสะชายห้องน้ำครูชั้น ๑ จากขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๐.๑๐  
เมตร ยาว ๑.๕๕ เมตร และงาน Top หินแกรนิตโพลีสวาสะชายห้องน้ำชายชั้น ๓ จากขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว  
๓.๗๐ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร และปรับลดมูลค่าการก่อสร้างลง จำนวน ๒๑,๓๕๑.๓๕  
บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแก้ไข


จำนวน ๓ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ ใบประมาณตามสัญญาจ้าง

จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตกลงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง

(นางไพรมา แซ่โจ้ว)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ใบประมาณการตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบึงมนูวิทยาคาร อ.บ้านบึง

ลักษณะงาน อาคาร คสล.4ชั้น ใต้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00เมตร ยาว 56.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี


ตามแบบ อบจ.ชบ.เลขที่ 9/2562


รายการปริมาณงานตามใบเสนอราคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	<b>ปริมาณงานในงวดที่ 7</b>								
	- หน้าต่างอะลูมิเนียม น.7 ขนาดกว้าง 3.75 ม. สูง 0.45 ม.	36.00	ชุด	4,668.75	168,075.00	-	-	168,075.00	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	7.83	ตร.ม.	2,266.85	17,749.44	252.17	1,974.49	19,723.93	
	- ห้องน้ำครูชาย-หญิง ชั้น 1 (กว้าง 0.60 ม. ยาว 1.70 ม.)								
	- งาน TOP หินแกรนิตดำ หลังโถปัสสาวะ	0.57	ตร.ม.	996.00	567.72	250.50	142.79	710.51	
	- ห้องน้ำครูชาย ชั้น 1 (กว้าง 0.10 ม. ยาว 2.00 ม.)								
	- ห้องน้ำชาย ชั้น 3 (กว้าง 0.10 ม. ยาว 3.70 ม.)								
	<b>รวมมูลค่างาน</b>							<b>188,509.43</b>	
						<b>Factor F =</b>	<b>1.2558</b>	<b>236,730.14</b>	

มูลค่างานตามใบเสนอราคา

236,730.14 บาท

สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสี่สตางค์

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน  
 (นายกฤษฏีพนา ทองใย)



(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ใบประมาณการปรับลดเนื้องาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบึงมณูญวิทยาคาร อ.บ้านบึง

ลักษณะงาน อาคาร คสล.4ชั้น ได้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00เมตร ยาว 56.00 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ.เลขที่ 9/2562

รายการปริมาณงานที่ทำจริง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	<u>ปริมาณงานปรับลด ในงวดที่ 7</u>								
	- หน้าต่างอะลูมิเนียม น.7 ขนาดกว้าง 3.70 ม. สูง 0.45 ม.	36.00	ชุด	4,606.50	165,834.00	-	-	165,834.00	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	1.98	ตร.ม.	2,266.85	4,488.36	252.17	499.30	4,987.66	
	- ห้องน้ำครูชาย-หญิง ชั้น 1 (กว้าง 0.60 ม. ยาว 1.65 ม.)								
	- งาน TOP หินแกรนิตดำ หลังโถปัสสาวะ	0.55	ตร.ม.	996.00	547.80	250.50	137.78	685.58	
	- ห้องน้ำครูชาย ชั้น 1 (กว้าง 0.10 ม. ยาว 1.95 ม.)								
	- ห้องน้ำชาย ชั้น 3 (กว้าง 0.10 ม. ยาว 3.60 ม.)								
	รวมมูลค่างาน							171,507.23	
						Factor F =	1.2558	215,378.79	



มูลค่างานตามที่ทำจริง

215,378.79

สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์

ปริมาณงานตามใบเสนอราคา - ปริมาณงานตามจริง

236,730.14 - 215,378.79

สรุปยอดเงินที่ปรับลด

21,351.35 บาท

สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายกฤษฎีพนา ทองใย)

*[Handwritten signature]*

15/5