

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๓๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เวลด์ กรุป เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๖๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายเศรษฐพร พรรคพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๔๐๑๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๒๕,๗๗๗ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ แก้ไขปริมาณงาน มีรายละเอียด ดังนี้

-แก้ไขประตู D๓ จากขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็น ขนาดกว้าง ๑.๖๔ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร

-แก้ไขประตู D๔ จากขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร เปลี่ยนเป็น ขนาดกว้าง ๓.๒๕ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร



KS

วิมลพร นาค

วิมลพร นาค

วิมลพร นาค

-แก้ไขประตู D๕ จากขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็น ขนาดกว้าง ๑.๗๔ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร

-แก้ไขแผงบังแดด Detail ๔ จากขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๗.๔๒ เมตร เปลี่ยนเป็น ขนาดกว้าง ๓.๖๒ เมตร สูง ๗.๑๒ เมตร

-ปรับตำแหน่งหน้าต่าง W๑ ตามแบบกำหนดให้ติดตั้งสูงจากระดับพื้น ๐.๔๕ เมตร โดย ปรับเป็น ติดตั้งสูงจากระดับพื้น ๐.๕๐ เมตร

-ปรับเปลี่ยนสีกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและหลังคามทัลชีทเหล็ก จากเดิมโทนสีเขียว เปลี่ยนเป็น โทนน้ำตาล เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารเดิมและเป็นความต้องการของผู้ใช้อาคาร ตามที่เทศบาลตำบลท่าบุญมีร้องขอ

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๔,๖๗๐.๑๗ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๕ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนก่อสร้างฉบับแก้ไข จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๓๑๕,๑๐๖.๘๓ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกบาทแปดสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๑๓๒,๗๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๑,๖๐๕.๓๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทสามสิบสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ



KS

นายสมชาย

นายสมชาย


8

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายเศรษฐพร พรรคพล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

## รายการปรับลดเนื้องาน

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์  
สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคา										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)			
1	ประตูด D3 ขนาด 1.8 ม. x 3.00 ม.	1.00	ชุด	-	-	11,400.00	11,400.00	11,400.00		
2	ประตูด D4 ขนาด 3.40ม. x 2.40 ม.	2.00	ชุด	-	-	20,400.00	40,800.00	40,800.00		
3	ประตูด D9 ขนาด 1.8 ม. x 3.00 ม.	1.00	ชุด	-	-	12,420.00	12,420.00	12,420.00		
4	แผงบังแดด Detail 4 ขนาด 4.00x 7.42 ม.	1.00	ชุด	-	-	64,000.00	64,000.00	64,000.00		
	รวม							128,620.00		
Factor F =							1.2583	161,842.55		

รายการปริมาณงานตามที่ทำจริง										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)			
1	ประตูด D3 ขนาด 1.64 ม. x 3.00 ม.	1.00	ชุด	-	-	10,386.66	10,386.66	10,386.66		
2	ประตูด D4 ขนาด 3.25ม. x 2.40 ม.	2.00	ชุด	-	-	19,500.00	39,000.00	39,000.00		
3	ประตูด D9 ขนาด 1.74 ม. x 3.00 ม.	1.00	ชุด	-	-	12,006.00	12,006.00	12,006.00		
4	แผงบังแดด Detail 4 ขนาด 3.62x 7.2 ม.	1.00	ชุด	-	-	55,568.62	55,568.62	55,568.62		
	รวม							116,961.28		
Factor F =							1.2583	147,172.38		

มูลค่างานตามการเสนอราคา

161,842.55 บาท

มูลค่างานตามที่ทำจริง

147,172.38 บาท

มูลค่างานตามที่ยื่นปรับลด

14,670.17 บาท

สรุปยอดเงินที่ปรับลด

14,670.17 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ) อมร วัฒน ผู้ควบคุมงาน

( นายราม ลิขิต )

