

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางคาร์ตัน สุรภักกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีริทึญ โฉงก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสุพัตรา เขียวชาญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๓๒๐๐๑๓๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเดินบริเวณข้างรั้วสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม (ฝั่งแก่งจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใค้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

- ๑.๑ ปรับลดความยาวพื้นลู่วิ่งผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากความยาว ๑๐๐ เมตร เป็นความยาว ๘๒ เมตร
- ๑.๒ ปรับลดพื้นที่ลู่วิ่งเดิม จำนวน ๑๓๒ ตารางเมตร เป็นจำนวน ๑๑๐ ตารางเมตร
- ๑.๓ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๗,๘๐๐.๘๑ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓๒,๘๐๐ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๗,๘๐๐.๘๑ บาท) คงเหลือจำนวน ๒๑๔,๙๙๙.๑๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๐๖๕.๓๗ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยดีราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๑๔,๙๙๙.๑๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางดารัตน์ สุรักขกะ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุพัตรา เทียวชาญ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


ใบประมาณราคาปรับลดปริมาณงาน

โครงการ  ปรับปรุงพื้นทางเดินบริเวณข้างรั้วสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม (ฝั่งแก่งจันทน์)


สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคาของผู้รับจ้าง (BOQ)	=	219,608.48	บาท
รายการปริมาณงานที่ทำจริง	=	201,807.67	บาท
สรุปมูลค่างานที่จะต้องปรับลด ลงจากเดิม ทั้งสิ้น	=	17,800.81	บาท

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา


(นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง)




(ลงชื่อ)

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง



(ลงชื่อ)



นาย (ลงชื่อ)



นาย

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคาปรับลดปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงพื้นทางเดินบริเวณข้างรั้วสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม (ฝั่งแก่งจัน)


สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการที่แท้จริง									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ รื้อพื้นแอสฟัลต์เดิม	110.00	ตร.ม.	-	-	15.52	1,707.20	1,707.20	
2	งานปรับปรุงพื้นผิว								
	ปรับเกรดบดอัดดินเดิม	368.00	ตร.ม.	-	-	11.34	4,173.12	4,173.12	
	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	73.60	ลบ.ม.	514.86	37,893.70	-	-	37,893.70	
	ไพรม์โค้ท (ยาง CSS-1)	368.00	ตร.ม.	37.39	13,759.52	-	-	13,759.52	
	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	368.00	ตร.ม.	248.61	91,488.48	-	-	91,488.48	
	เส้นทึบขอบทาง (กว้าง 0.10 ม.)	18.40	ตร.ม.	290.00	5,336.00	-	-	5,336.00	
	รวมทั้งสิ้น							154,358.02	
						Factor	1.3074	201,807.67	

งานอาคาร = 201,807.67 บาท

สรุปมูลค่างานตามรายการปริมาณงานเสนอราคาของผู้รับจ้าง (BOQ) = 201,807.67 บาท

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)



(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา

(นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง)

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคาปรับลดปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงพื้นทางเดินบริเวณข้างรั้วสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม (ฝั่งแก่งจัน)


สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคาของผู้รับจ้าง (BOQ)									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หน่วยเสร็จ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ - รื้อพื้นแอสฟัลท์ติกม	132.00	ตร.ม.	-	-	15.52	2,048.64	2,048.64	
2	งานปรับปรุงพื้นลู่วิ่ง - ปรับเกรดบดอัดดินเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	11.34	4,536.00	4,536.00	
	- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	80.00	ลบ.ม.	514.86	41,188.80	-	-	41,188.80	
	- ทรายเม็ดเล็ก (ยาง CSS-1)	400.00	ตร.ม.	37.39	14,956.00	-	-	14,956.00	
	- ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	400.00	ตร.ม.	248.61	99,444.00	-	-	99,444.00	
	- เส้นทับขอบทาง (กว้าง 0.10 ม.)	20.00	ตร.ม.	290.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	รวมทั้งสิ้น							167,973.44	
						Factor	1.3074	219,608.48	

งานอาคาร = 219,608.48 บาท

สรุปมูลค่างานตามรายการปริมาณงานเสนอราคาของผู้รับจ้าง (BOQ) = 219,608.48 บาท

ตัวอักษร (ลองแชนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)



(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา

(นางสาวกรรรม ปินทอง)